

GAP EYLEM PLANI
2008 SONU İZLEME RAPORU
YÖNETİCİ ÖZETİ

A. 2008 YILI SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME

- GAP Eylem Planı'nın 2008 yılı nakdi gerçekleşme düzeyi % 84 olmuştur.
- 2009 yılında GAP Eylem Planı kapsamındaki projelere yaklaşık 2,7 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir.
- GAP'ın 2008 sonu itibariyle genel nakdi gerçekleşmesi % 66'ya ulaşmıştır.
- GAP Bölgesi'ndeki yatırımlar için 2009 yılında yaklaşık 3,1 milyar TL ödenek ayrılmış; GAP'ın kamu kaynaklarından aldığı pay % 14 olmuştur.

B. 2008 YILI SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞMELER

I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi

- Cazibe Merkezleri Programı Diyarbakır'da uygulamaya konulmuştur.
- Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknopark faaliyete geçmiştir.
- Kültür varlıklarının korunmasına yönelik projelere hız verilmiştir. Bölgede 19 eski eser onarımı ile 1 etüt proje çalışması tamamlanmıştır.
- KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalar yapılmış; kullanılan kredilerde artış sağlanmıştır.
- Doğal kaynakların korunması kapsamındaki faaliyetlerde (ağaçlandırma, erozyon kontrolü gibi) 2008 yılında % 85 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
- Tarımsal örgütlenme projelerinin ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine devam edilmiştir.

II. Sosyal Gelişimin Sağlanması

- Eğitim yatırımları hızlandırılmıştır. Biri Diyarbakır, diğeri Gaziantep'te 2 anaokulu açılmıştır.
- İlköğretimde 2000'in üzerinde derslik yapılmış; bir derslikteki öğrenci sayısı 47'den 44'e düşmüştür.
- Ortaöğretimde 55 proje yürütülmüş; 1162 derslik yapımı devam etmektedir.
- 3830 öğrencilik ortaöğretim pansiyonu inşaatı devam etmektedir.

- Yükseköğretimde 1000 öğrencilik Adıyaman Öğrenci Yurdu ihale edilmiştir.
- Dicle Üniversitesi'ne bağlı İletişim Fakültesi kurulması hususunda DPT, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü istenmiştir.
- SODES programı kapsamında 398 proje desteklenmektedir.
- 2008 yılında 870 adet yatak kapasitesi oluşturulmuş, 19 adet sağlık ocağı tamamlanmıştır.
2009 yılında 1630 adet yatak kapasitesi oluşturacak 12 hastane, 15 adet sağlık ocağı ve sağlık merkezi ve 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı devam etmektedir.
- 5 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi, 3 adet Sevgi Evi, 5 adet Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılmaktadır.
- 5 adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 10 adet Toplum Merkezi 2009 yılı Yatırım Programında yer almaktadır.
- 3 adet yeni ÇATOM açılmış, 2009 yılında 6 adet daha açılacaktır.
- Kahta Kültür Merkezi hizmete açılmıştır.
- 10 adet Spor Salonu yapımı 2008 yılı Yatırım Programındadır. Diyarbakır Kapalı Spor Salonunun ihalesi yapılmıştır.

III. Altyapının Geliştirilmesi

- Sulama projelerinde ana kanal inşaatlarına devam edilmiştir. 2008 sonu itibariyle GAP'ta sulamaya açılan toplam alan 287.295 hektardır.
- Çamgazi Projesi kapsamında 1.793 ha alan sulamaya açılmıştır. 2009 yılı sonunda toplam 8000 ha alanın sulamaya açılması planlanmaktadır.
- Samsat Pompaj Sulaması tamamlanmış, 1.846 ha alan sulamaya açılmıştır.
- Kayacık Projesi kapsamında 2.750 ha alan sulamaya açılmıştır. Burada tesis edilen her şebeke sulamaya açılmaktadır.
- Yukarı Harran Ana Kanal inşaatının 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- Yukarı Harran Ovası Sulama Şebeke inşaatı (13.455 ha) tamamlanmıştır.
- Harran Ovası Sulaması 6. Kısımda 5.321 ha alan sulamaya açılmıştır.
- 2009 yılında Bozova Pompaj Sulaması iki kısım halinde ihale edilecektir.

- Öncelikli (su kaynağı hazır) projeler kapsamında yer alan Kralkızı- Dicle Cazibe Ana Kanalı İnşaatı üç kısım halinde, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanal İnşaatı iki kısım halinde, Aşağı Mardin Ana Kanalı ise üç kısım halinde ihale edilmiştir. 2009 yılında ana kanal inşaatlarına başlanacaktır.
- Kralkızı-Dicle 2. Merhale kapsamında 31.309 ha'lık P3 Pompaj Sulamasının görüşmeleri Hollanda ile tamamlanmış, Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Kredi anlaşması için Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.
- 2009 yılında toplam 476.190 ha alana ait 16 adet sulama projesinin proje yapım işi ihale edilecektir.
- Adıyaman- Kahta Doğalgaz Boru Hattının mühendislik işi geçici kabul aşamasına gelmiştir. 2009 yılında yapım işi ihalesine çıkılacaktır.
- Karayolu projelerinde çalışmalara devam edilmiştir.
- TOKİ sorumluluğunda yapımı süren ve planlanan konut sayısı 27.299'dur. İnşaatı % 80'nin üzerinde olan konut sayısı 9.150'dir. İhalesi yapılmış ve onaylanmış konut sayısı 3.905, proje ve ihale çalışmaları devam eden konut sayısı ise 14.244'tür.
- Mardin-Kızıltepe İçmesuyu Projesi tamamlanmıştır.
- Gaziantep Merkez IV OSB, Nizip OSB ve Şırnak Merkez OSB tamamlanmıştır.
- Adıyaman, Batman, Kilis Merkez Tevsii OSB'lerin yer seçimi yapılmıştır.
- Adıyaman-Besni KSS, Gaziantep-Kilis KSS ve Şırnak 73 KSS (100 işyeri) tamamlanmıştır.

IV. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

- Ankara'da Tarımsal Bankacılık Akademisi-GAP Bankacılık Okulu sınıf eğitimleri başlamıştır.
- Bölgede 3 Kalkınma Ajansı kurulmuştur. 2009 Yılı için öngörülen transfer ödenekleri toplamı:

TRC1 (Adıyaman, Gaziantep, Kilis)	14.915.419 TL
TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa)	18.628.951 TL
TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak)	16.245.191 TL
Toplam (3 Ajans)	49.789.561 TL

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa'ya taşınmıştır.