

GAP EYLEM PLANI
(2008-2012)
2009 SONU İZLEME RAPORU

2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmış; GAP Eylem Planı (2008-2012) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

GAP Eylem Planı kapsamında dört stratejik gelişme eksenini vardır:

- I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
- II. Sosyal Gelişiminin Sağlanması
- III. Altyapının Geliştirilmesi
- IV. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bu eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300'ün üzerindedir.

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan eylemleri yürüterek hedeflere ulaşabilmek için 2008-2012 döneminde, 2008 yılı fiyatlarıyla, toplam 26,7 milyar TL'lik kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu kaynağın 7,3 milyar YTL'lik kısmı Eylem Planı olmaksızın mutad olarak bütçe kapsamında tahsis edilecek kısımdan oluşmaktadır. Bu dönemde Eylem Planı için gereken ek finansman ihtiyacı 19,4 milyar YTL olup, bu tutarın 4,9 milyar YTL'lik kısmının merkezi bütçe dışında, 14,5 milyar YTL'lik kısmının ise merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmüştür.

1990-2007 dönemi itibarıyla GAP'a kamu yatırım kaynaklarından yılda ortalama % 7,0 düzeyinde pay ayrılmıştır. 2008 yılı başında GAP yatırımları için 1.06 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. GAP Eylem Planı'nın uygulamaya başlanmasıyla birlikte kurumlara aktarılan 1 milyar TL de ek ödenek ile yıllık yatırım tutarı iki katına yükseltilmiş; GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı da ilk kez % 10'un üzerine çıkarak %12 olmuştur. 2009 yılında 3,1 milyar TL ile bu oran % 14,4'e yükselmiştir.

GAP Eylem Planı kapsamındaki yatırımların genel nakdi gerçekleşme düzeyi 2008 yılında % 84, 2009 yılında ise % 81 olmuştur.

GAP Eylem Planı 2009 Sonu Nakdi Gerçekleşme Tablosu (Eksen)

EKSEN NO	EYLEM ADI	2009 YILI TAHSİSİ	2009 Yılı Revize Ödenek	2009 Yılı Harcaması	Yılbaşı Ödeneğine Göre	Revize Ödeneğe Göre
I. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		281 809	223 020	201 001	71,3	90,1
CAZİBE MERKEZLERİ		80 000	18 211	18 211	22,8	100,0
EK.1.1	Cazibe Merkezleri Programı bölgede öncelikli olarak uygulamaya geçirilecektir	80 000	18 211	18 211	22,8	100,0
TEŞVİK POLİTİKALARI		0	0			
EK.2.1	Özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir	0				
EK.2.2	Bölgenin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır	0				
KOBİ DESTEKLERİ VE KÜMELENME						
EK.3.1	İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir	0				
EK.3.2	GAP bölgesindeki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla başta KOBİ'ler olmak üzere finansman imkanları artırılacak ve finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.	0				
EK.3.3	KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir.	0				
TEKNO PARKLAR						
EK.4.1	Bölgenin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak, bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır					
KÜLTÜR-TURİZM		32 178	35 178	28 823	89,6	81,9
EK.5.1	Kültür varlıkları korunacak ve geliştirilecektir	13 205	16 205	15 348	116,2	94,7
EK.5.2	Bölgede yeni turizm çekim merkezleri oluşturulacak ve mevcutlar güçlendirilecektir	18 973	18 973	13 475	71,0	71,0
EK.5.3	Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır	0				
DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ		15 717	15 717	14 001	89,1	89,1
EK.6.1	Orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır.	13 817	13 817	12 101	87,6	87,6

EK.6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılacaktır	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0
TARIM		153 914	153 914	139 966	90,9	90,9
EK.7.1	Tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir	152 804	152 804	138 866	90,9	90,9
EK.7.2	Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır.	1 110	1 110	1 100	99,1	99,1
EK.7.3	Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandırılacaktır.	0				
II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI		657 132	663 353	581 735	88,5	87,7
EĞİTİM		258 451	259 720	246 777	95,5	95,0
SG.1.1	Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır.	4 846	4 846	126 874	2618,1	2618,1
SG.1.2	İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek ve zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacaktır.	51 702	51 702		0,0	0,0
SG.1.3	Ortaöğretim okullaşma oranları yüzde 90'a çıkarılacaktır.	66 690	66 690		0,0	0,0
SG.1.4	İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması için pansiyonlarının kapasiteleri artırılacaktır.	7 000	7 000	1 900	27,1	27,1
SG.1.5	Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.	106 074	107 343	95 864	90,4	89,3
SG.1.6	Yurt sayısı ve kapasitesi artırılacaktır.	22 139	22 139	22 139	100,0	100,0
İSTİHDAM		182 010	182 010	122 292	67,2	67,2
SG.2.1	İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.	13 130	13 130	30 292	230,7	230,7
SG.2.2	Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.	2 319	2 319		0,0	0,0
SG.2.3	İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.	1 284	1 284		0,0	0,0
SG.2.4	İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.	20 277	20 277		0,0	0,0
SG.2.5	Mesleki eğitim programları ile işgücü piyasası arasındaki uyum düzeyi tespit edilerek, söz konusu programlar güncellenecektir.					
SG.2.6	Bölge üniversitelerinde bölgenin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilecektir.					
SG.2.7	Sürekli Eğitim Merkezleri kurulacaktır.					

SG.2.8	SODES PROGRAMI	145 000	145 000	92 000	63,4	63,4
SG.4.1	Meslek Edindirme					
SG.5.1	Sosyal Yardım ve Hizmetler					
	Kültürel ve Sportif Faaliyetler					
SAĞLIK		168 505	172 503	171 350	101,7	99,3
SG.3.1	Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.	168 505	172 503	171 350	101,7	99,3
SG.3.2	Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.					
SG.3.3	Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır					
SOSYAL HİZMET VE YARDIMLAR		18 060	18 060	16 521	91,5	91,5
SG.4.1	Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.					
SG.4.2	SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesi artırılacak ve sosyal yardımlar yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte sunulacaktır.	595	595	595	100,0	100,0
SG.4.3	Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.	7 650	7 650	7 150	93,5	93,5
SG.4.4	Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.	3 100	3 100	2 791	90,0	90,0
SG.4.5	Özürülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.	2 323	2 323	1 973	84,9	84,9
SG.4.6	Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.					
SG.4.7	Özellikle göçle gelen kesimler olmak üzere kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonu ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir	4 292	4 292	3 912	91,1	91,1
SG.4.8	Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kaliteleri iyileştirilecektir.					
SG.4.9	Özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları teşvik edilecektir.	100	100	100	100,0	100,0

KÜLTÜR SANAT SPOR		30 106	31 060	24 795	82,4	79,8
SG.5.1	Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.					
SG.5.2	Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır.	14 160	15 114	15 114	106,7	100,0
SG.5.3	Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir.	15 946	15 946	9 681	60,7	60,7
III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ		1 718 036	1 754 631	1 354 854	78,9	77,2
SULAMA		990 694	674 226	604 744	61,0	89,7
AG.1.1	İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.	539 767	347 614	343 806	63,7	98,9
AG.1.2	Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır.	281 000	156 685	156 679	55,8	100,0
AG.1.3	Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır.					
AG.1.4	Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlarına başlanacaktır					
AG.1.5	Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir					
AG.1.6	Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır	12 000	12 000		0,0	0,0
	Şişirme Bentleri					
AG.1.7	Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır	157 927	157 927	104 259	66,0	66,0
ENERJİ		342 417	371 906	94 570	27,6	25,4
AG.2.1	Enerji iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecektir	132 417	161 906	94 570	71,4	58,4
AG.2.2	İhsu Barajı ve HES projesi hızlandırılacaktır	210 000	210 000		0,0	0,0
AG.2.3	Cizre Barajı ve HES projesi yapılacaktır	0				
ULAŞTIRMA		270 260	595 596	559 055	206,9	93,9
AG.3.1	Bölge ulaştırma ağları ve lojistik hizmetleri güçlendirilecektir.	270 260	595 596	559 055	206,9	93,9
SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI		114 665	112 903	96 485	84,1	85,5
AG.4.1	İmar planları ve halihazır harita alımı yapılacaktır.	2 738	918	202	7,4	22,0

AG.4.2	Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır.	457	457		0,0	0,0
AG.4.3	İhtiyaç olan yerlerde konut üretimi teşvik edilecek, gerekli finans desteği ve teknik altyapı sunulacaktır.	0				
AG.4.4	Yeterli ve sağlıklı içme suyu temini çalışmalarına devam edilecektir.	57 480	57 980	58 212	101,3	100,4
AG.4.5	Atıksu şebekeleri iyileştirilecek ve geliştirilecek, atıksu arıtma tesisleri yapılacaktır.	0				
AG.4.6	Bölgesel entegre katı atık yönetimi tesisleri yapılacaktır.	2 990	2 990	2 990	100,0	100,0
AG.4.7	Devam eden OSB projeleri tamamlanacaktır.	33 750	33 308	26 312	78,0	79,0
AG.4.8	Tevsii OSB projelerinin altyapıları yapılacaktır.	250	250		0,0	0,0
AG.4.9	Devam eden KSS Projeleri tamamlanacaktır	17 000	17 000	8 769	51,6	51,6
IV. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		11 000	11 000	10 005	91,0	91,0
TAŞRA TEŞKİLATLARI						
KK.1.1	Merkezi kuruluşların bölgedeki hizmet birimlerinin kapasitesi ve niteliği yükseltilecektir.	0				
KK.1.2	İŞKUR'un bölgedeki kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.	0				
KK.1.3	GAP Bankacılık Okulu açılacaktır.	0				
KK.1.4	Kamu İnternet Erişim Merkezleri yaygınlaştırılacaktır.	0				
YEREL İDARELER VE BÖLGESEL KURULUŞLAR		11 000	11 000	10 005	91,0	91,0
KK.2.1	Bölgede Kalkınma Ajansları kurulacaktır.	0				
KK.2.2	Bölgede yer alan mahalli idarelerin hizmet kalitesi ve kapasiteleri geliştirilecektir.					
KK.2.3	GAP Rekabet Konseyinin kurumsallaşması sağlanacaktır.					
KK.2.4	Tarım ve Köyişleri Bakanlığının GAP Bölgesi'ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır.	11 000	11 000	10 005	91,0	91,0
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ		0				
KK.3.1	GAP Bölge Kalkınma Teşkilatının kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.	0				
GAP EP GENEL TOPLAMI		2 667 977	2 652 004	2 147 595	80,5	81,0
GAP BÖLGESİNDEKİ DİĞER YATIRIMLAR		424 956				
GAP YATIRIMLARI TOPLAMI		3 092 933				

GAP EYLEM PLANI
2009 YILI YATIRIMLARININ KURUM BAZINDA DAĞILIMI

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Kurumlar	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı Revize Ödenek	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har.	Nakdi Gerç. (Yılbaşı) (%)
Milli Eğitim Bakanlığı	130 238	130 238	128 774	99
Sağlık Bakanlığı	125 505	125 505	125 978	100
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı	155 251	155 251	142 341	92
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	51 000	50 558	35 081	69
Kültür ve Turizm Bakanlığı	40 328	44 282	38 416	95
Çevre ve Orman Bakanlığı	14 274	14 274	12 101	85
DPT Müsteşarlığı	225 000	163 211	110 211	49
GAP Bölge Kalkınma İdaresi	21 721	19 901	16 354	75
DSİ Genel Müdürlüğü	1 100 247	784 279	558 697	51
TRGM	157 927	157 927	104 259	66
Karayolları Genel Müdürlüğü	259 250	574 586	542 661	209
DHMI Genel Müdürlüğü	10 000	20 000	16 394	164
TCDD Genel Müdürlüğü	1 010	1 010		0
TEİAŞ Genel Müdürlüğü	12 221	13 388	11 183	92
TEDAŞ Genel Müdürlüğü	41 117	69 439	63 714	155
SYDGM	595	595	595	100
GSGM	9 846	9 846	8 813	90
SHÇEK	14 265	14 265	13 035	91
İŞKUR	37 010	37 010	30 292	80
Vakıflar Genel Müdürlüğü	4 780	4 780	4 780	100
Kredi ve Yurtlar Kurumu	22 139	22 139	22 139	100
BOTAŞ Genel Müdürlüğü	79 079	79 079	19 673	25
Adıyaman Üniversitesi	15 000	16 498	16 826	112
Batman Üniversitesi	8 000	6 769	6 971	87
Dicle Üniversitesi	37 950	40 450	37 430	99
Gaziantep Üniversitesi	15 950	18 450	13 892	87
Harran Üniversitesi	47 774	47 774	46 857	98
Kilis 7 Aralık Üniversitesi	9 000	9 000	8 867	99
Mardin Artuklu Üniversitesi	8 000	8 000	9 047	113
Siirt Üniversitesi	8 000	8 000	2 214	28
Şırnak Üniversitesi	5 500	5 500		0
GAP Eylem Planı Toplamı	2 667 977	2 652 004	2 147 595	81

GAP EYLEM PLANI

2009 YILI SONU İZLEME RAPORU

1. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

1.1. CAZİBE MERKEZLERİ

EK.1.1. Cazibe Merkezleri Programı Bölge’de öncelikli olarak uygulamaya geçirilecektir.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT)

Cazibe Merkezleri Programı uygulamasına 2008 yılında Diyarbakır’da başlanmıştır. Cazibe Merkezi Programı ile KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, girişimciliğin ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması, yerel ürünlerin ve hizmetlerin markalaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Program kapsamında Diyarbakır iline 2008 yılında 15 milyon TL aktarılmıştır.

2009 yılında program uygulamalarına 80 milyon TL ayrılmış; ancak, yıl içinde ödenek revizyonu yapılarak Diyarbakır’daki uygulamalara 18,2 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2010 yılında; Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa ilinde de program çalışmaları yürütülecektir.

1.2. TEŞVİK POLİTİKALARI

EK. 2.1. Özel sektör yatırımlarını Bölge’ye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini de dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak amacıyla, bölge illerini kademelendiren bölgesel ve sektörel nitelikli bir teşvik programı hazırlanmış olup, 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GAP illerinde 2009 yılında sabit yatırım tutarı 1.477.000.000 TL olan ve 8164 kişilik istihdam öngörülen 246 adet teşvik belgesi verilmiştir.

Ayrıca, 5084 sayılı kanun kapsamında 2004-2009 yılları arasında 360 işletmeye toplam 218,7 milyon TL elektrik enerjisi ödemesi yapılmıştır. 2009 yılındaki enerji desteği 87 milyon TL olmuştur.

**2009 Yılında GAP Bölgesi'ndeki Yatırımlara Yönelik Olarak
Düzenlenen Teşvik Belgesi ve Enerji Desteği**

İller	Teşvik Belgesi Sayısı	İstihdam Sayısı	Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)	Enerji Desteği (*) (Milyon TL)
Adıyaman	12	361	85	29
Batman	18	870	70	5
Diyarbakır	32	676	162	11
Gaziantep	89	3.588	855	
Kilis	9	120	12	1
Mardin	44	1 602	121	13
Siirt	2	31	2	7
Şanlıurfa	31	589	136	21
Şırnak	9	327	34	
Toplam	246	8 164	1 477	87

(*) Gaziantep İli 5084 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.

(*) Şırnak ili 5084 sayılı Kanun kapsamında yer almakta ancak 2009 yılında başvuru olmaması nedeniyle bu ile ödeme yapılmamıştır.

MALİYE BAKANLIĞI (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

Mardin ve Kilis'te 29.047.251 TL tutarında 4 adet yatırımın gerçekleştirilmesi için bedelsiz irtifak tesisi yapılmış, Mardin ve Diyarbakır'da 6 adet yatırımın gerçekleştirilmesi için karşılaşılan sorunların çözülebilmesi amacıyla süreli ön izinler verilmiştir.

2009 Yılında Verilen Bedelsiz İrtifak Hakkı ve Bedelsiz Kullanma İzni

İli	Arsanın Yüzölçümü (m2)	Yatırım Tutarı (Bin TL)	İstihdam (Kişi)	İşin Adı	
Diyarbakır-Yukarıkılıçtaşı	1 928 729			Kültür Balıkçılığı Tesisleri	Ön izin süresinin 6 ay uzatılması
Diyarbakır-Ergani	14 000			Özel İlköğretim Okulu ve Öğrenci Yurdu	
Diyarbakır	40 000			Spor Kompleksi	
Diyarbakır	71 420			Özel İlköğr.Ok., Lise, Kreş,Yurt Bin.ve Kongre Mrk.	
Kilis	20 000	2 350	30	Modern Kesimhane	49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı
Mardin	30 015	23 811	150	Otel ve Alışveriş Merk.	
Mardin-Midyat	10 000	1 514	11	Üzüm İşleme ve Şarap Fabrikası Tesisi	1 yıl süreli bedelsiz ön izin
Mardin-Midyat	18 253	1 372	12	Mermer Kesme ve İşleme Fabrikası	
Mardin-Midyat	13 892			Tekstil Fabrikası	1 yıl süreli bedelsiz ön izin
Mardin-Midyat	20 000			Pekmez Fabrikası	

EK.2.2. Bölge'nin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.

İGEME

2009 yılında Gaziantep ve Diyarbakır'da 2 Dış Ticaret Eğitim Programı ve 3 Özel Konulu Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir. Bu 5 eğitim programına toplam 158 kişi katılmıştır:

- Dış Ticaret Eğitim Programı: 25-26 Şubat 2009, Gaziantep, 36 kişi
- Dış Ticaret Eğitim Programı: 25-26 Mart 2009, Diyarbakır, 41 kişi
- Uluslar arası Fuarlara Katılım ve Devlet Desteği, 30 Ocak 2009, Gaziantep, 39 kişi
- Uluslararası Pazar Araştırması ve Pazarlama, 14 Mart 2009, 27 kişi
- Çin Yatırım ve Ticaret İmkanları, Gaziantep, 15 kişi

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da İGEME İl Temsilcilikleri bulunmaktadır.

1.3. KOBİ DESTEKLERİ VE KÜMELENME

EK.3.1. İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

EK.3.2. GAP Bölgesindeki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla başta KOBİ'ler olmak üzere finansman imkanları artırılacak ve finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti kuruluşlarına 1 milyar TL destek sağlanmasına ilişkin olarak bankalar ile yapılacak gerekli sözleşme çalışmaları tamamlanmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamındaki paketten küçük girişimcilere mali destek sağlanmasını amacıyla SELP-II programı uygulanmaktadır. Programın temel bileşeni, küçük işletmelere kredi sağlayan, yapılandırılmış bir finansman fonu (EFT, European Fund for Turkey) oluşturulmuş, fon kaynaklarını küçük işletmelere kullandırılması amacıyla aracı bankalar (İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Şekerbank) seçilmiş ve söz konusu aracı bankalara belli tutarlarda kredi hatları açılmıştır. 2009 yılında 9 milyon Avro'luk kredi kullandırılmıştır.

SELP II Kapsamında Gerçekleştirilen Kredi Kullanım Bilgileri

İller	Sayı	Tutar (Avro)
Adıyaman	84	896 364
Batman	48	718 773
Diyarbakır	130	1 687 701
Gaziantep		
Kilis	42	244 314
Mardin	209	2 494 264
Siirt	16	269 127
Şanlıurfa	119	1 541 542
Şırnak	88	1 150 188
TOPLAM	736	9 002 273

NOT: 24.11.2009 tarihi itibarıyla verilen bilgidir. Gaziantep ilinde SELP II Projesi uygulanmamaktadır.

KOSGEB

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Kredi Garanti Fonunun (KGF) tanıtımı yapılmıştır. KGF A.Ş. tarafından 1994-2007 döneminde 43 işletmenin 72 talebi için 2,7 milyon TL'lik kefalet onayı verilmişken, yalnızca 2008 yılında 66 işletmenin 87 talebine yaklaşık 19 milyon TL tutarında kefalet sağlanmıştır.

KGF A.Ş. Gaziantep şubesinin resmi açılışı 23 Temmuz 2009 tarihinde yapılmıştır.

GAP illerinde 2009 yılında 157 işletmenin 236 talebi için toplam 45,5 milyon TL kefalet onayı verilmiş; bu kefaletler karşılığı 63,7 milyon TL'lik kredi hacmi yaratılmıştır. Bu kefaletler içinde 37 işletmenin 35 talebi KOSGEB Kredi Destek Programları kapsamında olup, 3,7 milyon TL kefalet karşılığı 4,8 milyon TL kredi hacmi yaratılmıştır.

KOSGEB'in Verdiği Kefalet Onayı ve Oluşturulan Kredi Hacmi Tutarları (2009 Yılı)

2009 Yılı	İşletme Sayısı	Talep Sayısı	Kefalet Onayı (TL)	Kredi Hacmi (TL)	KOSGEB Kredi Destek Programı			
					İşletme Sayısı	Talep Sayısı	Kefalet Onayı (TL)	Kredi Hacmi (TL)
1. Dönem	20	22	5 726 635	7 301 070	4	4	246 635	376 070
2. Dönem	64	137	19 987 414	27 267 373	16	14	2 225 231	2 844 230
3. Dönem	40	42	13 046 795	18 835 275	8	8	985 968	1 232 610
4. Dönem	33	35	6 690 036	10 275 007	9	9	280 3674	350 456
Toplam	157	236	45 450 880	63 678 725	37	35	3 738 198	4 803 366

ZİRAAT BANKASI

GAP Bölgesi'nde 2008 yılı sonu itibariyle 194.796.065 TL ticari kredi, toplam 17.093 üreticiye de 296.474.000 TL tarımsal kredi kullanılmıştır. Tarımsal kredinin 61.656.059 TL'si 2286 üreticiye tarımsal sulama kredisi olarak verilmiştir. 2008 yılında GAP Bölgesi'nde kullanılan tarımsal kredilerin ülke geneli içindeki payı % 4,7 olup, 2007 yılına göre % 63 oranında artış göstermiştir.

2009 yılında kullanılan nakdi ve gayrinakdi ticari kredi tutarı 205.189.819 TL'dir. Bunun 101.669.324 TL'si (% 49,6) KOBİ niteliğindeki işletmelere verilmiştir.

Tarımsal kredi miktarı ise 411.092.358 TL olup, bunun 86.742.859 TL'si 3657 üreticiye tarımsal sulama konusunda yatırım kredisi olarak verilmiştir. GAP'ta kullanılan tarımsal kredi tutarı Banka genelinde kullanılan tarımsal kredilerin % 5,2'si kadardır.

HALKBANK

2008 yılında, Diyarbakır – Silvan Şubesi faaliyete geçmiştir. Bölgede ziyaret edilen 589 firmadan 386'sının kredi talebi olumlu bulunmuş ve kredilendirme süreci tamamlanmıştır:

- 80.955.793 TL Banka Kaynaklı Yatırım ve İşletme Kredisi,
- 17.173.500 EUR Orta Uzun Vadeli Yurtdışı veya Banka Kaynaklı Döviz Kredisi,
- 5.936.327 ABD Doları Orta Uzun Vadeli Yurtdışı ve Banka Kaynaklı Döviz Kredisi,
- Tarımsal Sanayide faaliyeti bulunan 166 firmaya 25.983.047 TL ve 4.105.421 ABD Doları yatırım ve işletme kredisi kullanılmıştır.

GAP Bölgesi'nde bulunan 27 şube aracılığıyla, 517 çiftçiye 8.997.927 TL kredi kullanılmıştır. 2008 yılı sonu itibariyle 2505 çiftçiye kullanılan kredilerin toplam tutarı 43.302.620 TL'ye ulaşmıştır.

Tarım Destek, Traktör ve Tarım Makineleri/Ekipmanları ve Topraksız Tarım Kredilerinin kullanılmasına devam edilmiştir.

2009 yılı içerisinde GAP Bölgesi'nde Adıyaman-Kahta Şubesi, Adıyaman-Gölbaşı Uydu Şubesi, Diyarbakır-Kayapınar Şubesi, Diyarbakır-Çermik Şubesi, Diyarbakır-Gıda Çarşısı Uydu Şubesi ve Gaziantep-Sanayi Sitesi Uydu Şubesi olmak üzere 6 yeni şube faaliyetlerine başlamıştır.

12 Ocak 2009 tarihinde Gaziantep Bölge Koordinatörlüğü kurulmuş ve yörede hizmet veren bölge koordinatörlüğü sayısı 2'ye çıkarılmıştır.

GAP Eylem Planı içerisinde en önemli yatırımlardan biri olan sulama projeleri için 03.07.2009 tarihinde "Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi" çıkartılmış olup GAP Eylem Planı süresince kredinin satış ve pazarlamasına devam edilecektir.

Geçici likidite sıkıntısı içerisinde bulunan ve yapılandırma talebinde bulunan çiftçilerin kredileri için 04.04.2009 tarihinde yeni bir yapılandırma programı başlatılmıştır. Kredi vadesinin azami 3 yıla kadar yapılandırılma çalışmaları gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 2009 sonu itibariyle 726 çiftçinin 16.063.427 TL'lik kredisi yapılandırılmıştır.

Yörede bulunan çiftçi ve tarımsal işletmeler de dahil takibe intikal eden kredilerden 142 çiftçiye ait 2.378.010 TL'lik risk yeniden yapılandırılmıştır.

Halk Bankası, T.C. Sanayi Bakanlığı kaynaklı olarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi (KSS) projelerinin finansmanını sağlamaktadır. Yörede OSB olarak 14, KSS olarak 17 adet proje devam etmektedir. Projelerin bir kısmının inşaatı tamamlanmış ve tahsilat başlatılmış, bir kısmında ise inşaat ve finansman çalışmaları devam etmektedir.

Diyarbakır'da 306 adet işyerinden oluşan S.S. Diyarbakır Metal İşleri KSS projesi müracaatı mevcut olup değerlendirmesi devam etmektedir.

GAP Bölgesi'nde TOKİ Konut Satış İşlemlerine aracılık edilmekte olup 12 projede satışına aracılık edilen konut sayısı 3212 adede ulaşmıştır.

Halk Bankası ile KOSGEB arasında 19.10.2009 tarihinde Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi Protokolü imzalanmış; 2009 sonu itibariyle 219 adet firmaya 6.454.650 TL'lik kredi kullandırılmıştır.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile 13.02.2009 tarihinde imzalanan protokolle 26.02.2009 tarihinde kredi kullandırılmaya başlanmıştır. 2 milyon TL'lik kaynak kapsamında toplam 84 firmaya geri dönüşlerle birlikte 2.390.000 TL kredi kullandırılmıştır.

15.04.2009 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokol kapsamında 15.06.2009 tarihinde itibaren 3 milyon TL'lik kaynak, kredi olarak kullandırılmaya başlanmış olup 83 firmaya geri dönüşlerle birlikte toplam 2.825.000 TL'lik kredi kullandırılmıştır.

Bütün bu uygulamalar sonucunda 2009 yılında ziyareti gerçekleştirilen 1292 firmadan 866'sının talebi olumlu bulunmuş ve kredilendirme süreci tamamlanmıştır.

- 35 firmaya 14.938.911 USD, 9 firmaya 5.237.000 EUR Orta Uzun Vadeli Yurtdışı veya Bünye Kaynaklı Döviz Kredisi,
- Tarımsal Sanayide faaliyeti bulunan 95 firmaya 18.971.646 TL,
- Ticari Sektörde faaliyet gösteren 414 firmaya 59.116.190 TL,
- İmalat Sektöründe faaliyet gösteren 229 firmaya 69.931.423 TL,
- Diğer sektörlerde yer alan 65 firmaya 21.058.237 TL yatırım ve işletme kredisi kullandırılmıştır.
- 14 firmanın 9.470.000 TL, 2 firmanın 2.935.000 EUR ve 3 firmanın 4.000.000 USD limitlerle kredi tahsisleri tamamlanmış olup henüz kredi kullanılmamıştır.

GAP Bölgesi'nde bulunan 33 şube aracılığıyla, 2 055 çiftçiye kullandırılan tarımsal kredilerin toplam tutarı 39.316.000 TL'ye ulaşmıştır.

EK.3.3. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir.

KOSGEB

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 dönemi için hedeflenen 1225 adet işletmeye ulaşılmış olup, 3723 işletmeye 206.6 milyon TL'lik kredi faiz desteği sağlanmıştır. Sağlanan destekler aşağıda tabloda verilmiştir.

GAP İLLERİNDE UYGULANAN KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMLARI DURUMU (31.12.2009)

GAP İlleri	GAP Eylem Planı ED.3.3 Rakamları		KOSGEB 1000+1000 KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Desteği (09.08.2008-31.12.2008)			KOSGEB 0 Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkar Kredi faiz Desteği(12.092008-31.012009)			KOSGEB 0 Faizli KOBİ İhracat Kredi Faiz Desteği (12.092008-31.01.2009)			0 Faizli İstihdam Endeksli İmalatçı Esnaf Sanatkar ve KOBİ Destek Kredi Faiz Desteği (26.11.2008-15.05.2009)			KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi (27.02.2009-)			0 Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi (19.10.2009-)			100.000 KOBİ Destek Kredisi (02.11.2009-)			KOBİ Destek Kredi Faiz Desteği Mevcut Durumu (Toplam)	
	İşletme Sayısı	Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	Kredi Kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (Milyon TL)	KOS-GEB tarafından ödenen faiz tutarı (Milyon TL)	İşletme Sayısı	Kredi Tutarı (Milyon TL)
Adıyaman	75	10,00	6	1.058	0,194	33	0,835	0,152	4	0,495	0,013	43	2,236	0,319	9	2,739	0,065				229	5,705	0,419	324	13,07
Batman	30	4,00	8	1,929	0,354	5	0,125	0,023	7	1,050	0,028	25	1,319	0,188	5	1,403	0,033				43	1,034	0,076	93	6,86
Diyarbakır	250	30,00	14	4,076	0,748	27	0,685	0,125	10	1,500	0,039	65	3,216	0,459	24	5,876	0,139	681	19,805	2,779	46	1,129	0,083	867	36,29
Gaziantep	375	50,00	45	10,322	1,864	152	3,850	0,700	117	16,953	0,445	273	12,630	1,804	178	45,557	1,076				897	22,507	1,653	1,662	111,82
Kilis	45	5,00	1	0,145	0,027	5	0,125	0,023		0,000	0,000	13	0,564	0,081	0	0,000	0,000				20	0,471	0,035	39	1,30
Mardin	125	15,00	11	2,991	0,549	28	0,125	0,128	10	1,500	0,039	22	0,925	0,132	15	4,620	0,109				92	2,249	0,165	178	12,99
Siirt	37	5,00	1	0,240	0,044	12	0,705	0,055		0,000	0,000	11	0,389	0,056	3	0,495	0,012				48	1,144	0,084	75	2,57
Şanlıurfa	250	30,00	21	4,580	0,840	73	0,300	0,332	8	1,200	0,031	101	4,878	0,697	10	2,541	0,060				253	6,237	0,458	466	21,26
Şırnak	38	4,00	0	0,000	0,000	0	1,825	0,000			0,000	1	0,033	0,005	0	0,000	0,000				18	0,450	0,033	19	0,8
TOPLAM	1225	153,00	107	25	4,65	335	8,45	1,54	156	22,70	0,60	554	26,19	3,74	244	63,23	1,49	681	19,81	2,8	1,646	40,93	3,01	3,723	206,64

KOSGEB KOBİ Kredileri kapsamında;

- 1000+1000 KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Desteği
- KOSGEB 0 Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkar Kredi Faiz Desteği
- Sıfır Faizli KOBİ İhracat Destek Kredisi
- Sıfır Faizli İstihdam Endeksli İmalatçı Esnaf Sanatkar ve KOBİ Destek Kredisi
- KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi başvurularına ilişkin tüm yazılı ve sözlü bilgi talepleri karşılanmış ve onay işlemleri yapılmıştır.

KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak için üretime yönelik ilave makine-teçhizat alımlarının desteklenmesi amacıyla **GAP Kapsamındaki İller Makine-Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı** Protokolü 20 Kasım 2009 tarihinde imzalanmıştır. 23 Kasım 2009 tarihinde GAP Kapsamındaki İller Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı ve Acil Destek Kredisi Programı'nın başvuruları alınmaya başlanmıştır.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelere yönelik yeni kredi faiz desteği modelleri için uygulanacak kredi faiz oranı ve tutarı ile ilgili olarak 9 Ekim 2009 tarihinde Bankalardan alınan teklifler değerlendirilerek en uygun teklif modelleri çıkarılmıştır.

Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi 19.10.2009 tarihinde imzalanmış olup başvurular 20 Ekim 2009 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

Yeni hedef kitlesi olan Esnaf-Sanatkar ve KOBİ'lerin beklenti ve taleplerinin karşılanması, dünyada yaşanmakta olan global ekonomik krizin ülkemize olan yansımalarının en aza indirilmesi, KOBİ'lere işletme sermayesi olarak uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla yeni bir kredi faiz desteği programı (**100.000 KOBİ Destek Kredisi**) 4 Kasım 2009 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlanmıştır.

KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi ile ilgili uygulamanın 31.12.2009 tarihinde sona erecek olması nedeniyle 60 güne uzatılmış olan kredi kullanımları KOSGEB onay tarihine bakılmaksızın 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 100 000 KOBİ Destek Kredisi ile ilgili uygulamalar kapsamında ise işletmelerden ve bankalardan gelen talepler doğrultusunda KOSGEB onayı verilmiş olmasına rağmen kredi kullandırımı yapılmamış işletmelere ait kredi kullandırım süresi KOSGEB onay tarihine bakılmaksızın 29.01.2010 tarihine kadar uzatılmıştır.

Revizyon Önerisi: KOSGEB tarafından, bütçede yer alan kaynağın yatırım kredisi yanında işletme kredisi şeklinde de uygulanabilmesi için Eylem Planı'nda revizyon yapılmasını önermiş; bu öneri 15 Nisan 2009 tarihinde yapılan 23. GAP Yüksek Kurulu'nca da uygun görülmüştür.

1.4. TEKNOPARKLAR

EK.4.1. Bölge'nin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak, bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknopark faaliyete geçmiştir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari ve İnkübatör Binası, Üniversite Kampüs alanı içerisinde 297.000 m² alan üzerine kurulmuş olup, 6600 m² kapalı alana sahiptir. İşin ihalesi 09.10.2009 tarihinde yapılmış; 2009 yılı ödeneği olan 1.5 milyon TL'nin tamamı harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 25'tir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Teknopark başvurusu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık 2009 itibariyle kabul edilmiştir. İşlemler devam etmektedir.

1.5. KÜLTÜR-TURİZM

EK.5.1. Kültür varlıkları korunacak ve geliştirilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2009 yılında toplam 27 adet projede restorasyon ve çevre düzeni çalışması devam etmiştir.

(Bin TL)				
İller	Proje Adı	Başlama- Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dönem Küm. Harca.
Adıyaman	Tuzhan Restorasyonu	2008-2011	2 000	2 000
	Tuzhan Rölöve, Restorasyon Projesi Yap.	2009-2011	100	100
	Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Yönetim Planı Oluşturma Projesi	2007-2010	1	
	Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Pr.		100	
	Kahta Yeni Kale Restorasyonu		150	50
	Perre Antik Kenti Çevre Düz.	2009-2011	50	50
Batman	Hasankeyf'teki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi	2009-2011	60	1 060
	Hasankeyf Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Yapıların Acil Onarımı	2009-2011	450	2 450
Diyarbakır	Diyarbakır Surları'nın Onarımı	2003-2010	500	500
	İç Kale Yapıları Onarımı, Teşhir ve Çevre Düzenlemesi	2008-2010	100	100
	Silvan Kalesi Proje Yapımı	2009-2011	30	30
Gaziantep	Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi Proje Yapımı	2009-2011	100	
	Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	2009-2011	200	200
	Depo Müze Yapımı Projesi	2009-2011	200	200
	Nizip Rumkale Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Pr.	2009-2011	60	60
	Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması	2009-2011	300	300
Kilis	Kilis Ravanda Kalesi Onarımı	2008-2010	500	500
	Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı ve Proje Uygulamaları.	2009-2011	450	450

Mardin	Mardin Kalesi Kayalarını Güçlen. Pr. Yap.	2009-2011	10	10
	Mardin Kalesi Kayalarını Güçlendirme ve Restorasyon Acil Uygulamaları	2009-2011	10	10
	Dara Kalesi Onarım ve Çevre Düzenleme Projesi Yapımı	2009-2011	50	25
	Dara Kalesi Onarım, Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzimi Projesi Yapımı	2009-2011	1 000	1 000
	Mardin Müzesi Onarımı			
Siirt	Şeyhl-ül Neccat Türbesi Onarımı	2009-2011	40	
Şanlıurfa	Şanlıurfa Kalesi Onarımı ve Çevre Düzen.	2009-2011	682	682
	Haleplibahçe Proje Yapımı	2009-2011	50	50
	Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi	2009-2011	1	
	Harran Kalesi Rölöve, Restit., İnş.ve Elektrik Müh.Prj.Yapım İşi	2009-2011	1	
Toplam			7 195	9 827
GAP İlleri	Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kültür Envanteri Projesi hayata geçirilecektir.			

Adıyaman

Tuzhan Restorasyonu: Projelerin hazırlanarak onaylanmasından sonra onarım çalışmalarına başlanılacaktır.

Tuzhan Rölöve, Restorasyon Projesi Yapımı: Söz konusu yapıda mülkiyet probleminin çözülmesine yönelik Danıştay kararı alınmış olup, yaklaşık maliyet hazırlanmıştır. İhale çalışmaları sürdürülmektedir.

Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Yönetim Planı Oluşturma Projesi: 03.03.2008 yılında ODTÜ ile yapılan ek protokolle proje çalışmalarına başlanılmış olup, işin 03.09.2010 tarihinde tamamlanması öngörülmüştür. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından 600.000 TL, Adıyaman Nemrut Dağı Tümülüsü 2009-2010 yılları çalışması için ise 1.736.400 TL Adıyaman İl Özel İdaresine gönderilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Projesi: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından 331 391 TL Adıyaman İl Özel İdaresine gönderilmiştir. İş 24.04.2009 tarihinde ihale edilmiş, 22.05.2009 tarihinde sözleşmesi ve yer teslimi yapılmıştır. İşin bitim tarihi 19.09.2009'dur. İş için süre uzatımı verilmiş, 1/100 ölçekli projeler kurula girmiştir. 30.12.2009 tarihinde projeler onaylanmıştır.

Kahta Yeni Kale Restorasyonu: İşin ihalesi 24.04.2009, sözleşmesi 28.05.2009, yer teslimi 01.06.2009 tarihlerinde yapılmış ve 27.11.2009 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Rölöve projeleri tamamlanmış olup, ilgili Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur.

Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi: Alan, Yönetim Planı Oluşturma İş kapsamında olduğundan gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra ihale işlemlerine başlanacaktır.

Batman

Hasankeyf'teki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Projelendirilmesi: "Hasankeyf İlçesi Kaleye Çıkış Yolu Üzerinde Bulunan ve Dicle Nehrine Bakan Yüzeyler ile Üzerlerinde Bulunan Mağara Mekanların (konut, dükkan vb.), Yukarı Kent Bölgesi, İç Kale Eski Mezarlık Türbeleri, Köşkerin İleri Teknikler Kullanılarak (3b, fotogrametrik, bütünleşik sistemler vb.) Belgelenmesi" işi 24.12.2009 tarihinde Batman Valiliği İl Özel İdaresince ihale edilmiştir. Davet edilen firmalardan birinin ihaleye itirazı nedeniyle konu incelenmekte olup, ihale henüz sonuçlandırılmamıştır.

Hasankeyf Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Yapıların Acil Onarımı: "Zeynel Bey Türbesi, Orta Kapı, Yukarı Kapı, Ulu Cami, Cami-ül Mardinike, Süleyman Han Cami, Koç Cami, Süleyman Han ve Koç Camileri Arasındaki Kazı Alanı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami, Artuklu Hamamı, Yamaç Külliyesi, Küçük Saray ve Yakın Çevresinin Acil Önlem ve Takviye Projelerinin Uygulaması" işi 24.12.2009 tarihinde Batman Valiliği İl Özel İdaresince ihale edilmiştir. İşin sözleşmesi 13.01.2010 tarihinde, yer teslimi de 26.01.2010 tarihinde yapılmıştır.

Diyarbakır

Diyarbakır Surları'nın Onarımı çalışmalarına devam edilmektedir.

İç Kale Yapıları Onarımı, Teşhir ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında yer alan 9 adet yapıda çalışmalar sürdürülmektedir.

Silvan Kalesi Proje Yapım işi ihale edilmiştir.

Gaziantep

Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi: Teşhir-tanzim projeleri hazırlanmıştır.

Depo Müze Yapımı Projesi: Belkis Ören yeri Zeugma kazı alanında toplam 9600 m² kapalı alanlı depo müze çalışmaları başlatılmış ve ön proje çalışmaları yapılmıştır. Proje ihalesi yapılacaktır.

Nizip Rumkale Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi: Kazı çalışmaları yapıldıktan sonra proje çalışmaları yapılabilecektir.

Sokak Sağlıklaştırma Uygulaması: 08.12.2009 tarihinde ihale edilmiş, 19.01.2010 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar sürdürülmektedir.

Kilis

Kilis Ravanda Kalesi Onarımı: İş, 05.02.2009 tarihinde ihale edilmiş, 06.04.2009 tarihinde sözleşmesi, 08.04.2009 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İş bitim tarihi ise 02.07.2010'dur.

Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı ve Proje Uygulamaları: 2010 yılında ihale edilecektir.

Mardin

Mardin Kalesi Kayalarını Güçlendirme Projesi Yapımı: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından proje için 1.224.237 TL ödenek talep edilmiş, ancak ödeneğin aktarımı gerçekleşmemiştir.

Mardin Kalesi Kayalarını Güçlendirme ve Restorasyon Acil Uygulamaları: İstanbul 2010 Avrupa Başkenti Ajansı'ndan 3 milyon TL ödenek talep edilmiş, ancak uygun bulunmamıştır.

Dara Kalesi Onarım ve Çevre Düzenleme Projesi Yapımı: İhale çalışmaları sürdürülmektedir.

Dara Kalesi Onarım, Çevre Düzenleme ve Teşhir Tanzimi Projesi Yapımı: Projeler tamamlandıktan sonra ihale edilecektir.

Mardin Müzesi Onarımı: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Bütçesi'nden 643 403 TL aktarılmıştır. İhale çalışmalarına başlanacaktır.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Kalesi Onarımı ve Çevre Düzenlemesi işi **tamamlanmış** ve geçici kabulü yapılmıştır.

Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Şanlıurfa Edessa Arkeoloji Müzesi için 2010 yılında 350 bin TL ödenek ayrılmıştır. 14.05.2005 tarihinde "Haleplibahçe Temalıpark" altyapı çalışmaları işi ihale edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Ancak, altyapı çalışmaları tamamlanmak üzereyken taban mozaiklerine ve kültür varlıklarına rastlanmıştır; bunun üzerine altyapı çalışmaları durdurularak kurtarma kazısı başlatılmıştır. 2007 ve 2008 kazı mevsimi sonlarında mozaiklerin üzerleri makroklima ve mikroklima şartlarına dayanıklı geotekstille iki kat örtülmüş, kazı alanında yer alan saray, villa ve hamam bölümleri ise 2009 yılı içerisinde tel örgüyle çevrilmiştir.

Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından 2 milyon TL ödenek Şanlıurfa İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Alanda kamulaştırma probleminin çözülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi kapsamında 2008 yılında kazı, çevre düzenlemesi ve basit onarımlar, laboratuvar ve diğer çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Hasankeyf'te 2009 yılında yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları 4 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.

Kazı Çalışmaları: Mardinike Külliyesi Sahil Sarayı, Büyük Saray, Haydar Baba Zaviyesi, Artuklu Köşkü ve Höyükte kazı çalışmaları yapılmıştır.

Çevre Düzenlemesi ve Basit Onarım Çalışmaları: İç Kale’de toprak tahliyesi, mağara ve kazı alanlarında temizlik çalışmaları, basit onarım çalışmaları, Büyük Saray’da acil onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları ve Artuklu Köşkü’nde acil onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Laboratuar Çalışmaları: Seramik, seramik belgeleme, seramik restorasyon-konservasyon ve metal objeler konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Diğer Çalışmalar: Belgeleme çalışmaları, video ve fotoğraf çekimleri, çizimle belgeleme (rölöve, restitüsyon, restorasyon, acil önlem) çalışmaları yaptırılmıştır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP EP kapsamında toplam 73 adet eski eser onarımı öngörülmüştür.

2008-2009 yıllarında toplam 24 adet eserin onarım projesi yapılmış, 25 eserin de onarımı gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında toplam 37 eserin projesi, 25 eserin de onarımı yapılacaktır.

İller	2008-2009 Yıllarında Gerçekleşen	
	Proje	Onarım
Adıyaman		Kap Camii
Diyarbakır	Hasırlı Mescidi,Sultan Secaattin Kümbeti ve Hacı Büzruk Camii Müştemilatları (2008 Yılı)	Karabehlül Camii Onarımı (2008 Yılı)
	Hz.Ömer Camii ve Müştemilatları (2008 Yılı)	Fatih Paşa Camii Onarımı (2008 Yılı)
	İskender Paşa Konağı ve Müştemilatları (2008)	Ermeni Katolik Kilisesi (2008-2009)
	Parlı(Sefa) Camii ve Müştemilatları (2008 Yılı)	Protestan Cemaati Kilisesi (2008 Yılı)
	Lalebey Camii,Şeyh Zeki Türbesi İle Akmezar Türbe ve Müştemilatları (2008 Yılı)	Melik Ahmet Camii Onarımı ve Temel Güçlendirmesi (2007-2008 Yılları)
	Ragibiye Camii ve Müştemilatları (2008 Yılı)	Ali Paşa Camii ve Minaresi (2008 Yılı)
	Nasuh Paşa Camii ve Müştemilatları (2008)	Salos Camii Onarımı (2008 Yılı)
	Şeyh Yusuf Camii İle Bav-u Kal Türbesi ve Müştemilatları Proje Temin İşi (2008 Yılı)	Zülkifil Peygamber Makamı (2008 Yılı)
	Selahaddin-i Eyyubi Camii ve Müştemilatları Proje Temin İşi (2008 Yılı)	
	Seyit Bedrettin Türbesi İle Caferi Teyyar Türbesi ve Müştemilatları (2008 Yılı)	
Gaziantep	Karatarla Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi	Zincirli Bedesten Onarımı (2007 Yılı)
	Değirmişem Mahallesi, 18 Pafta, 397 Ada, 26 Parsel Numaralı Taşınmazın Üzerine İnşaa Edilecek İş Merkezi Pr. Hazırlanması İşi	Nuri Mehmet Paşa Camii (2007 Yılı)
		Şih Fetullah Camii (2007 Yılı)
		Ağa Camii Çevre Düzeni (2008 Yılı)
		Uluyatır Köyü Camii (2008 Yılı)
		Hacı Veli Camii Onarımı (2008 Yılı)
		Ali Nacar Camii Minare Rekonstrüksiyonu ve Çev. Düz. (2008)
		Çarşı Camii Onarımı (2008 Yılı)
		Karagöz Camii Çevre Düz. (2008 Yılı)
	Boyacı Camii Çevre Düzen.(2008 Yılı)	

Kilis	Hakverdi Mahallesi, 27 Pafta, 324 Ada, 85 Parsel Üzerine Yapılacak İş Merkezine Ait Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisat Projelerinin Hazırlanması İşi	Şurahbil Bin Hasene Türbesi Onarımı ve Çevre Düzenlemesi (2008 Yılı)
		Eski Hamam Onarımı (2008 Yılı)
Mardin	Teker Camii Proje Hizmet Alım İşi (2008 Yılı)	Surur Hanı Onar. (2007-2008 Yılları)
	Sultan Şeyh Musa Oteli (2008 Yılı)	Küçük Pınar (Cevizli Pınar) (2008)
	Ulu Camii (2008 Yılı)	
	Hamidiye Camii (2008 Yılı)	
	Zinciriye Medresesi (2008 Yılı)	
	Şeyh Selim Türbesi (2008 Yılı)	
	Ulu Camii (2008 Yılı)	
Siirt	Şeyh Maruf ve Babuldar Camii Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projeleri Hazırlama İşi	
	Şeyh Osman Türbesi Zemin Sağlama İşleri	
Şanlıurfa		Hamidiye Camii
		Karakeçi Camii
		Tekye Camii

EK.5.2. Bölge’de yeni turizm çekim merkezleri oluşturulacak ve mevcutlar güçlendirilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Bu eylem için 2008 yılında GAP Eylem Planı kapsamında tahsis edilen 10 milyon TL ek ödeneğin tamamı aşağıdaki projelere harcanmıştır.

Adıyaman

- Besni-Sofraz Tümülsü yolu
- Nemrut Dağı Yolu
- Gölbaşı-Altınlı Köprü yolu ve menfez yapımı
- Kahta yerleşim merkezinde yol düzenlemesi
- Gerger Kalesi yolu
- Besni yerleşim merkezinde kanalizasyon yapımı
- Gölbaşı yerleşim merkezinde yol düzenlemesi
- Hasancık yerleşim merkezinde kanalizasyon yapımı
- Samsat yerleşim merkezinde park yapımı
- Akıncılar yerleşim merkezinde park yapımı
- Çelikhan yerleşim merkezinde kanalizasyon yapımı
- Harmanlı yerleşim merkezinde yol yapımı
- Kesmetepe yerleşim merkezinde park yapımı
- Balkar yerleşim merkezinde yol yapımı

Diyarbakır

- Sesverenpınar Köyü yolu yapımı
- Şölen yerleşim merkezinde parke yapımı
- Kulp yerleşim merkezinde kilitli parke yapımı

- Ambar yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi
- Bağınvar yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi
- Çermik yerleşim merkezinde yol düzenlemesi
- Alatosun yerleşim merkezinde yol yapımı

Gaziantep

- İslahiye Atatürk Parkı yapımı
- Rumkale çevre düzenlemesi
- Zeugma Antik Kenti çevre düzenlemesi
- Yeşildere yerleşim merkezinde cadde düzenlemesi
- Şahinbey yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi

Kilis

- Rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi
- Kilis yerleşim merkezinde çevre ve yol düzenlemesi
- Kilis Kültür Merkezi altyapı uygulamaları

Mardin

- Derik yerleşim merkezinde kanalizasyon yapımı
- Şenköy yerleşim merkezinde park yapımı
- Gökçe yerleşim merkezinde kanalizasyon yapımı
- Ortaköy yerleşim merkezinde park yapımı
- Acırlı yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi
- Dara Antik Kenti çevre düzenlemesi

Siirt

- Aydınlar yerleşim merkezinde yol kaplaması yapımı

Şanlıurfa

- Halepli Bahçe Projesi çevre düzenlemesi
- Yukarıgöklü yerleşim merkezinde kanalizasyon yapımı
- Onbırnisan yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi
- Bozova yerleşim merkezinde kilitli parke yapımı
- Ayran yerleşim merkezinde kilitli parke yapımı
- Harran yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi
- Halfeti yerleşim merkezinde çevre düzenlemesi
- Eyüp Nebi Türbesi çevre düzenlemesi

Şırnak

- Hısta Kaplıcaları sondaj yapımı

2009 yılında tahsis edilen 18.973.000 TL'nin 13.125.000 TL'si illere aktarılmıştır.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

İli	Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı
Adıyaman	Tut Kanalizasyon Yapımı	100
	Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi	100
Diyarbakır	Ambar Yol Yapımı	100
	Alatosun Yol Yapımı	70
	Merkez Yol Yapımı ve Çevre Düzen.	3 000
Gaziantep	Peyzaj ve Çevre Düzenleme	3 000
	İslahiye Park Yapımı	100
Kilis	Yavuzlu Çevre Düzenlemesi	50
Mardin	Sümer Kanalizasyon Yapımı	20
	Merkez Çevre Düzenlemesi ve Yol Islahı	3 000
Siirt	Aydınlar (Tillo) Kubbe-i Haysa Ç.D.	200
	Beğendik Muhtelif İşler	150
	Aydınlar Kilit Parke Yapımı	150
Şanlıurfa	Merkez Altyapı Uygulamaları	3 000
Şırnak	Görümlü Parke Yapımı	10
	Yağmursuyu Kanalizasyon Yapımı	10
	Karalar Parketaş Döşemesi	15
	Güçlükonak Parketaş Döşemesi	20
	Kasrık Dere Islahı	10
	Şenoba Yol Yapımı	10
	Fındık Altyapı Uygulamaları	10
Toplam		13 125

EK.5.3. Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GAP Bölgesi'nde Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışmasında Eko-Turizm ve Kültür Turizmi temelli bir turizm gelişimi ile İnanç Turizminin gelişimi hedeflenmiştir.

Şanlıurfa Halfeti Ekoturizm Projesi, Adıyaman-Kahta ve Mardin-Midyat Turizm Kenti projeleri, turizm sektörüne uzun vadede stratejiler, kısa ve orta vadede ise öncelikli eylem alanları belirlemek üzere hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planının (2007-2013) revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.

- Şanlıurfa-Viraneşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi 28.05.2009 gün ve 27241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölgenin planlanmasına yönelik hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
- Türkiye Turizm Stratejisi'nde Kültür Turizmi Marka Kentleri olarak geliştirilmesi öngörülen, kültür turizmi potansiyeli yüksek olan Adıyaman ve Mardin illerinde Markalaşma Toplantısı yapılmış; illerde oluşturulan Marka Kent Komiteleri tarafından hazırlanan Marka Kent Eylem Planları değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilmiştir.

1.6. DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

EK.6.1. Orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı kapsamında 2008-2012 döneminde;

- 6350 ha alanda ağaçlandırma,
- 10.500 ha alanda rehabilitasyon,
- 29.400 ha alanda erozyon kontrolü,
- 1650 ha alanda orman kadastro,
- 40.341.000 adet fidan üretimi yapılması öngörülmektedir.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı (2008-2012) doğrultusunda, GAP İllerinde 2008 yılında öngörülen toplam 7050 hektarlık programın 5984 hektarı gerçekleştirilmiş, fiziki gerçekleşme % 85 olmuştur. Aşağıdaki tabloda gerçekleştirmeler iller bazında verilmiştir.

İller	2008 Yılı Planı	2008 Yılı Gerçek.	Faaliyetler				
			Ağaçlan. (ha)	Rehablt. (ha)	Erozyon Kontrolü (ha)	Mera Islahı (ha)	Fidan Üretimi (000/adet)
Adıyaman	2 750	2 263	63	0	2 200	0	200
Batman	200	161	1	0	160	0	0
Diyarbakır	300	300	0	0	300	0	2 203
Gaziantep	1 600	1 133	483	0	650	0	319
Kilis	300	168	168	0	0	0	0
Mardin	1 000	1 074	195	100	779	0	1 101
Siirt	500	675	164	0	511	0	0
Şanlıurfa	200	210	210	0	0	0	4 845
Şırnak	200	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	7 050	5 984	1 284	100	4 600	0	8 668

2009 yılında ise toplam 8450 ha alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı faaliyetleri planlanmış; 11.238 ha alanda gerçekleşme (% 133) sağlanmıştır. Ayrıca, 3654 ha alanda orman kadastro çalışması yapılmıştır.

2010 yılında 1300 ha alanda ağaçlandırma, 1800 ha alanda rehabilitasyon, 7400 ha alanda erozyon kontrolü, 350 ha alanda mera ıslahı yapılması ve 8.040.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2009 yılında tahsis edilen 13.817.000 TL ödeneğin 12.101.000 TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme % 95 olmuştur.

İller	2009 Yılı Planı (ha)	2009 Yılı Gerçek. (ha)	Faaliyetler				
			Ağaçlan. (ha)	Rehablt. (ha)	Erozyon Kontrolü (ha)	Mera Islahı (ha)	Fidan Üretimi (000/adet)
Adıyaman	3 100	3 525	425	400	2 500	200	300
Batman	300	211	11	0	200	0	0
Diyarbakır	600	846	46	0	800	0	2 905
Gaziantep	1 700	1 957	1 057	0	900	0	393
Kilis	300	592	592	0	0	0	0
Mardin	1 250	1 421	321	400	700	0	1 418
Siirt	800	876	176	300	400	0	0
Şanlıurfa	200	1 806	706	0	1 100	0	5 836
Şırnak	200	4	4	0	0	0	0
TOPLAM	8 450	11 238	3 338	1 100	6 600	200	10 852

2009 Sonu İtibariyle Toplam Fiziki Gerçekleşme

Faaliyetler	2008-2012 Planı (ha)	2008 Yılı Gerçek. (ha)	2009 Yılı Gerçek. (ha)	2009 Sonu Küm. Gerçekleş.	Gerçekleş. (%)
Ağaçlandırma (ha)	6 350	1 284	3 338	4 622	72.8
Rehabilitasyon (ha)	10 500	100	1 100	1 200	11.4
Erozyon Kontrolü (ha)	29 400	4 600	6 600	11 200	38.1
Mera Islahı (ha)			200	200	
TOPLAM	46 250	5 984	11 238	17 222	37.2
Fidan Üretimi (000/adet)	40 341	8 668	10 852	19 520	48.4
Orman Kadastro (ha)	1 650		3 654	3 654	221.4

EK.6.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve kullanım yaygınlaştırılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği Projesi Başlangıç Raporu Çalıştay'ı 18 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası ve ulusal uzmanların katılımıyla "Başlangıç Raporu" nun sunumu yapılmış ve daha sonrasında EİE, DPT, Enerji Bakanlığı, Dünya Bankası, TEDAŞ, TEİAŞ, MTA, DİKA, DUKA, EPDK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DSİ'den uzmanlarca "Enerji Verimliliği ve Kalkınma" ve "Yenilenebilir Enerji ve Kalkınma" çalışma grupları oluşturularak tartışma ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

1.7. TARIM

EK.7.1. Tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Eylem Adı	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dönem Küm.Har.
GAP Toprak ve Su Kaynakları Tarımsal Araşt. Enst.	6 000	3 190
Tarımsal Örgütlenme Projeleri	51 358	42 734
Organik Tarım	500	402
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi	61 500	61 117
Hayvancılığın Desteklenmesi	24 893	24 893
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	11 000	10 005
TOPLAM	155 251	142 341

GAP Toprak ve Su Kaynakları Tarımsal Araştırma Enstitüsü

- **Şanlıurfa GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü:** Koruklu İşletmesinde yapımı düşünülen "Sürekli Eğitim Merkezi"nin bina projesi yapılmış, arsa tahsisi için son aşamaya gelinmiş ve bina yapımı için ihale hazırlıkları başlatılmıştır.
- **Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü:** Moleküler biyoloji laboratuvarı altyapısı kurulmuş, iklim odaları faaliyete geçmiştir.
- **Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü:** Bina ve laboratuvar tadilatları ve zirai alet makine alımları büyük oranda tamamlanmış, laboratuvar cihazları alınmıştır.

Tarımsal Örgütlenme Projeleri: Kredi desteği sağlanacak kooperatifler tespit edilerek 31 kooperatif programa alınmıştır. Kooperatiflerin hukuki ve idari incelemeleri bittikten sonra ahır, ağıl, sera ve işletme binaları kredilendirme işlemleri yapılmıştır. 2009 yılı ödenek miktarı 51.358.000 TL olup bunun 49.858.000 TL'si borç verme 1.500.000 TL'si de proje yürütme gideridir.

2009 yılında programa alınan kooperatiflere toplam 42.733.816 TL kredi desteği ile 1740 aileye istihdam sağlanmış, 17500 ton süt ve 1400 ton et üretimi gerçekleşmiştir.

2009 Yılı Kredi Desteklerinin İllere Dağılımı (TL)

Adıyaman	1 942 157
Batman	1 450 402
Diyarbakır	16 678 044
Gaziantep	1 449 600
Mardin	3 780 463
Siirt	1 144 157
Şanlıurfa	14 259 836
Şırnak	2 029 157
Toplam	42 733 816

Organik Tarım: İllerde eğitim ve yayım faaliyetleri sürdürülmektedir. 3710 dekar alanda organik tarım üretimine başlanmıştır.

- **Adıyaman:** Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları (KSK) ile sözleşme yapılmıştır. Nar bahçesi tesis edilmiştir.
- **Batman:** 60 arıcıya 880 kovan dağıtılmıştır. Kontrol ve sertifikasyon sözleşme ihale şartnamesi hazırlanmış; ancak KSK sözleşmesi yapılamamıştır.
- **Diyarbakır:** Nar bahçesi ve bağ tesis edilmiştir. KSK ile sözleşme yapılmıştır.
- **Gaziantep:** Kompost için gerekli pamuk küspesi, saman, üzüm posası, antepfıstığı işleme atıkları, taze çiftlik gübreleri tedarik edilerek kompost işlemlerine başlanmıştır; kompost üretimi yapılmıştır.
- **Kilis:** Çiftçi tespiti yapılmış, zeytin kasaları alınmış ve zeytinlik tesis edilmiştir.
- **Siirt:** Nar, fıstık, bağ tesis edilmiştir.
- **Şanlıurfa:** Kompost üretim tesisi kurulmuştur. Sebze, meyve ve yem bitkisi tesis edilmiştir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki projelere hibe desteği olarak ve makine - ekipman alımları için 2008 yılında 21.103.965 TL, 2009 yılında ise 61.117.233 TL ödeme yapılmıştır. Programa alınan 148 projenin 53'ü tamamlanmıştır.

(Yılı Fiyatlarıyla, TL)		
İller	2008 Yılı Hibe Tutarı	2009 Yılı Hibe Tutarı
Adıyaman	2 516 744	3 721 634
Batman	1 307 368	4 754 684
Diyarbakır	3 432 875	19 467 793
Gaziantep	1 733 564	6 569 094
Kilis	1 379 764	2 083 550
Mardin	2 190 008	9 890 389
Siirt	1 348 733	2 236 477
Şanlıurfa	7 150 571	12 189 933
Şırnak	44 338	203 679
GAP Toplamı	21 103 965	61 117 233

Hayvancılığın Desteklenmesi: 2008 yılında Hayvancılık Kooperatif Projesi kapsamında kooperatiflere kredi desteği verilmiş; ahır, ağıl, sera ve işletme binalarının yapımına başlanmıştır.

2008 Yılı Kredi Desteklerinin İllere Dağılımı (TL):

Batman	1 156 916
Diyarbakır	3 809 466
Gaziantep	507 192
Mardin	920 692
Siirt	1 800 000
Şanlıurfa	913 234
Şırnak	892 500
TOPLAM	10 000 000

Yeni kurulacak 50 baş ve üzeri süt sığırcılığı işletmelerinin desteklenmesi ile ilgili Kararname 31.10.2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmi Gazete’de, uygulama esasları tebliği ise 20.11.2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2009 yılında “GAP Süt Sığırcılığı” için; 24.8 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Uygun görülen 66 proje ile 7742 baş hayvan alımı gerçekleştirilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sulama dışı alanlarda tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler yayınlanacaktır.

Proje kapsamında 2008 yılında havza bazında projelere önem verilmiş; uygulanan projelerden toplam 519 çiftçi ailesi faydalanmıştır.

2009 yılında, proje kapsamında Adıyaman, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin il ve ilçelerinden gelen 28 proje seçilerek gerekli kaynak aktarılmıştır. Uygulamaya konulan projeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	ALT PROJELER	Gerçekleşen (TL)
Sulama Dışı Alanlarda Halkın Gecik Düzeyinin Artırılması Projesi *Tarım ve Tarım Dışı Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi *Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi	Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi/Çelikhan/Adıyaman	86 800
	Ceviz Bahçeleri Projesi/Çelikhan/Adıyaman	133 215
	Elma Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi/Çelikhan/Adıyaman	177 102
	Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi/Tut/Adıyaman	173 250
	Bodur Elma Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi/Tut/Adıyaman	146 020
	Bağ Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi/Tut/Adıyaman	69 477
	Basınçlı Sulama Sistemi ve Ürün Deseninin Geliştirilmesi Projesi/Hasankeyf/Batman	936 250
	Serada Fide Yetiştiriciliği, Alçak Tünelde Tarla Ekimi Ve Organik Tarıma Geçiş Projesi /Batman	254 862
	Damızlık Hay. Yetiştiriciliği, Hastalıkları, Sağımı, Silaj Üretimi Ve Eğitimi Proj./Batman	104 594
	78 Başlık Süt Sığırcılığı Projesi/Hazro/Diyarbakır	216 590
	Arıcılığı Geliştirme Projesi/Kulp/Diyarbakır	135 971
	Yarı Bodur Elma Yetiştiriciliği Pr./Hani/Diyarbakır	150 058
	Zivzik Narını Geliştirme İçin Altyapı Pr./Şirvan/Siirt	300 000
	Şanlıurfada Organik Meyve Üreticiliği Projesi (Gap Ekoder)/Siverek	48 720
	Bağlarda Telli Terbiyeli Modern Sisteme Geçiş Projesi/Siverek	32 075
	Çilek Yetiştiriciliği Projesi/Sason ve Kozluk/Batman	226 942
	Nar Yetiştiriciliği Projesi/Gercüş-Hasankeyf/Batman	57 508
	Yarıbodur Kiraz Projesi/Merkez, Beşiri, Kozluk/Batman	80 124
	Yarıbodur Elma Projesi/Merkez, Beşiri, Kozluk/Batman	58 597
	Ceviz Yetiştiriciliği Projesi/ Sason ve Merkez	94 525
Bağcılığı Geliştirme Projesi /Kulp/Diyarbakır	109 140	
Basınçlı Sulama Sistemi İle Meyveciliği Geliştirme (Şanlıurfa)	859 553	
ORANİK TARIM PROJESİ/GAP İLLERİ	1 000 000	

	Adıyaman TPAO Sera Ön Fizibilite Çalışması/Adıyaman	602
	Adıyaman TPAO Sera Fizibilitesi/Adıyaman	10 030
	Şanlıurfa Merkez Karaali ve Çevresi Jeotermal Sahası Rezerv ve Potansiyelinin Belirlenmesi	106 000
	Damla Sulama Projesi/Derik/Mardin	32 500
	Fidan Üretim Projesi /Diyarbakır Çevre İl Müd.	90 693
	I. GAP Organik Tarım Kongresine Destek (GAP-Top. Su Araştırma)/GAP İlleri	13 250
TOPLAM		5 704 447

Entegre Kırsal Kalkınma Projesi

2009 yılında illerden gelen projeler değerlendirilmiş ve aşağıdaki tabloda verilen ekonomik gelir getirici, eğitim, sağlık, çevre ve alt yapının geliştirilmesine yönelik projeler uygulamaya konmuştur.

	ALT PROJELER	Gerçekleşen (TL)
Entegre Kırsal Kalkınma Projesi	Semt Sahaları ve Oyun Parkları /Samsat/Adıyaman	118 531
	Köy Su Depolarının Yenilenmesi/Samsat/Adıyaman	125 000
	Sertifikalı Tohumluk Kullanımının Art./Samsat/Adıyaman	21 168
	Ağaçlandırma Projesi/Samsat/Adıyaman	189 000
	Spor Yap Sağlık Bul Projesi/Samsat/Adıyaman	11 650
	Çiftçi Eğitim Projesi/Samsat/Adıyaman	30 000
	Samsat ve Merkeze Bağlı Köylerde İnsan Sağlığı Aşılama Projesi Samsat/Adıyaman	20 000
	Kilis İli ve Yöresindeki Tarımsal Üretimde Verimlilik ve Kalitenin Artırılması İçin Toprak Analizi” projesi /KİLİS	299 800
	Kadın Çiftçilerin Bilgi ve Becerilerinin Artırılması (Gaziantep Tar. İl Müd.)	51 110
	Oğuzeli İlçesi Seracılık Projesi (Gaziantep Tar. İl Müd.)	269 857
	Taşlı Arazi ıslahı ve Organik Tarıma Hazır hale Getirilmesi Projesi (Cizre)/ŞIRNAK	334 000
	Arı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi (Gercüş)/BATMAN	109 013
	Yüksek Telli Bağ Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi (Gercüş)/BATMAN	249 652
	Lider Çiftçi Yetiştirme Projesi/BAYKAN /SIİRT	96 931
	Bismil Kurudere Köyü Yağmurlama, Çermik Şeyhandede Köyü Sulama Suyu Temini, Kulp Karabulak Sulama Suyu Temini, Çermik Pamuklu Köyü Sulama Suyu Temini Projeleri	701 023
	Teknik Yardım	383
TOPLAM		2 627 118

Ayrıca, GAP 2020 Entegre Kırsal Kalkınma Programı taslak raporu hazırlanarak Kasım 2009 tarihinde DPT’ye sunulmuştur.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)

Gelir getirici projeler kapsamında kır-kent ayrımı gözetmeksizin kendi işini kurmak isteyenlere kişi başına 15000 TL destek verilmesi uygulaması devam etmektedir.

Bundan sonra SYDGM tarafından yürütülmekte olan Gelir Getirici Tarımsal Proje Desteklerinin kapsamı tedricen tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere kaydırılacak ve bu çerçevede Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bilgilendirilerek söz konusu projelere yönelmeleri sağlanacaktır.

EK.7.2. Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

GAP Eylem Planı'nda; Bölgede potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin en uygun koşullarda saklanması ve değerlendirilmesi için Şirvan'da 300 tonluk soğuk hava deposu yapılması öngörülmektedir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eylem kapsamında “Kilis Keçisinin Yaygınlaştırılması” ve “Organik Tarım Küme Geliştirme Çalışması” 2009 yılı Yatırım Programı'na alınmıştır.

Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi: Çalışmalara başlanmış, 1 milyon TL'lik ödenek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) aktarılmıştır. Projenin yürütülmesi için elaman alımı yapılmaktadır.

Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi: Kilis Merkez ilçe Deliçay ve Karaçavuş köylerinde 2, Musabeyli ilçesinde 2, Polateli ilçesinde ise 1 çiftçi olmak üzere toplam 5 çiftçiye, her birine 60 baş keçi 3 baş teke olmak üzere toplam 315 Kilis keçisi dağıtılmıştır.

Proje kapsamında pilot alan olarak Deliçay köyü seçilmiş; köyde sosyo-ekonomik bir çalışmanın yapılmasına yönelik olarak Sürdürülebilir Mera Islahı, Yem Üretimi ve Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi konusunda hazırlanan Hane Halkı Görüşme Formu Tarım İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tarım İl Müdürlüğüne alan çalışması yapılarak sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları, köydeki kaynakları (arazi, hayvan, vs) ve bu kaynakların kullanımını içeren rapor GAP İdaresi'ne sunulmuştur.

EK.7.3. Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandırılacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI

Mayınlı Alanlar:

Gaziantep	: 15.929.776 m ²
Kilis	: 11.682.441 m ²
Mardin	: 45.326.447 m ²
Şanlıurfa	: 57.125.555 m ²
Şırnak	: 5.945.856 m ²
Toplam	: 136.010.075 m² = 13.601 ha

Türkiye – Suriye Bölgeler Arası İşbirliği Projesi kapsamında Kilis Öncüpınar Gümrük sahası Tampon Bölge alanında, 9 pafta 332, 337, 467 ve 915 numaralı parsellerde bulunan toplam 8.771,149 m² Kilis İl Özel idaresi tarafından temizliğine ilişkin protokol taslağı Maliye Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) uygun görülmüştür.

Gaziantep İli, Karkamış İlçesi, Çarşı Mahallesindeki 774 parsel numaralı ve 663 800 m² yüzölçümlü Karkamış Antik Kent arazisinde bulunan mayınların Gaziantep Valiliği İl Özel İdaresi tarafından temizlenmesi için 23.02.2009 tarihli protokol imzalanmıştır.

5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasında Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa gereğince "mayın temizleme işi" öncelikle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yaptırılacaktır. MSB tarafından yaptırılmaması durumunda Maliye Bakanlığı hizmet satın almak suretiyle yaptıracaktır.

MSB, “Mayın Temizleme Yüksek Kurulu”nu oluşturmuştur. Ayrıca, NATO’nun mayın temizleme faaliyetlerini yürüten NAMSА teşkilatı ile de görüşmeler sürdürülmektedir.

2. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI

2.1. EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı 2009 Yılı Yatırımları

(Bin TL)

Eylem Adı	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dön. Küm.Har.	Gerçekleştirilen Faaliyetler Uygulama Sonuçları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Okul Öncesi Eğitim	4 846	126 874	800 000 TL donatım, 224 000 TL onarım ödeneği gönderilmiştir.
İlköğretim	51 702		
Ortaöğretim	66 690		
Ortaöğretim Pansiyonu	7 000	1 900	
TOPLAM	130 238	128 774	

SG.1.1. Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 1427 derslik ve 92593 öğrenci kapasitesi artırımı planlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 2008 yılında tahsis edilen 85 milyon TL ek ödeneğin 1.4 milyon TL'si okul öncesi eğitime ayrılmış; Şırnak'ta 1, Şanlıurfa'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere toplam 4 yeni anaokulu inşaatı 2008 yılı Yatırım Programına alınmıştır. Böylece bölgede yapılmakta olan anaokulu sayısı; Batman'da 1, Diyarbakır'da 2 Gaziantep'te 2, Mardin'de 3, Şanlıurfa'da 5 ve Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 15'e yükselmiştir.

2008 yılında biri Diyarbakır, diğeri Gaziantep'te olmak üzere 2 anaokulunun açılışı yapılmıştır.

SG.1.2. İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek ve zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde GAP Bölgesi'nde ilköğretimde 8699 derslik ve 57.566 öğrenci kapasitesi artırımı öngörülmüştür.

Eylem Planı döneminde ilköğretimde 3689 adet derslik yapılmış, bir derslikteki öğrenci sayısı 47'den 44'e düşmüştür.

SG.1.3. Ortaöğretim okullaşma oranları yüzde 90'a çıkarılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde GAP Bölgesi'nde ortaöğretimde 2930 derslik, ve 296.723 öğrenci kapasitesi artırımı öngörülmüştür.

2008 yılında Devlet Yatırım Programı ve Eğitime % 100 Destek Projesi kapsamında 55 proje yürütülmüş; toplam 148 derslik tamamlanmıştır.

2009 yılında toplam 1162 derslik yapımı devam etmiştir.

Ortaöğretimde 2010 yılında 4853 adet derslik yapılması, 4800 öğrenci kapasiteli pansiyonlu lise inşaatının tamamlanması planlanmıştır.

SG.1.4. İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması için pansiyonların kapasiteleri artırılabacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 19460 öğrencilik pansiyon kapasitesi artırımı planlanmıştır.

2009 yılı Yatırım Programı'nda 2540 öğrencilik ortaöğretim pansiyonu yapımı devam etmiştir. Buna ilaveten 1290 öğrencilik pansiyon yapımı da Fen Lisesi, Otelcilik Okulu, Öğretmen Lisesi gibi okul projeleri kapsamında yer almaktadır.

SG.1.5. Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Adıyaman Üniversitesi'ne eğitim sektörü yatırımları için 2008 yılında 8.998.000 TL, 2009 yılında 13.800.000 TL, 2010 yılında ise 18.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dönem Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	250	250
Kampus Altyapısı	2008-2010	2 000	2 299
Derslik ve Merkezi Birimler	2008-2013	6 950	6 949
Muhtelif İşler	2009-2009	3 800	3 830
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (1500 seyir.)	2009-2011	800	799
TOPLAM		13 800	14 127

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Batman Üniversitesi'nin eğitim fiziki altyapısının geliştirilmesi için 2008 yılında 700 bin TL, 2009 yılında ise 8 milyon TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 15.4 milyon TL'dir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dönem Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	400	6 971
Muhtelif İşler	2009-2009	2 231	
Kampus Altyapısı	2009-2010	500	
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2011	3 369	
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2010	1 500	
TOPLAM		8 000	6 971

- Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatının yapımına başlanmıştır.
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır.
- Merkezi Yemekhane projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır.
- Merkezi Kütüphane projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır.
- 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır.
- Hizmet binası inşaatının yapımına başlanmıştır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Dicle Üniversitesi'ne eğitim ekseni fiziki altyapı yatırımları için 2008 yılında 13.440.000 TL, 2009 yılında ise makine-teçhizat alımı ile birlikte 21.950.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 19.496.000 TL'dir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	Aktarma	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har.	Fiziki Gerç. (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Eğitim Fakültesi	1997-2009	5 000	-700	4 300	100
Merk.Kütüphane ve Kongre Bin.	1991-2011	9 000		9 000	74
Muhtelif İşler	2009-2009	4 950		4 950	
Makine Teçhizat Alımı	2009-2009	3 000			
TOPLAM		21 950		18 250	

Eğitim Fakültesi (26 000 m²): 26.000 m² 4 adet 5'er katlı, D blok ve 4 adet 5'er katlı X blok olmak üzere tamamı, çevre tanzimi altyapısı ve donanımı ile birlikte bitirilmiş olup hizmet vermeye başlanmış ve proje kapatılmıştır.

Merkezi Kütüphane ve Kongre Binası: Kongre Binasında toplam 2750 kişilik 5 adet salon (1400 kişilik A Salonu, 500 kişilik B Salonu, 300'er kişilik C ve D salonları, 250 kişilik E Salonu) tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur. Eksik kalan işler için ikmal ihalesi 2010 yılı ortasında yapılacak, yıl sonunda ise altyapısı, donanımı ve çevre tanzimi ile birlikte kütüphane binası da tamamlanacaktır.

Derslik ve Merkezi Birimler: 16.600 m²'lik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatının ihalesi yapılmış ve inşaatı başlatılmıştır. İnşaatın temel kazıları, betonarmesi, su basmanı seviyesine kadar yapılmıştır. Fakültenin eğitime başlaması ile 2167 ilave öğrenci kapasitesi oluşturulacaktır.

Öğrenci Merkezi: 2010 yılı Yatırım Programı'na teklif edilmiş, ancak uygun görülmemiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Üniversitesi'ne eğitim eksenindeki yatırımları için 2008 yılında 12.550.000 TL, 2009 yılında ise 14.950.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 17.492.000 TL'dir.

(Bin TL)				
Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	Aktarma	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har.
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	75		
Derslik ve Merkezi Birimler - Dış Hekim.ve Mimarlık Fak. - Sağlık Bilim.Fak.ve Teknik Bil.	1988-2011	7 575	+ 2 500	13 518
Kampüs Altyapısı	1991-2010	2 500		
Muhtelif İşler		4 800		
TOPLAM		14 950	+ 2 500	13 518

Sağlık Bilimleri Binası, Eğitim Fakültesi (A-B Blok), Endüstri Mühendisliği Bölümü Binası, Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası, Yabancı Diller Yüksek Okulu Derslik Binası, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu binaları tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Dış Hekimliği Fakültesi Binası, Açık Anfi, Gaziantep Meslek Yüksek Okulu Ek Binası, Eğitim Fakültesi (C Blok) binalarının ihalesi yapıp inşaatlara başlanmıştır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Harran Üniversitesi'ne eğitim eksenindeki yatırımları için 2008 yılında 14.130.000 TL, 2009 yılında 18.674.000 TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 16.880.000 TL'dir.

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	Aktarma	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har.
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	150	150	
Ziraat Fakültesi Ek Binası	1994-2009	5 500	+ 520	6 014
Kampüs Altyapısı	1994-2010	2 700		2 644
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	1994-2010	3 500	+ 3 180	6 680
Mühendislik Fakültesi	1994-2010	4 300		4 300
Rektörlük Binası İkmal İnşaatı	2002-2010	2		
Lojman İnşaatı	1989-2010	400	+ 818	1 218
Muhtelif İşler	2009-2009	2 122		
TOPLAM		18 674		20 856

Ziraat Fakültesi Ek Binası tamamlanarak tümü eğitime açılmıştır.

Kampüs Alt Yapısı: Yerleşke içersinde bulunan yapıların ihtiyacı olan yol, su, elektrik, atık suyu, yağmursuyu, merkezi ısıtma, doğalgaz hattı ve dönüşümü, çevre düzenleme peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır.

*Tıp Fakültesi Morfoloji Binası*na ait kaba işler tamamlanmış, ince işler devam etmektedir.

*Mühendislik Fakültesi Binası*na ait kaba işler tamamlanmış, ince işler devam etmektedir. Bina kısmen eğitime açılmıştır.

Rektörlük Binası İkmal İnşaatı: Sadece bir katı kullanıma açılmış olup devam edilecektir.

Lojman İnşaatı devam etmektedir.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne eğitim eksenindeki yatırımları için 2009 yılında 8 milyon TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 15.498.000 TL'dir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	Aktarma	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	400	-200	199
Muhtelif İşler	2009-2009	2 350	+200	2 550
Kampüs Altyapısı	2009-2010	500		500
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2011	4 750		4 750
TOPLAM		8 000		7 999

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne eğitim eksenindeki yatırımları için 2009 yılında 8 milyon TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği ise 15 milyon TL'dir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	400	638
Muhtelif İşler	2009-2009	1 190	3 083
Kampüs Altyapısı	2009-2010	500	500
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2011	4 410	0
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2010	1 500	4 826
TOPLAM		8 000	9 047

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Eğitim ekseninde yer alan eylemler için 2008 yılında 300 bin TL, 2009 yılında 8 milyon TL tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği 15 milyon TL'dir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dönem Küm.Har
Muhtelif İşler	2009-2009	2 400	1 917
Büyük Onarım	2009-2009	800	377
Makine ve Techizat Alımı	2009-2009	50	33
Bilgi Teknolojileri	2009-2009	63	20
Taşıt Alımı	2009-2009	137	137
Kampus Altyapısı	2009-2010	500	-
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2011	3 200	-
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2010	1 500	214
TOPLAM		8 000	2 212

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Eğitim ekseninde yer alan eylemler için 2009 yılında 5.5 milyon TL,tahsis edilmiştir. 2010 yılı ödeneği 10 milyon TL'dir.

(2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4.Dönem Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2009-2009	400	
Muhtelif İşler	2009-2009	1 600	
Kampüs Altyapısı	2009-2010	500	
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2011	1 500	
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2010	1 500	
TOPLAM		5 500	

SG.1.6. Yurt sayısı ve kapasitesi artırılabacaktır.

YURT-KUR

2009 yılında 4 öğrenci yurdu yapımı (Batman, Kilis, Mardin ve Siirt) yeni proje olarak Yatırım Programı'na alınmıştır. Böylece yürütülen proje sayısı 8, oluşturulacak öğrenci kapasitesi 5500 olmuştur.

Adıyaman Öğrenci Yurdu'nun inşaat ihalesi 16.03.2009 tarihinde yapılmış olup, 21.07.2009 tarihinde işe başlanılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 10 olan işin 13.03.2011 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

Siirt ve Şırnak Öğrenci Yurtları için arsa temin edilmiştir. Batman, Kilis ve Mardin öğrenci yurtları için arsa temin çalışmaları devam etmektedir.

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dönem Küm. Har
Adıyaman Öğrenci Yurdu (1.000 kişi)	2006-2010	1 639	1 639
Batman Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	3 500	3 500
Nizip Öğrenci Yurdu (500 kişi)	2009-2011	3 000	3 000
Gaziantep Öğrenci Yur. Et.-Pr. (1 000 kişi)	2008-2011	500	500
Kilis Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	3 500	3 500
Mardin Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	3 500	3 500
Siirt Öğrenci Yurdu (750 kişi)	2009-2011	3 500	3 500
Şırnak Öğrenci Yurdu	2008-2011	3 500	3 500
TOPLAM		22 139	22 139

Nizip Öğrenci Yurdu, Üniversite Kampüsünde, Hazine tarafından tahsis edilen 52.000 m²'lik arsa üzerine inşa edilecektir. Proje çalışmaları devam etmektedir. Öğrenci kapasitesi 300'den 500'e yükseltilmiştir.

2.2. İSTİHDAM

SG.2.1. İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.

SG.2.2. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.

SG.2.3. İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.

SG.2.4. İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)

Türkiye İş Kurumu SG.2.1, SG.2.2, SG.2.3 ve SG.2.4 eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla GAP-2 Projesi'ni yürütmektedir. Eylem Planı çerçevesinde 139 milyon 329 bin TL ödenek tahsis edilen GAP-2 Projesinin i) işgücü yetiştirme programlarının yaygınlaştırılması ve bu programların etkinliğinin artırılması, ii) kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde verilmesi, iii) işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesi, iv) istihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilmesi ve uygulanması olmak üzere dört adet bileşeni bulunmaktadır. Bu paralelde;

SG.2.1 eylemi için İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları

SG.2.2 eylemi için Genel İşgücü Yetiştirme Kursları

SG.2.3 eylemi için İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri

SG.2.4 eylemi için Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) uygulanmaktadır.

(Bin TL)

Eylem	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı Harcaması
İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları	13 130	30 292
Genel İşgücü Yetiştirme Kursları	2 319	
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri	1 284	
Toplum Yararına Çalışma Programları	20 277	
Toplam	37 010	30 292

TYÇP faaliyetleri daha çok AB kaynaklı programlarda uygulanan proje bazlı hibe dağıtım hizmetlerini kapsamaktadır.

2009 Yılı İŞKUR Programları Ödenek ve Kursiyer Bilgileri

İller	ÖDENEK BİLGİLERİ (Bin TL)			KURSİYER BİLGİLERİ (Kişi)		
	GAP	Kurum	Toplam	GAP	Kurum	Toplam
Adıyaman	1 465	1 302	2 767	991	1 251	2 242
Batman	2 233	247	2 480	1 251	625	1 876
Diyarbakır	8 826	4 329	13 155	3 590	3 462	7 052
Gaziantep	10 943	1 607	12 550	4 020	2 471	6 491
Kilis	2 560	276	2 836	819	839	1 658
Mardin	67	250	317	86	232	318
Siirt	731	649	1 380	603	574	1 177
Şanlıurfa	2 246	2 592	4 838	1 315	2 310	3 625
Şırnak	321	553	874	292	355	647
TOPLAM	29 392	11 805	41 197	12 967	12 119	25 086

İŞKUR'a 2008 yılında GAP-2 Projesi kapsamında 5 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. 2008 yılı sonu itibariyle 312.929 TL harcama yapılmış; 795 kişiye hizmet verilmiştir. Aynı yıl kurum kaynaklı programlar için 7.919.299 TL harcama yapılmış; 3849 kişiye ulaşılmıştır. Böylece bir yılda toplam 4644 kişiye hizmet verilmiştir. Bu dönemde yaşanan durgunluğun en

önemli nedeni 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Kurum açısından yasal ve idari önemli değişimlerin yapılması olmuştur.

İŞKUR 2009 yılında büyük bir ilerleme kaydetmiş ve 25.086 kişinin yararlandığı programlar düzenlemiştir. Programların 12.967 kişilik kısmı GAP-2 kaynaklarıyla düzenlenmiştir. Bu çerçevede Toplum Yararına Çalışma Programları ve Genel ve İstihdam Garantili İş Gücü Yetiştirme Kursları gerçekleştirilmiştir. Kurum kaynaklarıyla düzenlenen programlardan ise 12.119 kişi yararlanmıştır. Düzenlenen programlar için 30.292.248 TL'si GAP-2 Projesinden 11.804.808 TL'si kurum kaynaklarından olmak üzere toplam 42.097.056 TL harcama yapılmıştır.

SG.2.5. Mesleki eğitim programları ile işgücü piyasası arasındaki uyum düzeyi tespit edilerek, söz konusu programlar güncellenecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SG.2.6. Bölge üniversitelerinde Bölge'nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP Eylem Planı'nda, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Mühendislik Fakültesi kurularak Petrol Mühendisliği Bölümü ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun açılması planlanmıştır.

Dicle Üniversitesi'ne bağlı İletişim Fakültesi kurulması hususunda DPT, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş istenmiştir.

SG.2.7. Sürekli Eğitim Merkezleri kurulacaktır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Sürekli Eğitim Merkezi 2010 yılı Yatırım Programı'na teklif edilmiş, ancak uygun görülmemiştir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıyla imzalanan protokol çerçevesinde İş Kur'dan alınan projelerle kurslar açılmıştır. Bu kurslarda Merkez eğitici olarak yer almıştır.

SG.2.8. Meslek edindirme alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.

DPT – VALİLİKLER

SODES PROGRAMI: Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı DPT ve Valiliklerin işbirliğiyle yürütülmektedir.

SODES kapsamında 2008 yılında toplam tutarı 42 milyon TL olan 398 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

SODES Kapsamında Kabul Edilen Projelerin Konularına Göre Dağılımı (2008)

SODES Programı	Proje Sayısı	Proje Tutarı
İstihdam	81	6 825 350
Sosyal İçerme	122	17 445 620
Kültür, Sanat ve Spor	195	17 729 030
Toplam	398	42 000 000

İstihdam bileşeni kapsamında kabul edilen 81 proje için tahsis edilen 6,8 milyon TL ilgili il özel idarelerine aktarılmıştır.

SODES Programı için 2009 yılında toplam 145 milyon TL ayrılmış; 92 milyon TL tutarında 778 proje desteklenmeye uygun bulunmuştur.

2009 Yılı SODES Projelerinin İl Bazında Dağılımı

İller	Proje Türü	Toplam Proje Sayısı	Proje Tutarı
Adıyaman	Toplam	129	9 079 350
	İstihdam	17	
	Kültür-Sanat-Spor	67	
	Sosyal İçerme	45	
Batman	Toplam	67	11 120 350
	İstihdam	14	
	Kültür-Sanat-Spor	26	
	Sosyal İçerme	27	
Diyarbakır	Toplam	72	12 453 400
	İstihdam	13	
	Kültür-Sanat-Spor	28	
	Sosyal İçerme	31	
Gaziantep	Toplam	86	8 770 700
	İstihdam	25	
	Kültür-Sanat-Spor	28	
	Sosyal İçerme	33	
Kilis	Toplam	80	6 035 550
	İstihdam	19	
	Kültür-Sanat-Spor	34	
	Sosyal İçerme	27	
Mardin	Toplam	111	9 776 200
	İstihdam	12	
	Kültür-Sanat-Spor	59	
	Sosyal İçerme	40	
Siirt	Toplam	88	11 013 800
	İstihdam	26	
	Kültür-Sanat-Spor	27	
	Sosyal İçerme	35	
Şanlıurfa	Toplam	123	12 870 150

	İstihdam	28	
	Kültür-Sanat-Spor	45	
	Sosyal İçerme	50	
	Toplam	22	
Şırnak	İstihdam	3	10 744 800
	Kültür-Sanat-Spor	7	
	Sosyal İçerme	12	
GAP Toplamı		778	91 864 300

2.3. SAĞLIK

SG.3.1. Bölge'nin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı tarafından 2009 yılında 170, 2010 yılında 1550 ve 2011 yılında 900 adet yatak olmak üzere, 2011'in sonunda toplam 3540 adet ilave yatak kapasitesi oluşturulması planlanmıştır.

2008-2010 Döneminde GAP İllerinde Oluşturulacak Yatak Kapasitesi

İller	Oluşturulacak Yatak Kapasitesi (Adet)				
	2008	2009	2010	2011	Toplam
Adıyaman	150				150
Batman			75		75
Diyarbakır	720	20	450		1190
Gaziantep			555	100	655
Mardin			350		350
Siirt		100			100
Şanlıurfa			100	800	900
Şırnak	50	50	20		120
Toplam	920	170	1 550	900	3 540

Diyarbakır ve Gaziantep illerinde birer adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ruh Sağlığı Hastanesi yapımı ile bölgedeki halk sağlığı laboratuvarlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi 2008 - 2010 dönemi itibariyle planlanmıştır.

2008 yılında 35 adet, 2009 yılında 29 adet olmak üzere toplam 64 adet birinci basamak sağlık tesisi tamamlanmıştır.

2008 yılında 30 ünitli Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açılmıştır.

2008 yılında 980 adet, 2009 yılında 75 adet olmak üzere toplam 1055 adet ilave nitelikli yatak (içinde TV, buzdolabı, müstakil banyosu ve tuvaleti bulunan bir veya iki hastanın kalabileceği odalardaki yataklar) hizmete alınmıştır.

Halen 2120 nitelikli yatak kapasiteli hastane yatırımı devam etmektedir.

2010 yılında 1020 nitelikli yatak kapasiteli hastane yatırımına başlanması planlanmaktadır.

2007 – 2009 döneminde bölgedeki uzman hekim sayısında % 40, pratisyen hekim sayısında % 6, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısında ise % 16 artış sağlanmıştır.

Ana – çocuk sağlığı göstergelerinde de 2003 yılına göre önemli gelişme kaydedilmiştir. GAP illerinde;

- Hastanede doğum oranı 2003 yılında % 54 iken 2009 yılında % 75'e yükselmiştir.
- Bebek ölüm oranı 2003 yılında binde 38 iken 2009 yılında binde 20'ye düşmüştür.
- Anne ölüm oranı 2003 yılında yüzbinde 38 iken 2009 yılında yüzbinde 26'ya düşmüştür.

Sağlık Bakanlığı 2009 Yılı Yatırımları ve Gerçekleşme Durumları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dön. Küm.Har.	Toplam Fiz.Ger. (%)	Gerçekleştirilen Faaliyetler, Uygulama Sonuçları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ADIYAMAN					
Kahta Devlet Hast. (150 Yt.)	2008-2010	10 000	10 000	62.0	İnşaatı devam etmektedir. (TOKİ)
Kahta Durak Entegre İlçe Hast. (50 Yt.) + 6 Dai. Loj.	2008-2010			1.0	İnşaatı devam etmektedir.
Besni Devlet Hast. (75 Yt.)	2009-2011			1.0	İhale aşamasındadır. (TOKİ)
Adıyaman Böl. Hast. (400 Yt)	2009-2013				İhale aşamasındadır. (TOKİ)
Gerger Ent.İlçe Hast. (25 Yt.)	2009-2010	1 000	1 000		Proje aşamasındadır.
Kadın Doğ.ve Çocuk Hastalık. Hast. (35 Yatak-Ek Bina)	2009-2009			1.0	İhale aşamasındadır. Döner Sermaye: 1 500 000 TL
Mrk. Atakent Aile Sağlık Mrk.	2009-2010	400	300		
Mrk.Hasancık Aile Sağ. Mrk.	2009-2009	600	500		
Kahta Karadut Aile Sağ. Mrk.	2009-2010	200	200	100	
BATMAN					
Kozluk Devlet Hast. (75 Yt.)	2006-2010	7 500	7 500	25.0	İnşaatı devam etmektedir.
Beşiri Entegre İlçe Hast.Ek Bl.	2009-2009	750			İhale aşamasındadır.
Merkez Komuta Kontrol Mrk. 112 Acil Sağlık İstasyonu	2008-2009	700	700	35.0	112 Acil Sağlık Hizmetleri binası ihale aşamasındadır.
Merkez 7 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009			100.0	Geçici kabul aşamasındadır.
Merkez 10 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009			100.0	Mart 2009'da hizmete girmiştir.
Sason Merkez Sağlık Ocağı	2008-2009	300	300	30.0	Proje aşamasındadır..
Merkez 15 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	200	100	1.0	
Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	200	200	1.0	Çevrimova Sağlık Ocağı yerine alınmıştır.
Beşiri İkköprü Sağlık Ocağı 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010	80	80		
Gercüş Kayapınar Sağlık Oc. 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010	80	80		
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	2009-2010	1 000	1 000		
DİYARBAKIR					
Kulp Entegre İlçe Hastanesi (20 Yt.+10 Daire Loj.)	2007-2009	1 000	58	Hast.:100 Loj.: 0	Lojman için arsa teminine çalışılmaktadır.
Bismil Tepe Beldesi Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	2009-2011	500			Zemin etüdü yapılmış, arsanın ifraz işlemi gerçekleştirilmiştir.
Hani Entegre İlçe Hastanesi 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010				Proje aşamasındadır. (Döner Sermaye: 80 000 TL)

Ergani Devlet Hast.(150 Yt.)	2006-2011	10 000	10 000	9.0	02.03.2009 tarihinde ihale edilmiştir. (Döner Sermaye: 1 000 000 TL)
Bismil Devlet Hast. (100 Yt.)	2009-2011	6 800	6 800		Proje aşamasındadır.
Bismil 3 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009	350	250	100.0	
Mrk.İskanevleri 2 No.Sağ.Oc.	2008-2009	225	225		Arsa tahsisi aşamasındadır.
Şirinevler Sağlık Ocağı	2008-2010	400	400		Arsa tespiti aşamasındadır. Merkez Huzurevler 3 Nolu Sağlık Ocağı yerine alınmıştır.
Merkez Satı Sağlık Ocağı	2008-2009	100	225	100.0	Yer teslimi yapılmıştır.
Ergani Bereketli Sağlık Ocağı	2008-2009	270	270	100.0	28.05.2009 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.
Silvan 1 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009			100.0	(Döner Sermaye: 125 000 TL)
GAZİANTEP					
Nizip Devlet Hast. Ek Bina	2006-2010	500	500	60.0	İnşaatın kabası Haziran 2008'de tamamlanmış; geri kalan kısımlar ihale aşamasındadır. (Döner Sermaye: 500 000 TL)
İslahiye Devlet Hast. (100 Yt)	2007-2011			0	İhale aşamasındadır. (TOKİ)
Nurdağı Entegre İlçe Hast.Ek Bina	2009-2009				Proje aşamasındadır. (Döner Sermaye: 1 300 000 TL)
Ağız ve Diş Sağ. Mrk. (50 Ün)	2009-2009				Proje aşamasındadır. (Döner Sermaye: 1 600 000 TL)
KİLİS					
Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	400	550		İhale aşamasındadır.
MARDİN					
Devlet Hastanesi (300 Yatak)	2009-2012				TOKİ - Arsa temini için çalışmalar başlatılmıştır.
Kızıltepe Dev. Hast. (200 Yt)	2005-2010	15 000	15 000	55.0	İnşaat devam etmektedir.
Midyat Devlet Hast. (150 Yt.)	2006-2010	10 000	10 000	14.0	İnşaatı devam etmektedir.
Kızıltepe Şenyurt Sağ.Oc.	2009-2009	500	350	8.0	
Midyat Çavuşlu Sağlık Ocağı	2009-2010	300	200	8.0	25.09.2009 tarihinde yer teslimi yapılmış, inşaatı devam etmektedir.
Savur Sürgücü Sağlık Ocağı	2009-2010	300	450		
Nusaybin Duruca Sağlık Ocağı	2009-2009	500	800	8.0	Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina inşaatının arta kalan ödeneği bu projeye ayrılmıştır. Bu nedenle 2009 yılı ödeneği başka projeye aktarılacaktır.
Nusaybin Girmeli Sağlık Ocağı	2009-2009	500	350	100.0	Merkez Devlet Hastanesi Ek Bina inşaatının arta kalan ödeneği bu projeye ayrılmıştır. Bu nedenle 2009 yılı ödeneği başka projeye aktarılacaktır.
Nusaybin Mrk.3 Nolu Sağ.Oc.	2008-2010	50			İhale aşamasındadır.
Midyat Şenköy Sağlık Ocağı	2008-2009			80.0	(Döner Sermaye: 500 000 TL)
Dargeçit Merkez Sağlık Ocağına Ait 4 Daireli Loj.İnş.	2009-2009				(Döner Sermaye: 80 000 TL)
SİİRT					
Devlet Hastanesi (300 Yt.)	2009-2011	10 000	10 000		(Döner Sermaye: 5 000 000 TL)
Ağız ve Diş Sağ. Mrk. (20 Ün)	2008-2010				Proje aşamasındadır. (Döner Sermaye: 100 000 TL)

Kurtalan Devlet Hast. (100 Yt)	2006-2009	10 000	10 000	55.0	(Döner Sermaye: 1 000 000 TL)
Şirvan Merkez Sağlık Ocağı	2009-2010	300	300		İhale aşamasındadır.
Baykan Ziyaret Sağlık Ocağı	2009-2010	650	650		İhale aşamasındadır.
ŞANLIURFA					
Viranşehir Devlet Hastanesi (200 Yatak)	2005-2011	10 000	10 000		İhale için gün alınması beklenmektedir.
Siverek Devlet Hastanesi (200 Yatak)	2007-2011	10 000	10 000		İnşaatın planlandığı arsadan imar geçmemiştir. Arsanın imar işlemleri için Sağlık Müdürlüğü Belediye ile irtibata geçmiştir.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. (400 Yt.)	2006-2011	11 000	11 000		İnşaatı devam etmektedir.
Suruç Devlet Hast. Ek Bina (İdari Bina, Yemekhane, Mutfak ve Loj.)	2005-2009			Ek Bn.:100 Loj.: 0	Hastane inşaatı tamamlanmıştır. (Döner Sermaye: 250 000 TL)
Viranşehir Mrk.4 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009	300	300	100,0	İnşaatın ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır.
Viranşehir Mrk. 2 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009			75.0	26.02.2009 tarihinde ihalesi yapılmıştır. (Döner Sermaye: 75 000 TL)
Mrk.Sırrın Karşıyaka Sağ.Oc.	2006-2009			100.0	(Döner Sermaye: 50 000 TL)
Siverek Mrk. 4 Nolu Sağlık Ocağı	2008-2009		300	100.0	24.02.2009 tarihinde ihalesi yapılmıştır. (Döner Sermaye: 75 000 TL)
Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi	2008-2010	500	500		Proje aşamasındadır.
Akçakale Merkez Sağlık Oc. 4 Daireli Lojman İnşaatı	2009-2010				(Döner Sermaye: 80 000 TL)
ŞIRNAK					
Uludere Entegre İlçe Hastanesi (20 Yatak)	2007-2009			80.0	20.03.2009 tarihinde ihalesi yapılmış, inşaatı devam etmektedir. (Döner Sermaye: 1 000 000 TL)
İdil Devlet Hast. (50 Yatak)	2007-2009		2 138	100.0	Bitmiştir. (Döner Sermaye: 500 000 TL)
Güçlükonak Entegre İlçe Hastanesi (20 Yatak)	2008-2010	1 000	1 000	30.0	Arsa tahsisi yapılmıştır.
Uludere Merkez 2 Nolu Özelli Sağlık Ocağı	2008-2009	250		40,0	Beytüşşebap Mrk. Sağlık Ocağı yerine alınmıştır.
Silopi 3 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	200	376	80.0	
İdil Çığır Sağlık Ocağı	2009-2010	200	200	70.0	
İdil 2 Nolu Turgut Özal Sağ.Oc.	2009-2010	200	200	40.0	
Cizre 4 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2010	200	2100		
TOPLAM		125 505	125 978		

ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Hastanesinde 250 yeni yatak kapasitesi oluşturulması öngörülmüştür.

Adıyaman Üniversitesi Hastanesi (200 yataklı) 2009 yılı Yatırım Programı'na alınmış; etüd-proje işleri için tahsis edilen 3,5 milyon TL'nin tamamı harcanmıştır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Devam eden 170 yataklı hastane projesi tamamlanacaktır.

Onkoloji Hastanesi 2008 yılında tamamlanmıştır.

Kardiyoloji Merkezi İnşaatı (120 Yatak): İkinci ikmal ihalesi yapılmıştır. Sözleşme gereği yeterli ödenek verilmediğinden, hastane 2011 yılı sonunda altyapısı çevre tanzimi ile birlikte bitirilerek hizmete sunulacaktır.

Muhtelif İşler: Araştırma Hastanesinin, Onkoloji ve Çocuk Hastanesinin bir kısım makine teçhizat alımı ile donanımları yapılmıştır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Devam eden 600 yataklı Üniversite Hastanesi tamamlanacaktır.

Projeye ait işlerin kaba inşaatı ve tesisat çoğunluğu tamamlanmıştır. Projenin 2009 yılı ödeneği 23,5 milyon TL olup, yıl sonu itibarıyla tamamı harcanmıştır.

SG.3.2. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Başta ana ve çocuk sağlığı olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için sağlık personelinin ve vatandaşların sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. Ayrıca, eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere basılı eğitim materyali ile sağlık kuruluşlarında anne ve çocuklara ücretsiz verilmek üzere çeşitli ilaçlar GAP İllerine gönderilmiştir.

Anne ve bebek ölümleri illerdeki sağlık personeli tarafından izlenerek ölüm nedenlerine ilişkin aylık formlar değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilmektedir.

2009 yılında;

- **Diyarbakır ilinde** mobil hizmet araçları ve 9 adet ambulans temini için çalışmalar sürdürülmüştür.
- Çadır Hastane temin edilmiştir.
- Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yataklı UMATEM hizmete açılmıştır.

SG.3.3. Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Adıyaman'da başlatılmış olan aile hekimliği uygulaması 2010 yılı sonuna kadar diğer GAP illerine de yaygınlaştırılacaktır.

2.4. SOSYAL HİZMET ve YARDIMLAR

SG.4.1. Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır (SODES Programı.)

DPT - VALİLİKLER

SODES Programı: Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı kapsamında toplam tutarı 42 milyon TL olan 398 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

SODES Kapsamında GAP İlleri'nde Kabul Edilen Projelerin Konularına Göre Dağılımı

SODES Programı	Proje Sayısı	Proje Tutarı
İstihdam	81	6 825 350
Sosyal İçerme	122	17 445 620
Kültür, Sanat ve Spor	195	17 729 030
Toplam	398	42 000 000

Sosyal Hizmet ve Yardımlar (sosyal içerme) bileşeni kapsamında kabul edilen 122 proje için tahsis edilen yaklaşık 17.5 milyon TL ilgili il özel idarelerine aktarılmıştır.

SODES Programı için 2009 yılında toplam 145 milyon TL ayrılmış; 92 milyon TL tutarında 778 proje desteklenmeye uygun bulunmuştur (sayfa 35).

SG.4.2. SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesi artırılacak ve sosyal yardımlar yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte sunulacaktır.

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)

SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesini artırmak amacıyla 9 ildeki Merkez Vakıflarına "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" ünvanıyla 2'şer nitelikli personel istihdam edilmesi SYD Teşvik Fonu Kurulu 30.04.2008/3 kararı ile uygun görülmüştür. Adıyaman SYDV tarafından bir, Kilis ve Batman SYDV tarafından ikişer olmak üzere toplam 5 personel Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam edilmiştir.

Gelir Getirici Proje Destekleri kapsamında kendi işini kurmak isteyenlere kişi başına 15.000 TL destek sağlanmaktadır.

Bitkisel – hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, hediyelik – turistik eşya üretimi, market işletmeciliği, kuaförlük, terzilik, elektronik eşya satışı, el sanatları, mobilya üretimi ve satışı, konfeksiyon, çiçekçilik, lokantacılık, kırtasiyecilik, elektrikçilik, tornacılık, gümüş eşya üretimi, doğalgaz – sıhhi tesisatçılık vb. konulardaki projelere destek verilmektedir.

2003 yılında başlatılan **Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP)** kapsamında süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık yaparak gelir elde etmek isteyenlere, bir kooperatif

bünyesinde birleşmeleri sağlanarak, destek verilmektedir. KASDEP kapsamında, dokuz GAP ilinde 132 kooperatif desteklenmektedir.

2009 yılı programında Diyarbakır'da 2, Kilis'te 2 ve Şanlıurfa'da 6 olmak üzere toplam 10 kooperatif yer almaktadır.

Gelir Getirici Proje Destekleri ve KASDEP kapsamında GAP İllerine 2008 yılında 17.240.749 TL kaynak aktarılmıştır. 2008-2009 döneminde aktarılan toplam kaynak miktarı ise 45.150.292 TL'dir.

SG.4.3. Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

Bu eylem kapsamında Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Sevgi Evleri ve Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri yapımı yer almaktadır.

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dönem Küm. Har.	Gerçekleştirilmiş Faal., Uygulama Son., Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Çocuk ve Gençlik Merkezleri				
Diyarbakır	2007-2010	104	104	Arsa tahsisi ve projesi gerçekleştirilmiş olup, ihale aşamasındadır.
Gaziantep	2007-2009	315	315	13.11.2009 tarihinde hizmete açılmıştır.
Adıyaman	2009-2011	250	-	Projeler, "sosyal hizmet merkezleri oluşturulması" çalışmaları kapsamında Yatırım Programından çıkarılmıştır.
Batman	2009-2011	300	150	
Şanlıurfa	2009-2011	250		
Sevgi Evleri Sitesi				
Adıyaman (Kız-80 kişilik)	2009-2011	250	400	Arsa tahsisi yapılmış, ihalesi henüz yapılmamıştır.
Gaziantep (Erkek-50 Kişi)	2009-2011	870	870	İhale aşamasındadır.
Şanlıurfa (Erkek-50 Kişi)	2009-2011	1 000	1 000	İhale aşamasındadır.
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri				
Diyarbakır (Erkek Koruma ve Bakım)	2007-2009	311	311	İhale aşamasındadır.
Diyarbakır	2009-2011	1 000	1 000	İhale aşamasındadır.
Batman	2009-2011	1 000	1 000	İhale aşamasındadır.
Gaziantep	2009-2011	1 000	1 000	İhale aşamasındadır.
Mardin	2009-2011	1 000	1 000	İhale aşamasındadır.
Şanlıurfa Çocuk Sosyal Rehabilitasyon Mrk.	2008-2009			Arsa karşılığı yapılmıştır. 11.03.2008 tarihinde ihale edilmiş olup, inşaatı

				tamamlanmıştır.
TOPLAM		7 650	7 150	

2009 yılında 3 adet Sevgi Evleri Sitesi ile 4 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Yatırım Programına alınmıştır.

- *Adıyaman Sevgi Evleri Sitesi* (Kız-80 kişilik) için arsa tahsisi gerçekleştirilmiştir.
- *Gaziantep Çocuk ve Gençlik Merkezinin* tefrişi de yapılarak 13.11.2009 tarihinde hizmete açılmıştır.
- *Şanlıurfa Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi* inşaatı tamamlanmıştır.
- Adıyaman, Batman, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Merkezi projeleri; "sosyal hizmet merkezleri oluşturulması" çalışmalarını kapsamında Yatırım Programından çıkarılmıştır.

SHÇEK Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde her ilde Çocuk Hakları Çocuk Komiteleri faaliyetlerini yürütmektedir. 23 Ekim 2009 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

S.G.4.4. Kadınların toplumsal konularının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği artırılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kasım 1995 yılından itibaren oluşturulan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) aracılığı ile 2009 yılı sonuna kadar yaklaşık 175 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu sayı ÇATOM programlarına katılanları ve sağlık hizmetlerinden yararlananları içermekte olup, mahalle/köy düzeyinde yapılan yaygın çalışmalar toplama dahil edilmemiştir.

2008 yılında 2'si Diyarbakır, 1'i Batman'da olmak üzere 3 adet yeni ÇATOM, bünyelerinde kurulan Çocuk Okuma Odaları ile birlikte faaliyete geçmiştir. Bütün ÇATOM'ların altyapıları güçlendirilmiştir.

2009 Yılında ÇATOM'lar için tahsis edilen 3.1 milyon TL'nin 2.8 milyon TL'si harcanmıştır.

GAP illerinde 35 ÇATOM'da 2009 Yılında Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler

- ÇATOM'larda açılan "Okuma-Yazma Kursları" ile 2009 yılında 1. kademededen 1173 ve 2. kademededen 601 kişi olmak üzere toplam 1774 katılımcı okur-yazar hale gelmiştir. Bu katılımcıların birçoğunun açık ilköğretime ve ardından da açık liseye kayıtları yapılmıştır.
- 1539 kız, 181 erkek olmak üzere toplam 11.720 kişi okula (Açık İlköğretim, Açık Lise, YİBO, PİYO, okuma-yazma) yönlendirilmiştir
- Beceri kazandırıcı programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden (biçki-dikiş, el sanatları, gözleme evi, kuaförlük, kumaş boyama, ebru, makine nakışları, mefruşat) 9128 katılımcı faydalanmıştır,

- Sosyal destek programları kapsamında sağlanan aynı (giyim, beyaz eşya, gıda, kırtasiye, oyuncak dağıtımı vb) nakdi yardımlardan (özel sektöre, kişisel vb.) yararlanan kişi sayısı 27.394, danışmanlık ve yönlendirme çalışmalarından (dilekçe yazımı, fotokopi çekimi, internete erişim, üfuz cüzdanı çıkarma vb.) yararlanan kişi sayısı ise 24.712 olmuştur.
- Sağlık programları kapsamında verilen hizmetler ile 5751, anne-çocuk sağlığı konusunda verilen eğitimler yoluyla 1452 kişi olmak üzere toplam 7203 kişiye ulaşılmıştır.
- ÇATOM'lardaki mesleki beceri kazanma ve gelir getirici programlara katılan katılımcılardan 226 kişi 2009 yılı içerisinde dikim/gümüş atölyeleri, market, doktor muayenehanesi ve avukatlık bürosu, temizlik/turizm şirketleri, sekreterlik, üretim elemanlığı, usta öğreticilik ve satış temsilciliği alanlarda iş bularak istihdam yaşamına katılmıştır.
- Kadınlara kendi işini kurmaları için inkübatörlük ve bireysel danışmanlık desteği verilmiş ve kendi işini kuran kadınların, mikro kredi/kredi olanaklarına erişimi sağlanmıştır. Bu bağlamda girişimcilik potansiyeli taşıyan bireylere verilen girişimcilik eğitimi ve mikro finansman/kredi desteği ile katılımcı genç kız ve kadınlar kendi işini kurmaktadır. Bireysel ya da ortaklık şeklinde 24 katılımcı tarafından 15 işyeri (moda atölyesi kuaför salonu, dikim ve piko evi, tuhafiyeye, kırtasiye dükkanı ve takı tasarım atölyesi vb) açılmıştır.
- ÇATOM'larda, 2009 yılı içerisinde, 2780 katılımcı tarafından üretilen ürünlerin satışı yoluyla 403.555 TL gelir elde edilmiştir.
- Tüm ÇATOM'ların kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

2008 yılı başlangıcından itibaren (2008–2009) kadınlara yönelik sosyal hizmet projeleri (Toplum merkezi, kadın-çocuk eğitim merkezi vb.) kapsamında GAP illerinde toplam 797.731 TL tutarında proje desteklenmiştir. Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) kapsamında ise 371.463.486 TL destek sağlanmıştır.

SG.4.5 Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

4 tanesi yeni (Diyarbakır, Kilis, Mardin ve Siirt) olmak üzere 6 adet Engelsiz Yaşam Merkezi 2009 yılı Yatırım Programı'nda yer almıştır.

GAP İlleri Engelsiz Yaşam Merkezleri

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dönem Küm. Har.	Gerçekleştirilmiş Faal., Uygulama Son., Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Batman Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2006-2009	84	84	Tamamlanmıştır.
Diyarbakır Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	600	600	Arsa temini çalışmaları devam etmektedir.
Kilis Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	500	500	Arsası temin edilmiştir. İhale aşamasındadır.
Mardin Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	600	250	Arsası temin edilmiştir. İhale aşamasındadır.
Siirt Engelsiz Yaşam Merkezi (60 kişi)	2009-2011	539	539	Arsası temin edilmiş, ihale aşamasındadır.
Şanlıurfa Engelsiz Yaşam Merkezi	2008-2009			Tamamlanmıştır.
TOPLAM		2 323	1 973	

GAP Bölgesi içinde yer alan Siirt, Kilis ve Mardin illerinde açılması planlanan bakım ve rehabilitasyon merkezleri yıllık programa alınmış olup, merkezlerin arsa teminleri tamamlanmıştır. Diyarbakır ilinin ise arsa temini ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Batman Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) 23.03.2009 tarihinde Özel İdare tarafından ihale edilmiş olup, inşaatı tamamlanmıştır.

Arsa karşılığı yapılan **Şanlıurfa Engelsiz Yaşam Merkezi** 11.03.2008 tarihinde ihale edilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır.

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

Engellilere yönelik sosyal hizmet projeleri (sağlık hizmeti, bilgisayar kursu vb.) kapsamında 2009 yılında 227.550 TL destek sağlanmıştır

SG.4.6. Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)

Bu eylem kapsamında yürütülen faaliyetler için GAP İllerine aktarılan kaynak tutarı 2008 ve 2009 yıllarında toplam 11.151.594 TL'dir.

Şartlı nakit transferinin eğitim bileşeni kapsamında 2008 yılı Ocak ayından 2009 yılı Aralık ayı sonuna kadar toplam 253.449.887 TL destek sağlanmıştır. Eğitim yardımları kapsamında ise toplam 39.733.850 TL destek sağlanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)

Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçelerinde, Mardin'in ise Kızıltepe ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yerel imkanlar kullanılarak gençlik merkezleri açılmıştır.

Eskişehir Gençlik Merkezi üyeleri Gençlik Değişim Gezi Programı kapsamında Adıyaman'ı ziyaret etmiştir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bölge'deki 9 il merkezinde oluşturulan **Gençlik ve Kültür Evleri**'nde gençlere yönelik olarak toplumsal duyarlılık, kapasite geliştirme, sosyal-kültürel ve istihdam programları yürütülmektedir. Bölgede okuyan üniversite öğrencilerinin uluslararası şirketlerde iş öğrenmelerini amaçlayan projede Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile işbirliğine gidilmiştir.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden birisi Mardin'de gerçekleştirilmiş, 40 il ve 6 ülkeden gençler bir araya gelip deneyim paylaşımı gerçekleştirmiştir.

GAP Bölgesi'nde özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk proje yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmış, bu kapsamda Microsoft, Cisco, Netron gibi bilişim devlerinin de desteğiyle Mardin'de Bilişim Akademisi kurulmuş ve bu akademi bölgede olmayan uluslararası yetkinlikte eğitimler verilmektedir.

Bölge'de 6 ildeki 7 adet **çocuk okuma odaları** ve 7 adet **cheetos gelişim merkezi** ile okul öncesindeki ve okul çağındaki çocukların zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

S.G.4.7. Özellikle göçle gelen kesimler olmak üzere kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonunu ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

Bu eylem kapsamında Toplum Merkezleri (TM) ve Aile Danışma Merkezleri (ADM)'nin yeni bir yapılanmayla daha etkin ve nitelikli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması, sayılarının artırılması ve faaliyetleri çeşitlendirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede 10 adet Toplum Merkezi 2009 yılı Yatırım Programı'nda yer almıştır.

GAP İlleri Toplum Merkezleri 2009 Yılı Programı

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dönem Küm. Har.	Gerçekleştirilmiş Faal., Uygulama Son., Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Çözüm Önerileri
Adıyaman 1 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	200	200	Arsası kamulaştırma yoluyla temin edilecektir.
Batman Toplum Merkezi	2009-2010	200	200	Proje aşamasındadır.
Batman Toplum Merkezi	2008-2009			Huzur Mahallesinde inşaatı TOKİ tarafından arsa karşılığı yapılan toplum merkezi tamamlanmıştır.
Diyarbakır 1 Nolu Toplum Mrk.+ Aile Danış.Mrk.	2009-2010	200	900	İhale aşamasındadır.
Diyarbakır 2 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	200		Proje aşamasındadır. Arsa bulunamadığı için ödeneği gönderilmemiştir.
Gaziantep 1 Nolu Toplum Merkezi	2008-2009	1 350	200	Toplum merkezinin inşaatı tamamlanmıştır.
Gaziantep 2 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	200	500	İhale aşamasındadır.
Kilis Toplum Merkezi	2009-2010	200	570	İhalesi yapılmıştır.
Mardin Toplum Merkezi	2008-2009	1 342	642	İhale aşamasındadır.
Şanlıurfa 1 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	200	500	Arsa tahsisi yapılmış olup, proje aşamasındadır.
Şanlıurfa 2 Nolu Toplum Merkezi	2009-2010	200	200	Arsa kamulaştırma yoluyla temin edilecektir.
TOPLAM		4 292	3 912	

Batman Toplum Merkezi: 09.01.2008 tarihinde ihale edilmiştir. İnşaatı tamamlanmıştır.

Gaziantep 1 Nolu Toplum Merkezinin inşaatı tamamlanmıştır.

Yatırım programına alınan illerde açılacak olan toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinde yeterli sayı ve nitelikte meslek elemanı olmaması durumunda bu merkezlerin açılış amaçları gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle açılacak olan merkezlere meslek elemanı atamalarının planlanarak açılış çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

GAP illerinde (Siirt hariç, 8 ilde) yaşayan fakir ailelerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik olarak 2008 yılı Ocak ayından 2009 yılı Aralık ayı sonuna kadar;

- Periyodik yardımlar kapsamında 126.618.100 TL,
- Sağlık yardımları kapsamında 1.227.635 TL,
- Gıda yardımları kapsamında 77.608.040 TL,
- Diğer sosyal yardımlar için 117.257.341 TL (*yaklaşık 50.000.000 TL'si Diyarbakır İli için kira, gıda, bilgisayar, ev eşyası, barınma, kurs, üniversitede öğrenci okutan aileye destek vb. amacıyla*)
- Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) kapsamında 350.255.493 TL destek sağlanmıştır.

Toplumsal entegrasyonu sağlamaya yönelik faaliyetleri içeren sosyal hizmet projeleri kapsamında (01.01.2008–31.12.2009) toplam 17.034.112 TL tutarında proje desteklenmiştir. Sosyal Konut Projesi kapsamında ise, proje başvuruları ve kuraları tamamlanmış olup, başvuru sahiplerinin 3294 sayılı Kanuna uygunlukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca incelenmektedir.

SG.4.8. Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kaliteleri iyileştirilecektir.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden yaşlılara bakım hizmetlerinin verilmesine yönelik bir çalışmanın yapılması ve Genel Müdürlüğe iletilmesi istenmiştir.

- Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, illerinde yapılan değerlendirme sonucunda, huzurevinin merkeze uzak olması nedeni ile kuruluş bünyesinde bu hizmeti sunmalarının mümkün olamayacağını, ancak merkezi bir binada söz konusu hizmetin sunulabileceğini belirtmiştir.
- Adıyaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ilin sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri dikkate alındığında yaşlıların büyük bir kısmının geniş aile içinde yaşamlarını sürdürdüğünü, söz konusu merkezden yararlanacak yaşlıların da ailelerinin yanında desteklendiklerini belirterek bu çerçevede Yaşlı Hizmet Merkezine illerinde ihtiyaç duyulmadığını, ileriki dönemlerde anılan hizmet modelinin yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirmiştir.
- Siirt İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise bu hizmete ilişkin müracaat bulunmadığını, mevcut kuruluşların da bu hizmetin sunumuna uygun olmadığını, Siirt ilinde 2011 yılında hizmete açılması planlanan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (Engelsiz Yaşam Merkezi) hizmete girdikten sonra ihtiyaç duyulması halinde Yaşlı Hizmet Merkezi açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmiştir.
- Yaşlı Hizmet Merkezi açılmasına yönelik diğer illerdeki çalışmalar ise sürdürülmektedir.

Engeller ve Sorunlar

- Şehir merkezlerinde hizmete uygun bina ve arsanın temin edilememesi
- Bu tür hizmetlere ilişkin personel sıkıntısı yaşanması
- Hizmetin paralı sunulmasının engel teşkil ettiği düşünülmektedir

SYDGM (İşbirliği Yapılacak Kuruluş)

Sosyal hizmet projeleri kapsamında yaşlıların evde bakımına yönelik olarak (01.01.2008 – 31.12.2009) toplam 138.080 TL tutarında proje desteklenmiştir.

SG.4.9. Özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları teşvik edilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP Eylem Planı kapsamında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” eylemi altında, Gönüllüler Derneği, Batman Valiliği, Atatech Bilişim, Microsoft ve The British University ile işbirliği içinde yürütülen GAP Gönüllüleri Projesi’nin amacı; GAP Bölgesi’nde gönüllüleri ve gönüllü arayanları buluşturacak bir web portalının oluşturulması, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasıdır.

Aralık 2009’da işbirliği protokolü imzalanmış; web portal için altyapı çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda içerik yönetimi ve portalın görselleri oluşturulmuştur.

2.5. KÜLTÜR – SANAT - SPOR

SG.5.1. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idarelerinin bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır. (SODES Programı)

DPT - VALİLİKLER

SODES Programı: Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı kapsamında toplam tutarı 42 milyon TL olan 398 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

SODES Kapsamında GAP İlleri’nde Kabul Edilen Projelerin Konularına Göre Dağılımı

SODES Programı	Proje Sayısı	Proje Tutarı
İstihdam	81	6 825 350
Sosyal İçerme	122	17 445 620
Kültür, Sanat ve Spor	195	17 729 030
Toplam	398	42 000 000

Kültür, Sanat, Spor bileşeni kapsamında kabul edilen 195 proje için tahsis edilen 17.7 milyon TL ilgili il özel idarelerine aktarılmıştır.

SODES Programı için 2009 yılında toplam 145 milyon TL ayrılmış; 92 milyon TL tutarında 778 proje desteklenmeye uygun bulunmuştur (sayfa 35).

SG.5.2. Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kahta Kültür Merkezi 2008 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

2009 Yılı Kültür Merkezleri

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı Harcaması	2008 Yılı Fiz.Gerç (%)	2009 Yılı Fiz.Gerç (%)
Batman Kültür Merkezi	2008-2009	5 000	5 000	24	75
Diyarbakır Kültür Merkezi	2006-2009	4 870	5 484	25	80
Kilis Kültür Merkezi	2008-2009	2 630	3 130	30	70
Mardin-Ömerli Kültür Merk.	1993-2009	1 500	1 500	55	85
Toplam		14 000	15 114		

Programdaki kültür merkezlerinin inşaatlarının mevcut yasal süreleri 2009 yılı Eylül ayında bittiğinden ikmal ihalelerinin yapılabilmesi için 2009 yılında kalan süre sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle projeler 2010 yılında tamamlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şanlıurfa Kültür Merkezi'nin programa alınması ve ödenek tahsis edilmesi talep edilmektedir.

SG.5.3. Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Proje kapsamında kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu tamamlanmış bulunmaktadır. Aynı proje kapsamında stadyum ve sporcu konaklama binası inşaatı devam etmektedir.

KİLİS ÜNİVERSİTESİ

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2009 yılında tahsis edilen 1 milyon TL'nin 868 bin TL'si harcanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)

Diyarbakır'daki 5000 seyirci kapasiteli spor salonu ile birlikte 4 adedi 500 seyircilik, 5 adedi 250 seyircilik olmak üzere toplam 10 adet spor salonu 2008 yılı Yatırım Programına alınmış; 2009 yılında toplam 9,8 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle 8,8 milyon TL'si harcanmıştır.

Spor Salonu Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dönem Küm. Har.	Gerçekleştirilmiş Faal., Uygulama Son., Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Adıyaman- Çelikhan (500 seyircilik)	676	676	İhalesi yapılmamıştır (Mülkiyet sorunu çözülecek)
Batman - Sason (500 seyirci Kap.)	1 068	-	İhalesi yapılmıştır.
Diyarbakır - Merkez (5000 seyircilik)	2 623	3 223	İhalesi yapılmıştır.
Diyarbakır - Lice (500 seyirci kapasiteli)	596	1 546	Spor Salonu, yer değişikliği yapılarak Hani'den Lice'ye alınmıştır. İhale edilmiştir.
Diyarbakır - Kulp (500 seyirci kap.)	596	1 651	İhale edilmiştir.
Gaziantep - Şehitkamil (250 seyirci kapasiteli) Şehitkamil	1	-	Spor Salonu, yer değişikliği yapılarak Yavuzeli'nden Şehitkamil'e alınmıştır. İhalesi İl Müdürlüğünce yapılacaktır.
Mardin - Savur (250 seyirci kap.)	1 068	-	İhalesi GSGM tarafından yapılmıştır.
Siirt - Baykan (250 seyirci kap.)	1 030	783	İhalesi İl Müdürlüğünce yapılmış
Siirt - Şirvan (250 seyirci kap.)	969	934	Spor Salonu, yer değişikliği yapılarak Pervari'den Şirvan'a alınmıştır. İhalesi İl Müdürlüğünce yapılmıştır.
Şırnak - Uludere (250 seyirci kap.)	1 221	-	Yer problemi vardır. İhalesi GSGM tarafından yapılacaktır.
TOPLAM	9 848	8 813	

3. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

3.1. SULAMA

GAP Eylem Planı ile GAP sulama programı gözden geçirilerek, su kaynağı hazır, ana kanal inşaatı süren, tasarımı büyük ölçüde tamamlanmış ve cazibeyle **sulama** yapacak projeler ile ekonomik görülen, birinci seviye pompaj sulamalarının tamamlanması hedeflenmiştir. GAP'ta yer alan 1 milyon 820 bin hektarlık nihai sulama hedefinin 2012 yılına kadar 1 milyon 060 bin hektarlık kısmının tamamlanması planlanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü projelere yılbaşında toplam 832 milyon TL tahsis edilmiştir. Ancak, kamulaştırma ve toplulaştırmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatı devam eden projelerin (Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım ve Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım) ödeneklerinin bir kısmı, 2009 yılında ihale edilen ana kanal inşaatlarının (Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2., 3., ve 4. Kısım Ana Kanal İnşaatları) ödeneklerinin ise tamamı olmak üzere toplam 115 milyon TL kullanılamayacağı için tenkis edilmiştir.

AG.1.1. İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

DSİ Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Sulama Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı	Tenkis	2009 Yılı Revize Ödeneği	2009 Yılı 4. Dönem Küm.Har.	Toplam Fiz.Ger. (%)
Çamgazi Sulaması Kalan 3.811 ha	20 000		7 690	7 690	80,9
Samsat Pompaj Sul. I.Kıs. Kalan 2.246 ha	1 670		1 000		
Batman Sol Sahil Sulaması	55 000		55 000	55 000	55,6
Batman Sağ Sahil Sulaması	55 000		55 000	55 000	57,3
Kralkızı-Dicle Pompaj Sul. I. Kısım İnşaatı	32 824	- 12 949	19 875	33 225	52,2
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması I. Kısım İnşaatı	35 000	- 20 200	14 800		68,0
Kayacık Ovası Sulaması İnş.	41 750		27 750	27 749	46,0
Belkıs-Nizip Sulaması İnş.	40 080		35 873	35 802	63,0
Orta Ceyhan Menzelet II.Mer.	7 000		16 752	16 467	
Yukarı Harran Ovası Sulaması Ana Kanal İnş.	80 000				100,0
Yukarı Harran Ovası Sulaması Şebeke İnşaatı	10 000		112 874	112 873	100,0
Harran Ovası Sul.6.Kıs.İnş.	25 000				100,0
Bozova Pompaj Sulamaları	40 000		1 000		

TOPLAM	443 324	-33 149	347 614	343 806	
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

2009 yılı sonu itibariyle **300.397 ha alan sulamaya açılmış**, 72.093 ha alanda inşaat çalışmaları devam etmektedir. Eylem Planı döneminde sulamaya açılan alan 27.425 ha'dır.

Adıyaman Çamgazi Sulaması İnşaatı (8000 ha) tamamlanmıştır.

Batman Sol Sahil ve Sağ Sahil Sulaması: İlave 1831 ha alan sulamaya açılmıştır. Proje alanı 2009/14992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Arazi Topplulaştırma Uygulama Alanı" olarak belirlendiğinden çalışmalarda sorunlar yaşanmaktadır.

Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması I. Kısım (P2 ve P5) ve Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması I. Kısım inşaatlarında kanal güzergahının geçtiği köyler, 2009/14992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Arazi Topplulaştırma Uygulama Alanı" ilan edildiğinden çalışmalara kısmen devam edilebilmektedir. Bu nedenle her iki projede de ödeneğin bir kısmı tenkis edilmiştir. Topplulaştırma çalışmalarının tamamlanması halinde çalışmalara devam edilecektir.

Kayacık Ovası: İlave 4500 ha alan sulamaya açılmıştır.

Belkis-Nizip Pompaj Sulaması: 2100 ha alan sulamaya açılmıştır.

Yukarı Harran Ovası Sulaması Ana Kanal İnşaatı (86.372 m) tamamlanmıştır.

Yukarı Harran Ovası Sulama Şebeke İnşaatı: Tamamlanmıştır.

Yukarı Harran Ovası Sulaması VI. Kısım İnşaatı: Kalan 2653 ha alan sulamaya açılmıştır.

Bozova Pompaj Sulamaları: 20.319 ha alana hizmet edecek iki ana kanal ihale edilmiştir.

- Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatının (83.567 m) ön yeterlik ihalesi 3 Kasım 2009 tarihinde yapılmış olup, süreç devam etmektedir.
- Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanal İnşaatının (99.248 m) ön yeterlik ihalesi 4 Kasım 2009 tarihinde yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

AG.1.2. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

DSİ Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Sulama Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı	Tenkis	2009 Yılı Revize Ödeneği	2009 Yılı 4. Dön. Küm. Har.	Toplam Fiz.Ger. (%)
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı	33 285	- 33 285			
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanal İnşaatı	28 285	- 28 285			
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Ana Kanal İnşaatı	20 897	- 20 897			
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kan. I. Kısım İnş.	40 000		25 000	25 000	24
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kan. 2. Kısım İnş.	25 000		30 335	30 329	17
Mardin Ana Kanalı 1.Kısım İnş.	40 000		57 350	57 350	53
Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnş.	36 000		18 000	18 000	19
Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnş.	45 000		26 000	26 000	20

TOPLAM	268 467	-82 467	156 685	156 679
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2.Kısım, 3.Kısım ve 4.Kısım Anakanal İnşaatları: Sırasıyla 3, 5 ve 7 Kasım 2008 tarihlerinde ihaleleri yapılmıştır. Ancak, kanal güzergahının geçtiği köyler, 2009/14992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Arazi Topplulaştırma Uygulama Alanı” ilan edildiğinden çalışmalara başlanamamaktadır. Bu nedenle ödeneklerin tamamı tenkis edilmiştir.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanal İnşaatı (48.000 m): 94.814 ha alana hizmet edecek ana kanal inşaatı iki kısım halinde ihale edilmiştir.

- **Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı:** İhalesi 31.10.2008 tarihinde yapılan ana iletim kanalında kazı çalışmaları devam etmiştir.
- **Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım İnşaatı:** 7 m iç çapı olan 17 km uzunluğundaki tünel açma makinesi (TBM) metoduyla açılacaktır. Tünel açma makinesi İtalya'da üretimde olup, Mart 2010'da iş yerine gelecek ve delme işlemine başlanacaktır. Bu tünel bittiğinde Türkiye'nin TBM ile açılan en büyük su iletim tüneli olacaktır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı (45.836 m) ve Sağ Sahil Ana Kanalı (24.277 m): Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında 74.627 ha alana hizmet edecek iki adet ana kanal inşaatı 24 Aralık 2009 tarihinde ihale edilmiştir. Sulama alanını 57.927 hektarı GAP Eylem Planı kapsamındadır. İhale süreci devam etmektedir.

Aşağı Mardin Ana Kanalı (134.778 m): 211.075 ha alana hizmet edecek ana kanal inşaatları üç kısım halinde ihale edilmiştir.

- **Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı:** İnşaat ihalesi 09.09.2008 tarihinde yapılmış ve 2009 yılında çalışmalara devam edilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 53 düzeyindedir.
- **Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı:** İnşaat ihalesi 17.09.2008 tarihinde yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 19 olmuştur.
- **Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı:** İnşaat ihalesi 25.09.2008 tarihinde yapılmış olup, 2009 sonu itibariyle % 20 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması: Hükümetlerarası İkili İşbirliği kapsamında yapılması planlanan, teknik ve mali müzakeresi bitirilen 31.309 hektarlık Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kısım proje yapım işinin kredi müzakerelerine 2009 yılında başlanmıştır. Ancak Hazine Müsteşarlığının şartlarına uymadığı için kredi anlaşması imzalanamamıştır. Bu nedenle işin milli bütçeden yapılmasına karar verilmiş ve Bakanlar Kurulu Kararı iptal edilmiştir.

AG.1.3. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

AG.1.4. Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlarına başlanacaktır

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

10 adet depolama tesisi proje yapım işinin 8 adedinin ihalesi sonuçlandırılmış, 2 adedinde ihale süreci devam etmektedir.

Adıyaman-Göksu-Araban Projesi: Çetintepe Barajı'nın proje yapım işi ihale edilmiştir. Projesi tamamlanınca inşaat ihalesi yapılacaktır.

Batman - Silvan Projesi: Proje kapsamındaki 7 depolamadan biri olan Pamukçay depolamasının projesi yapılmış ve ihale edilmiştir. Diğer 6 depolamanın da proje yapım işleri sene başında ihale edilmiş olup, projeler bitince inşaat ihalesi yapılacaktır.

A.G.1.5. Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

A.G.1.6. Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)

AG.1.7. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP Eylem Planı çerçevesinde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Kilis illerinde toplulaştırma ve drenaj çalışmalarının 2012 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir.

2009 yılında arazi toplulaştırma çalışmaları için 158 milyon TL ayrılmıştır. Beş ilde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman) toplam 1.187.485 ha alanda 55 adet arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) ve kapalı drenaj projesi ihale edilmiş olup, sözleşmesi imzalanan 32 projenin yer teslimi yapılarak işlere başlanılmıştır.

Ayrıca 873.802 ha alanı kapsayan 23 AT ve TİGH projesinin de ihaleleri yapılmış olup, komisyonlarca inceleme safhasındadır. Böylece AT ve TİGH yürütülecek toplam alan 2.061.287 ha olmuştur.

İhale edilen alanlarda nirengi ağı kurulması, toprak etüdü çalışmaları, halihazır (ortofoto) harita alımları ve tapu kayıtları tamamlanmıştır. Ayrıca, 150 köyde kanalizasyon ve fosseptik çalışması, 10 köyde içmesuyu onarımı tamamlanmış, 1000 km yol yapılmış ve 500.000 m³ taş toplama işi gerçekleştirilmiştir. 625 köyde sosyal etüd çalışması tamamlanmıştır.

Harran Ovası'nda toplam 19.500 hektar alanı kapsayan **drenaj projelerinin** ihale işlemleri tamamlanmıştır.

Arazi Toplulaştırma Projeleri 2009 Yılı Programı

(Bin TL)

İl	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı Revize Ödeneği	2009 Yılı 4. Dönem Harcama
Batman	8 122	8 122	104 259
Diyarbakır	46 385	46 385	
Mardin	14 445	14 445	
Şanlıurfa	87 949	87 949	
Kilis	1 026	1 026	
Toplam	157 927	157 927	104 259

3.2. ENERJİ

AG.2.1. Enerji iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecektir.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP illerindeki elektrik iletim hat ve tesisleri için 2009 yılında 12.221.000 TL tahsis edilmiş, revize ödeneği 13.388.000 TL olmuştur. 2009 sonu itibariyle 11.183.000 TL harcama yapılmıştır.

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP İllerinde TEDAŞ tarafından yapılmakta olan toplam 634 adet KÖK Bina, Enerji Nakil Hattı, Elektrik Şebekeleri, trafo merkezleri ve ek tesisler için 2008 yılında ayrılan toplam ödenek 103.688.760 TL'dir. Bu çerçevede yapılan işlerin fiziki ve nakdi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TEDAŞ Tarafından GAP Bölgesinde yapılan işlerin Fiziki ve Nakdi Gerçekleşmesi

İller	Yapılan İşin Adedi	Fiziki Ger. % 100 (Adet)	Fiziki Ger. % 50'nin Üzerinde (Adet)	Fiziki Ger. % 50'nin Altında (Adet)	Fiziki Ger. % 0 (Adet)	Toplam Fiziki Ger. (%)	Toplam Nakdi Ger. (%)
Adıyaman	68	32	19	4	13	79,35	81
Batman	97	2	32	12	51	23,81	41
Diyarbakır	189	3	9	12	165	34,98	27
Gaziantep	78	3	46	17	12	36,14	62
Kilis	41	2	10	4	25	64,72	53
Mardin	43	4	15	9	15	66,21	78
Siirt	24	6	10	1	7	60,43	80
Şanlıurfa	60	2	11	15	32	32,80	53
Şırnak	34	0	18	6	10	33,13	82
TOPLAM	634	54	170	80	330		59

Bölgedeki elektrik dağıtım hat ve tesisleri için 2009 yılında 41.117.000 TL tahsis edilmiş, revize ödeneği 69.439.000 TL olmuştur. 2009 sonu itibariyle 63.714.000 TL harcama yapılmıştır.

BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP Bölgesi'nde 4 adet Doğal Gaz Boru Hattı projesi yürütülmekte olup, 2009 yılı ödeneği toplam 79.079.000 TL'dir.

Adıyaman - Kahta Doğalgaz Boru Hattı Mühendislik ve Yapım İşi: Mühendislik çalışmaları 03.03.2009 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Yapım işi ihalesi 19.11.2009 tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanma aşamasındadır. 2009 yılı ödeneği 3.390.000 TL'dir.

Kilis Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: Yapım ihalesine çıkılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Kilis iline branşman hat çekilecek olan Hatay DGBH'nın yapım sözleşmesi 09.12.2009 tarihinde imzalanmıştır. Yaklaşık 158 km uzunluğundaki hat; 137 km uzunluğunda 16" çapında Hatay bölümü ve 21 km uzunluğunda 36" çapında Kilis bölümünden oluşmaktadır. Projeye 2009 yılında 15.144.000 TL tahsis edilmiştir.

Diyarbakır-Batman-Siirt Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: Yapım sözleşmesi 17.07.2009 tarihinde imzalanmıştır. 24.07.2009 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Projenin 2011 Kasım ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Proje üç kısımdan oluşmaktadır:

- Diyarbakır-Bismil (67.546 m uzunluğunda 40" çapında)
- Bismil-Batman (43.474 m uzunluğunda 16" çapında)
- Batman-Siirt (75.729 m uzunluğunda 10" çapında)

Proje ile Siirt ve Batman illerine, Bismil, Silvan, Beşiri, Kozluk ve Kurtalan ilçelerine doğalgaz arzı sağlanacaktır. 2009 yılı ödeneği 59.545.000 TL'dir.

Mardin Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi: 2009 yılında 1 milyon TL ödenek tahsis edilen işin mühendislik ihalesine çıkılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

AG.2.2. Ilısu Barajı ve HES Projesi hızlandırılacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009 yılı ödeneği 210 milyon TL, fiziki gerçekleşmesi % 6'dır. Finansman sorununun durumuna göre hareket edilecektir.

AG.2.3. Cizre Barajı ve HES Projesi yaptırılacaktır.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cizre Barajı özel sektör tarafından inşa edilmektedir.

3.3. ULAŞTIRMA

AG.3.1. Bölge ulaştırma ağları ve lojistik hizmetleri güçlendirilecektir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAP Bölgesi'ndeki karayolu yatırımları (otoyollar, devlet ve il yolları ile köprüler) için 2009 yılı başında 259 milyon TL tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 133 milyon TL ek ödenek aktarılmış ve revize ödenek miktarı 393 milyon TL olmuştur. 2009 yılı sonu itibarıyla 361 milyon TL harcanmıştır. Ayrıca, GAP kapsamındaki "ulusal güvenlik" yatırımları için 2009 yılı sonunda 82 milyon TL, Asfalt Kaplama Yapılacak Yolların Fiziki Standardının Yükseltilmesi için ise 100 milyon TL harcama yapılmıştır. Böylece 2009 yılı karayolu yatırımları toplam harcaması 543 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GAP Bölgesi Karayolu Yatırımları 2009 Yılı Gerçekleşme Düzeyi

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Yılı	2009 Yılı Yatırımı	Aktarma	Revize Ödenek	2009 Yılı Harcama.	Fiziki Gerç.(%)
Devlet ve İl Yolları, Köprüler						
Adıyaman						
Gölbaşı-5.Bl.Hd.(BY 10 km)	2003-2010	2 500	- 1 250	1 250	3 350	95.0
Adıyaman-Yeşilyurt-Malat.	1969-2011	4 410	- 295	4 115	4 115	95.0
Nemrut Dağı Turist.Yolları (3A 94 km)	2005-2012	500		500	3 816	65.0
Harmanlı Şehir Geçişi		2		2		
Besni Şehir Geçişi		2		2		
Gölbaşı Şehir Geçişi		2		2		
Nissibi Köp.Pr.ve Danış.Hiz.		125		125		
Gölbaşı-Adıyaman Yolunda Göksu Grubu Köp. (3 adet)	2008-2011	1 200		1 200		
Karanlıkdere Gr.Köp. (3 ad)		360		360		
Kalburcu Gr.Köp. (2 adet)		250		250		
Göksu Köprüsü (Onarım)		20		20		
Batman						
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl.Hd. (20 km)		(10 500)				47.0
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-Bismil-Batman	2006-2012	2 500	-1 150	1 350	2 093	52.0
Batman (Silvan-Kozluk)Ayr. (BY 28 km)	2006-2012	2 500		2 500		90.0
Çatakköprü-Sason-Yücebağ-Diyarbakır		5 450	8 950	14 400		
Batman Çayı Köprüsü		1 100		1 100		
Kahveci Gr.Köp.(Silvan-Kozl.)		240		240		
Kurtalan Gr.Köp.(Beşiri)On.		2		2		
Diyarbakır						
Diyarbakır Mardin Böl.Yolu	2003-2012	3 500	1 495	4 995	4 142	55.0
D.Bakır-Ergani BY(54 km)	2003-2012	2 100		2 100	2 098	99.0
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl.Hd. (20 km)	1972-2012	10 500	8 717	19 217	21 275	47.0
Diyarbakır-Siverek-Ş.Urfa	1977-2012	20 000	11 752	31 752	36 043	67.0
Ergani-8.Bl.Hd. (Kal. İşler)	2006-2010	2 100	1 785	3 885	942	80.0
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-	2006-2012	(2 500)				52.0

Bismil-Bat.						
D.Bakır-Bismil Ayr.(Kal.İş.)	2006-2012	2 500		2 500	590	62,0
Ayr.-Lice-Kulp-11.Bl.Hd.		2		2		
(D.Bakır-Mar.)Ayr.-Ovabağ		2		2		
Diyarbakır-Silvan Yolunda Ambarçayı Köprüsü	2008-2011	300		300	2 952	100,0
Sinan Grub.Köp.(4 adet)		1 500		1 500		
Seyrantepe Köprüsü		2		2		
Pamukçay Gr.Köp.(5 adet)		700		700		
Fabrika II (Onarım)		20		20		
Malabadi Köp.(Diyarbakır- Kozluk Yolu)-Onarım		30		30		
Dicle Köp.(Diyarbakır-Mardin Eski Yolu)		2		2		
Malabadi Köp.(D.Bakır-Bat.- Çatakköprü)		120		120		
Gaziantep						
Gaziantep-Şanlıurfa OY Gaziantep Çevre Yolu Kes.		11 000	26 538	37 538	33 695	70.8
K.Maraş-Narlı-G.Antep (1A BY 60 km)	1994-2012	5 000	4 205	9 205	9 201	58.0
Gaziantep-Kilis (Hava alanı- Oğuzeli BD 40 km)	1997-2011	3 500	- 156	3 344	6 102	95.0
Akdeğirmen Grubu Köp.		380		380		
Kilis						
Gaziantep-Kilis (Hava alanı- Oğuzeli BD 17 km)	1997-2011	(3 500)				
Mardin						
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Viranşehir-Kızıltepe (50 km)	2005-2012	(11 000)			(2 418)	40.0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Kızıltepe-Nusaybin (56 km)	2005-2012	11 000	3 239	14 239	14 491	60.0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Nusay. Ay.-Ov.Ay. (45 km)	2005-2012	11 000	- 4 912	6 088	7 458	59.0
Diyarbakır Mardin Böl.Yolu (Mardin sınır.İçi 43 km)		(3 500)				
Viranşehir-Kızıltepe Yolu Şehvelet Gr.Köp. (4 ad.)	2005-2009	320		320		100.0
Çiftlik Grubu Köprüleri		350		350		
Ceylanpınar Gr.Köp.(2 ad.)		180		180		
Gülharrin Köprüsü (Mardin- Akıncı Yolu) Genişletme		20		20		
Siirt						
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl.Hd. (İl sınır.22 km)	1972-2012	(10 500)				47.0
Siirt-Eruh	1985-2012	17 500	4 663	22 163	22 156	75.0
Eruh-Şırnak (13 km)						
(Siirt-Pervari)Ayr.-Cevizlik		2		2		
(Siirt-Pervari)Ayr.-Doğanca		2		2		
(Siirt-Pervari)Ayr.-Şırvan		2		2		

Kurtalan Grubu Köprüleri (Batman-Siirt Yolunda)		2		2		
Şanlıurfa						
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Şanlıurfa-Viranşehir (91 km)	2005-2012	11 000	2 434	13 434	12 433	35.0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Viranşehir-Kızıltepe (22 km)	2005-2012	11 000	11 281	22 281	20 151	65.0
D.Bakır-Siverek-Şanlıurfa	1977-2012	(20 000)				
Ş.Urfa-Akçakale(BY 56 km)	1997-2012	5 000	-4 998	2		87.0
Akçakale-Ceylanpınar	2005-2011	2		2		20.0
Şanlıurfa Şehir Geç.(19 km (Akçakale Akabe Geç. Dh.)	2006-2010	2 500	2 265	4 765	8 473	35.0
Gaziantep-Şanlıurfa OY Birecik-Şanlıurfa Kesimi (122 km OY ve Bağ.Yolu)		15 000	32 894	47 894	43 819	83.8
Gaziantep-Şanlıurfa OY Gaziantep-Birecik Kesimi (62.5 km OY ve Bağ.Yolu)		45 000	18 000	63 000	56 744	89.0
Şanlıurfa-Viranşehir-Mardin Yolu- İncirli Grubu Köp.	2005-2010	900		900	3 665	100.0
Siverek-Hilvan Yolunda Cehennemderesi Köprüsü	2007-2010	1 200		1 200		
Çiftlik Grubu Köp.(2 adet)		600		600		
Hacıkamil Köprüsü		180		180		
Şırnak						
Midyat-Cizre (1A 91 km) (İl sınırları içindeki 60 km)						
Cizre-Şırnak	1994-2011	7 000	6 879	13 879	13 076	70.0
(Cizre-Silopi)A. Irak H.(Hezil KD) (1A 15 km)	1997-2012	2		2		
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Oyalı Ayr.-Cizre	2005-2012	11 000	- 2 957	8 043	13 604	41.0
Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Cizre-Silopi	2005-2012	11 000	3 957	14 957	12 121	73.0
Şırnak-Ortabağ-Çığlı		10 000		10 000		
(Ortabağ-Çığlı)Ayr.-B.şebap		2		2		
(Pervari-Şırnak)Ayr.-(Beğendik- Narlı)Ayr.		2		2		
Şırnak-(Per.-Narlı)Ayr.		2		2		
Şırnak-(Pervari-Narlı)Ayr.		2		2		
Cizre Köprüsü	2005-2010	900		900	2 056	68.0
Habur-I Köprüsü		20		20		
Saklan-I Köprüsü		30		30		
Kara Nokta Projeleri		2 109		2 109		
TOPLAM		259 250	133 336	392 586	360 661	
Ulusal Güvenlik Yatırımları	2009-2009	82 000		82 000	82 000	
Asf.Kap.Yap.Yol.Fiz.Stand.Yük.	2009-2009	100 000		100 000	100 000	
GENEL TOPLAM		441 250		574 586	542 661	

2008 Yılı Sonunda Tamamlanan Projeler

- Gölbaşı-Kapıdere (3A 22 km)
- Bismil Grubu Köprüleri (Diyarbakır-Batman Yolu)

- Kurmuşlu Köprüsü (Bismil-Tepe Yolu)
- Çınar Grubu Köprüleri (Diyarbakır-Mardin-Çınar Yolu)
- Şehvelet Grubu Köprüleri (Viranşehir-Kızıltepe Yolunda)
- Saklan Grubu Köprüleri (Oyalı Ayr.-Cizre-Habur Yolunda)

İncirli Grubu Köprüleri (Şanlıurfa-Viranşehir-Mardin Yolu) **2009 yılında tamamlanmıştır.**

ÖNEMLİ BAZI PROJELERİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu

- **Gaziantep Çevre Yolu Kesimi:** Toplam 34.4 km uzunluğundaki otoyolda yapım çalışmalarına 25.05.1999 tarihinde başlanmış; yolun 15 km'si 2006 yılında 5,5 km'si 2007 yılında binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 2009 yılında 5 km'lik kesim binder seviyesinde bitirilmiştir. Kalan kısmın ileriki yıllarda tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmiştir.

Projenin en büyük sorunu kamulaştırmadır. Yolun tamamının 2011 yılında bitirilerek trafiğe açılması için 152 milyon TL ödeneye ihtiyaç vardır.

- **Gaziantep - Birecik Kesimi:** Toplam 62.5 km uzunluğunda; 53.4 km'si otoyol ve 9.1 km'si bağlantı yolu standardındaki otoyolda yapım çalışmalarına 06.07.2000 tarihinde başlanmıştır. 2006 yılında 34.4 km'si otoyol, 9.1 km'si bağlantı yolu olmak üzere toplam 43.5 km'lik yol trafiğe açılmıştır.

Yolun kalan 19 km'lik kesimi 2009 yılında tamamlanarak binder seviyesinde trafiğe açılmıştır. Nizip bağlantı yolunun 1.9 km'lik kısmı hariç yolun tamamı ile servis ve park alanlarının aşınma tabakası tamamlanmış olup, D400 Devlet Yolunun üstyapı iyileştirmesi devam etmektedir.

- **Birecik - Şanlıurfa Kesimi:** 57 km'si otoyol ve 18.8 km'si bağlantı yolu olmak üzere toplam 75.8 km uzunluğundaki otoyolda yapım çalışmalarına 26.04.1999 tarihinde başlanmış; yolun 50.8 km'si 2008 yılı sonunda trafiğe açılmıştır.

2009 yılı ödeneği km:144+000-151+500 (Doğu Bağlantı Yolu dahil) kesimi arasında harcanmış olup, çalışmaların 2010 yılında bitirilebilmesi için, 2009 yılı birim fiyatları ile 76.1 milyon TL ödeneye ihtiyaç vardır.

Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Projesi

Altı kesim halinde yürütülen yolun genel fiziki gerçekleşmesi % 52'dir. Kesimlerin fiziki gerçekleşme düzeyleri ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Yolu	2008 Sonu Fiziki Gerçekleşme (%)	2009 Sonu Fiziki Gerçekleşme (%)
Şanlıurfa-Viranşehir	30	35
Viranşehir-Kızıltepe	40	65

Kızıltepe-Nusaybin	58	60
Nusaybin Ayr.-Ovalı Ayr.	53	59
Ovalı Ayr.-Cizre	33	41
Cizre-Silopi	73	73

Diyarbakır-Ergani Yolu bölünmüş yol olarak tümüyle trafiğe açılmış olup eksik kalan işlerin yapımına devam edilmektedir.

Ergani - 8. Bölge Hududu Yolu 14 km olup, projenin 10 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak bitirilerek trafiğe açılmıştır. Proje 2010 yılı içinde tamamlanacaktır.

Diyarbakır-Mardin Yolu 91 km olup, projenin 36.5 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır.

Silvan-Malabadi-Haydarköprü-11.Bölge Hududu 98 km olup, projede % 47 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam etmektedir.

Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Yolu 187 km olup, 83 km'lik kesimi bölünmüş yol olarak bitirilerek trafiğe açılmıştır. Proje genelinde % 67 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam etmektedir.

Siirt-Eruh Yolu 53 km olup, projede; 6.5 km bölünmüş yol ve 8.5 km tek yol bitirilerek trafiğe açılmış, proje genelinde % 75 fiziki gerçekleştirme sağlanmış, kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam etmektedir.

Şanlıurfa-Akçakale Yolu 56 km olup, projenin 49 km'lik kesimi Bölünmüş Yol olarak bitirilerek trafiğe açılmış ve proje genelinde % 87 fiziki gerçekleştirme sağlanmış, kalan kesimlerde yapım çalışmaları sürdürülmektedir.

Cizre-Şırnak Yolu 53 km olup, projenin 15 km'lik kesimi Bölünmüş Yol olarak bitirilerek trafiğe açılarak projede % 70 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

(Diyarbakır-Mardin) Ayrımı-Bismil-Batman Yolu 72 km olup projenin 30 km'lik kesimi Bölünmüş Yol olarak bitirilerek trafiğe açılmış ve proje genelinde % 52 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

Şanlıurfa Şehir Geçişi 10 km olup, projenin 8 km.lik kesiminde toprak işleri çalışması tamamlanmıştır.

Malatya-Gölbaşı-5.Bölge Hududu Yolu 134 km olup, projenin 27 km'si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır.

Gaziantep-Kilis Yolu 57 Km olup, projede 16 km Bitümlü Sıcak Karışım, 41 km sathi kaplamalı bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya Yolu 111 km olup, projenin 55 km'si asfalt seviyesinde tamamlanmıştır.

GAP Bölgesi Devlet ve İl Yollarının 2008 ve 2009 Yılları Fiziki Gerçekleşmeleri

Otoyol, Devlet ve İl Yolları	Fiziki Gerçekleşme (%)	
	2008 Yılı	2009 Yılı
Devlet ve İl Yolları		
Gölbaşı-5.Bl.Hd. (BY 10 km)	95	95
Gölbaşı-Kapıdere (3A 22 km)	100	
Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya	95	95
Nemrut Dağı Turistik Yol.(3A 94 km)	30	65
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-Bismil-Batman (Kalan İşler)	44	52
Batman (Silvan-Kozluk)Ayr. (BY 28 km)	90	90
Diyarbakır Mardin Böl.Yolu	50	55
Diyarbakır-Ergani BY(54 km)	98	99
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl.Hd. (20 km)	40	47
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa	62	67
Ergani-8.Bl.Hd. (Kalan İşler) (BY 14 km)	80	80
Diyarbakır-Bismil Ayr.(Kal.İş.)	60	62
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep (1A BY 60 km)	44	58
Gaziantep-Kilis (Hava alanı-Oğuzeli BD 40 km)	96	95
Siirt-Eruh	70	75
Şanlıurfa-Akçakale (BY 56 km)	85	87
Akçakale-Ceylanpınar	20	20
Şanlıurfa Şehir Geçişi (19 km)	24	35
Cizre-Şırnak	70	70
(Cizre-Silopi)A. Irak H.(Hezil KD) (1A 15 km)	33	

Köprüler

Diyarbakır-Batman yolunda Bismil Grubu Köprüleri, Bismil-Tepe yolunda Kurmuşlu Köprüsü, Diyarbakır-Mardin-Çınar yolunda Çınar Grubu Köprüleri, Viranşehir-Kızıltepe yolunda Şehvelet Grubu Köprüleri, Oyalı Ayr.-Cizre-Habur yolunda Saklan Grubu Köprüleri tamamlanmıştır.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

Batman Havaalanı Terminal Binası için yapım ihalesi 20.11.2008 tarihinde gerçekleştirilmiş; 27.01.2009 tarihinde işe başlanmış olup, Haziran 2010'da bitirilmesi planlanmaktadır.

2009 yılında 10 milyon TL ödenek tahsis edilmiş, daha sonra 10 milyon TL de ek ödenek sağlanmıştır. 2009 sonunda 16,4 milyon TL harcama yapılan işin fiziki gerçekleşmesi %38,9'dur.

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından GAP Eylem Planı kapsamında yer alan projelerin öncelikle Devlet Yatırım Programına alınması ve Plan kapsamında ödenek tahsis edilmesi

önerilmiştir. GAP Eylem Planı kapsamında olan aşağıdaki projeler 2010 yılı Yatırım Programına alınmış ve toplam 80 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

- Fevzipaşa (Bahçe-Nurdağ) Varyantı Yapımı (17,5 km)
- Akçagözü - Başpınar Varyantı (7 km)
- Başpınar İstasyonunun Yeniden Düzenlenmesi
- Nusaybin Aktarma İstasyonunun Düzenlenmesi ve 32 km mevcut demiryolunun standardına getirilmesi
- Şanlıurfa 205 km, Gaziantep 13 ve Mardin 32 km mevcut demiryolunun standardına getirilmesi.

Projelerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için ayrıca, Nurdağ-Başpınar, Çobanbey-Mustafayavuz Varyantları ile Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa yeni demiryolu projelerinin de GAP Eylem Planı ile ilişkilendirilerek TCDD Genel Müdürlüğü yatırım programına alınması önerilmektedir.

2009 yılında Nusaybin ve Başpınar'a ilişkin tatbikat projeleri hazırlanmış olup 2010 yılında ihale edilecektir.

Fevzipaşa, Akçagöze-Başpınar ve Mustafayavuz-Çobanbey varyantlarına ilişkin tatbikat projeleri ise tamamlanma aşamasına gelmiştir.

3.4. SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI

AG.4.1. İmar planları ve halihazır harita alımı yapılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

2008 yılında 3 yerleşimin (Adıyaman'da 2, Diyarbakır'da 1) harita işi tamamlanmıştır.

2009 yılında;

- Şanlıurfa'da 1 ve Şırnak'ta 1 olmak üzere toplam 2 yerleşimin imar planı işi tamamlanmıştır.
- Diyarbakır'da 1 (Eğil), Adıyaman'da 1 (Çelikhan) ve Şırnak'ta 1(Kasrik) olmak üzere toplam 3 yerleşimin imar planı çalışmaları devam etmektedir.
- Harmanlı (Adıyaman), Hani (Diyarbakır) ve Aydınlar (Siirt) olmak üzere toplam 3 yerleşimin imar planı ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Bu eylem için tahsis edilen 2.738.000 TL ödeneğin 202.000 TL'si harcanmış; 1.820.000 TL'si ise Kahta Arıtma Projesi'ne aktarılmış ve harcanmıştır.

AG.4.2. Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP EP’de sulamaya açılmış ve açılacak olan alanlarda çevreye duyarlı alt bölge gelişme planlarının hazırlanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Dicle Sağ Sahil Cazibe Sulaması Alt Bölge Gelişme Planı 2010 yılı Yatırım Programına alınmıştır.

Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı bölge bazında ve il idari sınırları çerçevesinde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarını ihale etmiş olduğundan, Projenin GAP İdaresinin Yatırım Programından çıkarılması, İdare tarafından sadece teknik destek verilmesi ve veri girişi sağlanması söz konusudur.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Mardin-Batman, Siirt-Şırnak-Hakkari ve Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgeleri 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planları ihale edilmiş ve sözleşmeleri imzalanarak çalışmalarını başlatılmıştır. 2011 yılı sonunda bitirilmeleri planlanmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GAP EP’de Şanlıurfa-Halfeti'nin kültür ve tabiat varlıklarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma amaçlı imar planının hazırlanması öngörülmüştür.

AG.4.3. İhtiyaç olan yerlerde konut üretimi teşvik edilecek, gerekli finans desteği ve teknik altyapı sunulacaktır.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

2003-2009 döneminde GAP kapsamındaki illerde tamamlanan konut adedi 22 924’tür.

2009 yılında TOKİ sorumluluğunda yapımı süren ve planlanan konut sayısı 20.706’dır. İnşaatı % 80’nin üzerinde olan konut sayısı 2085’dir. İhalesi yapılmış ve onaylanmış konut sayısı 6565, proje ve ihale çalışmaları devam eden konut sayısı ise 12.056’dır.

TOKİ Projeleri

İli	GAP EP’de Öngörülen Konut Sayısı	İnşaatı %80 ve Üzerinde Olan İnşaatlar	İhalesi Yapılmış ve Onaylanmış Olan Projeler	Proje ve İhale Çalışmaları Devam Eden Projeler	Toplam Konut Sayısı
Adıyaman	1 616		560	768	1 328
Batman	4 528	196	672	2 760	3 628
Diyarbakır	2 106	148	2 776	3 166	6 090
Gaziantep	6 919	1 274	1 826	2 060	5 160
Kilis	660			150	150
Mardin	724	304	48	450	802
Siirt	1 509			922	922
Şanlıurfa	3 423	163	363	1 676	2 202
Şırnak	476		320	104	424
TOPLAM	21 961	2 085	6 565	12 056	20 706

AG.4.4. Yeterli ve sağlıklı içme suyu temini çalışmalarına devam edilecektir.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kentlerin içmesuyu ihtiyacının karşılanması için devam etmekte olan projelere ek kaynak aktarılmıştır.

- Mardin - Kızıltepe İçmesuyu şebekesi 2008 yılında tamamlanmıştır.
- Adıyaman ve Şırnak İçmesuyu projelerine 2008 yılında başlanmıştır.
- Siirt İçmesuyu Projesi kısmen tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

2009 Yılı İçmesuyu Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı Rev. Ödeneği	2009 Yılı 4. Dön. Küm. Harcama	Toplam Fiz.Ger. (%)
Adıyaman İçmesuyu Projesi	8 350	14 694	14 693	63.0
Batman İçmesuyu Uygulama Projesi	6 127		337	100.0
Siirt İçmesuyu Projesi - 2. Kısım	30 478	2 414	2 350	96.0
- Arıtma Tesisi		8 150	8 112	97.0
- Acil Pompa Rehabilitasyonu		5 440	5 439	100.0
- 3. Kısım İsale Hattı		18 520	18 520	80.0
Şırnak İçmesuyu Projesi	12 525	8 762	8 761	93.0
TOPLAM	57 480	57 980	58 212	

Adıyaman İçmesuyu Projesi: İsale Hattı 1. kademe inşaatında çalışmalara devam edilmiştir.

Batman İçmesuyu Uygulama Projesi: Uygulama projeleri onaylanmış ve ihale edilmiştir.

Siirt İçmesuyu

- İçmesuyu- 2. Kısım (Kayabağlar, Aydınlar, Atabağı, Kurtalan İsale Hattı): D1 İletim Hattında yaşanan sorun Siirt Telekom İl Müdürlüğü'ne ait fiber optik kablo hattının farklı bir güzergaha alınması ile çözülmüştür. Ancak, D1 İsale Hattında 800 m'lik boru döşeme işi kamulaştırma nedeniyle tamamlanamamaktadır.
- 3. Kısım İsale Hattı: Çalışmalara devam edilmiştir.
- Arıtma Tesisi: Çalışmalara devam edilmiştir.
- Acil Pompa Rehabilitasyonu: Çalışmalar **tamamlanmıştır.**

Şırnak İçmesuyu Projesi: Kazı-imalat çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

AG.4.5. Atıksu şebekeleri iyileştirilecek ve geliştirilecek, atıksu arıtma tesisleri yapılacaktır.

BELEDİYELER

GAP Eylem Planında Belediyeler sorumlu kuruluş olarak belirtilmiştir. Ancak bu sorumluluklarını yerine getirecek herhangi bir ödenek tahsis edilmediği için faaliyetlerini

gerçekleştirememektedirler. Ayrıca, Belediyeler, GAP Eylem Planı kapsamında sorumlu oldukları eylemleri gerçekleştirecek nitelikli personele de sahip olmadıklarını dile getirmişlerdir.

AG.4.6. Bölgesel entegre katı atık yönetimi tesisleri yapılacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı: GAP İdaresi ile Kilis Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Belediye tesisin toprak işlerinin % 80'ini kendi imkanlarıyla tamamlamıştır.

2009'un 3. çeyreğinde ise; Belediyesi kalan ikmal işinin ihalesini yapmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalamış ve firma inşaat çalışmalarına başlamıştır. 2009 yılı ödeneği olan 1.6 milyon TL'nin tamamı harcanmıştır. İnşaatın 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır

Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı: Araban, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinin atıklarının depolanacağı tesisin yapım çalışmaları, İdare ile Nizip Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında yürütülmektedir.

2009'un 3. çeyreğinde Belediyesi işin ihalesini yapmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalamış ve firma inşaat çalışmalarına başlamıştır. 2009 yılı ödeneği olan 1.3 milyon TL'nin tamamı harcanmıştır. İnşaatın 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır

AG.4.7. Devam eden OSB projeleri tamamlanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

GAP Eylem Planında tamamlanması öngörülen projeler Yatırım Programı'nda yer almaktadır.

2009 Yılı Yatırım Programında Yer Alan OSB Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı Revize Ödeneği	2009 Yılı 4. Dönem Harcama	Toplam Fiz.Ger. (%)
Adıyaman Besni OSB	1 500	104	43	
Adıyaman Gölbaşı OSB	2 000	2 000	971	İnş.: 59 Bağ.Yol.: 85
Asıyaman Kahta OSB	500	2 604	2 603	
Adıyaman Mrk.Tevsii + ArıtmaOSB (125 ha)	300	50	-	
Batman Mrk. Tevsii OSB (12 ha)	265	65	-	
Diyarbakır Mrk. Besi OSB(187 ha)	3 725	1 539	1 326	11,0
Gaziantep Merkez Arıtma II. Kad.	14 870	14 870	14 493	95,0
Gaziantep Mrk. Besi OSB (460 ha)	5	5	-	
Kilis Merkez Tevsii OSB (300 ha)	300	135	-	
Şanlıurfa Merkez II OSB (1170 ha)	9 280	10 931	6 819	A.Yapı:74 Arıtma:43
Şanlıurfa Birecik OSB (200 ha)	5	5	-	
Şırnak Cizre OSB (100 ha)	1 000	1 000	57	Et.Pr.: 72
TOPLAM	33 750	33 308	26 312	

GAP Bölgesi'nde toplam 12 adet OSB bulunmaktadır. Bunların 3 tanesi 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır.

- Gaziantep Merkez IV OSB
- Nizip OSB ve
- Şırnak Merkez OSB

2009 Yılı Yatırım Programında yer alan 12 OSB projesinden 3'ü yeni projedir ve yer seçimleri yapılmıştır.

- Adıyaman Merkez Tevsii OSB (125 ha),
- Batman Merkez Tevsii OSB (12 ha)
- Kilis Merkez Tevsii OSB (300 ha)

Adıyaman

- Besni ve Kahta OSB'leri proje aşamasındadır.
- Gölbaşı OSB: Altyapı inşaat ihalesi yapılmıştır.
- Merkez Tevsii + Arıtma OSB (125 ha) proje aşamasındadır.

Batman

- Merkez Tevsii OSB (12 ha) sicil almıştır.

Diyarbakır

- Merkez Besi OSB'nin altyapı ihalesi 02.12.2008 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 11 düzeyindedir.

Gaziantep

- Merkez Arıtma II. Kademe inşaat ihalesi 06.11.2008 tarihinde yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 95'tir.
- Merkez Besi OSB'nin yer seçimi tamamlanmış ve sicil almıştır.

Kilis

- Merkez Tevsii OSB (300 ha) sicil almıştır.

Şanlıurfa

- Merkez II OSB Türkiye-AB Mali işbirliği çerçevesinde yapılmaktadır. Altyapı ve atıksu arıtma tesisi proje ve inşaat ihalesi yapılmıştır. Altyapı inşaatında fiziki gerçekleşme % 74, arıtma tesisinde % 43'tür
- Birecik OSB'nin yer seçimi tamamlanmıştır.

Şırnak

- Cizre OSB'de etüd-projenin fiziki gerçekleşmesi % 72 düzeyindedir.

AG.4.8. Tevsii OSB projelerinin altyapıları tamamlanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Planda yer alan 3 adet tevsii projenin yer seçimi yapılmış ve 2009 yılı Yatırım Programına alınmıştır.

AG.4.9. Devam eden KSS projeleri tamamlanacaktır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Planda tamamlanması öngörülen KSS projeleri Yatırım Programında da yer almaktadır. 4 adet KSS 2008 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır:

- Adıyaman-Besni KSS
- Kilis Yeni KSS - (250 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 150 işyerinden 36'sının üstyapı inşaat ihalesi 13.08.2009 tarihinde yapılmıştır.)
- Gaziantep - Nurdağı KSS
- Şırnak 73 KSS (100 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 50 işyeri ise proje aşamasındadır.)

2 adet KSS 2009 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır:

- Batman Ek KSS
- Şanlıurfa Birecik KSS (202 işyeri)

2009 Yılı Programında Yer Alan KSS Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	2009 Yılı Yatırımı	2009 Yılı 4. Dön. Harca.	Toplam Fiz.Ger. (%)
Adıyaman Kahta KSS (150 işyeri)	2 695	933	
Adıyaman II. Kısım KSS (94 işyeri)	700		
Batman Ek KSS	5 595	3 769	Ü.yapı:100 A.Yapı:100
Gaziantep Demir Doğramacılar KSS (219 işy)	300	-	
Kilis Pekmezçiler ve Helvacılar KSS	5	-	
Kilis Yeni KSS	700	39	
Şanlıurfa Birecik KSS (202 işyeri)	5 000	3 715	Ü.yapı:100 A.Yapı:100
Şırnak 73 KSS (150 işyeri)	5	-	
Şırnak Cizre KSS (100 işyeri)	2 000	313	Ü.yapı:66
TOPLAM	17 000	8 769	

Adıyaman

- Kahta KSS(150 işyeri): 80 işyerinin üstyapı inşaatında fiziki gerçekleşme % 87, 70 işyeri üstyapı inşaatında ise % 25'tir.
- Adıyaman II. Kısım KSS proje aşamasındadır.

Gaziantep

- Demir Doğramacılar KSS (219 işyeri) yeni projedir. İnşaat bölgenin kendi imkanları ile yapılmaktadır.

Kilis

- Pekmezçiler ve Helvacılar KSS'nin yer seçimi tamamlanmış olup proje aşamasındadır.
- Kilis Yeni KSS'de 250 işyerlik altyapı ve üstyapı inşaatı tamamlanmıştır. 150 işyerinden 36'sının üstyapı inşaat ihalesi 13.08.2009 tarihinde yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 4 düzeyindedir.

Şırnak

- 73 KSS'de 100 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 50 işyeri proje aşamasındadır.
- Cizre KSS'nin üst yapısında fiziki gerçekleşme % 66 düzeyinde gerçekleşmiştir.

4. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

4.1. TAŞRA TEŞKİLATLARI

KK.1.1. Merkezi kuruluşların bölgedeki hizmet birimlerinin kapasitesi ve niteliği yükseltilecektir.

MALİYE BAKANLIĞI

KK.1.2. İŞKUR'un bölgedeki kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.

İŞKUR

Revizyon: İŞKUR'a "...bölgedeki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi...." eylemi kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere ödenek tahsis edilmesi 23. GAP Yüksek Kurulu'nda (24 Kasım 2009) karara bağlanmıştır.

KK.1.3. GAP Bankacılık Okulu açılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Bankanın tarımsal bankacılık alanında önderliğinin devamını sağlamak, Türk tarım sektörüne katkısını artırmak, GAP Bölgesi'nin de içinde yer aldığı Güneydoğudaki birimlerinin hizmet kalitesini geliştirmek, bu kapsamda birimlerde çalışanların niteliğini artırmak amacıyla Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara'da Tarımsal Bankacılık Akademisi-GAP Bankacılık Okulu sınıf eğitimleri faaliyete geçirilmiştir.

GAP Bankacılık Okulu'nda, 2008 yılında 70 katılımcı, 2009 yılı içerisinde 266 katılımcı olmak üzere toplam 336 personele Tarımsal Bankacılık ile ilgili konularda eğitim verilmiştir.

Ayrıca, T.C.Ziraat Bankası ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliği ile Şanlıurfa'da Ziraat Odası Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile 350 adet çiftçinin katıldığı çiftçi eğitim programları düzenlenmiştir.

KK.1.4. Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) yaygınlaştırılacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GAP illerinde; kentsel ve kırsal alanlarda toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde donanım, yazılım, ağ altyapısı ve fiziksel donatıları haiz merkezler açılması ve yerel yönetimler ve yerel girişimcilerle işbirliği içinde işletilmesi planlanmıştır.

KİEM kurulumu kapsamında 1186 Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezi'ne, 227 kışlaya, 100 kütüphaneye bilgisayar ve ekipman kurulumu tamamlanmıştır. Ancak KİEM'lerle henüz uygulama gerçekleştirilememiştir.

2009 yılında Diyarbakır il genelinde 37 adet KİEM kurulmasına yönelik maliyet tespit çalışmaları yürütülmüştür.

4.2. YEREL İDARELER VE BÖLGESEL KURULUŞLAR

KK.2.1. Bölge'de Kalkınma Ajansları kurulacaktır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (DPT)

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP Bölgesi'nin tamamını kapsayacak şekilde 3 Kalkınma Ajansı'nın kuruluşu gerçekleştirilmiş; ilk Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları 22 Aralık 2008 tarihi itibarıyla yapılmıştır.

2009 Yılı İçin Öngörülen Transfer Ödenekleri

Düzyer 2 Bölgesi	Kapsadığı İller	2009 Yılı Transfer Ödenegi (TL)
TRC1	Adıyaman, Gaziantep, Kilis	14 915 419
TRC2	Diyarbakır, Şanlıurfa	18 628 951
TRC3	Batman, Mardin, Şırnak, Siirt	16 245 191
TOPLAM (3 Ajans)		49 789 561

KK.2.2. Bölge'de yer alan mahalli idarelerin hizmet kalitesi ve kapasiteleri geliştirilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KK.2.3. GAP Rekabet Konseyinin kurumsallaşması sağlanacaktır.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KK.2.4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın GAP Bölgesi'ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

“İl kontrol laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecek...” eylemi kapsamındaki faaliyetler Mardin ilinde İl Kontrol Laboratuvarı bulunmaması nedeniyle Gaziantep ilinde gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının önerisi üzerine “GAP Uluslar arası Araştırma ve Eğitim Merkezi”nin Diyarbakır'da kurulması ve Şanlıurfa ilinde kurulu bulunan GAP Toprak ve Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “GAP Sulama Eğitim Merkezi”nin

kurulması 23. GAP Yüksek Kurulunda görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Bu eylem için 2009 yılında toplam 11 milyon TL tahsis edilmiştir.

Uluslar arası Eğitim Merkezi için 3.395.000 TL ödenek ayrılmış; 3.487.000 TL harcama yapılmıştır.

İl Kontrol Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa İl kontrol Laboratuvar Müdürlükleri hizmet binası yapımı için mimari, statik, makine, elektrik projesi satın alma ihaleleri yapılmış, proje hazırlama işlemleri devam etmektedir.

2009 yılında hizmet binalarının yapımı için tahsis edilen 6.518.035 TL tutarındaki ödenek ilgili il özel idarelerine aktarılmıştır.

Diyarbakır ve Gaziantep İl Laboratuvarları için cihaz alımı gerçekleştirilmiştir.

4.3. GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

KK.3.1. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa'ya taşınmıştır.