

## **GAP EYLEM PLANI (2008-2012)**

2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmış; GAP Eylem Planı (2008-2012) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

GAP Eylem Planı kapsamında dört stratejik gelişme eksenine sahiptir:

- I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
- II. Sosyal Gelişiminin Sağlanması
- III. Altyapının Geliştirilmesi
- IV. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bu eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300'ün üzerindedir.

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan eylemleri gerçekleştirerek hedeflere ulaşabilmek için 2008-2012 döneminde, 2008 yılı fiyatlarıyla, toplam 26,7 milyar TL'lik kaynağa ihtiyaç vardır. Söz konusu kaynağın 7,3 milyar TL'lik kısmı Eylem Planı olmaksızın olağan olarak bütçe kapsamında tahsis edilecek kısımdan oluşmaktadır. Bu dönemde Eylem Planı için gereken ek finansman ihtiyacı 19,4 milyar TL olup, bu tutarın 4,9 milyar TL'lik kısmının merkezi bütçe dışından, 14,5 milyar TL'lik kısmının ise merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmüştür.

1990-2007 dönemi itibarıyla GAP'a kamu yatırım kaynaklarından yılda ortalama % 7,0 oranında pay ayrılmıştır. GAP Eylem Planı'nın uygulamaya konulmasıyla birlikte GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı % 14'lere yükselmiştir. 2011 yılında GAP Bölgesi'ndeki bütün yatırımlara yaklaşık 4,3 milyar TL kaynak ayrılmıştır.

Eylem Planı uygulamalarına 2008-2011 döneminde tahsis edilen toplam program ödeneği, 2011 yılı fiyatlarıyla, 11,7 milyar TL, revize ödenek 12,9 milyar TL, toplam harcama tutarı ise 10,5 milyar TL'dir. Dönem itibarıyla ortalama yıllık nakdi gerçekleşme program ödeneğine göre % 89, revize ödenek göre % 81'dir.

### **GAP Eylem Planı Yatırım Tahsis ve Harcamaları (2008-2011)**

Yılı	(Cari Fiyatlarla, Bin TL)			(2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)			Nakdi Gerç. (%)	
	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Yılsonu Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Yılsonu Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek
<b>2008</b>	1 898 039	1 898 039	1 588 871	2 053 528	2 053 528	1 719 032	% 84	% 84
<b>2009</b>	2 667 977	2 650 984	2 147 595	2 896 651	2 879 309	2 331 667	% 80	% 81
<b>2010</b>	3 244 794	3 791 290	3 042 991	3 432 992	4 011 185	3 219 484	% 94	% 80
<b>2011</b>	3 359 250	3 937 978	3 214 617	3 359 250	3 937 978	3 214 617	% 96	% 82
<b>TOPLAM</b>				<b>11 742 421</b>	<b>12 882 000</b>	<b>10 484 801</b>	<b>% 89</b>	<b>% 81</b>

# GAP EYLEM PLANI

## 2011 YILI SONU İZLEME RAPORU

### 1. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

#### 1.1. CAZİBE MERKEZLERİ

*EK.1.1. Cazibe Merkezleri Programı Bölge’de öncelikli olarak uygulamaya geçirilecektir.*

#### KALKINMA BAKANLIĞI (DPT)

Cazibe Merkezleri Programı uygulamasına 2008 yılında Diyarbakır’da başlanmıştır. Cazibe Merkezi Programı ile KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, girişimciliğin ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması, yerel ürünlerin ve hizmetlerin markalaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

#### Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 2008-2009-2010 Yılları Ödenek Dağılımı

Sorumlu Kurum/Kuruluş	2008	2009	2010 Yılı
Toplum Destekli Polislik Projesi	670.000	-	-
Terörle Mücadele Bilinçlendirme Projesi	1.165.000	-	-
Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi	335.000	-	-
<b>Emniyet Genel Müdürlüğü Toplamı*</b>	<b>2.170.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
KOBİ'lere Yönelik Kredi Destek Programl.	6.980.000	3.942.300	3.250.000
Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Destek. Pr.	60.000	2.445.000	1.638.000
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Diyarbakır'a Yeni Yatırımların Çekil.Pr.	400.000	-	248.800
Diyarbakır Mermer Sektörünün Geliş.Pr.	-	1.250.000	180.000
<b>KOSGEB Toplamı</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.637.300</b>	<b>5.316.800</b>
Mesleki Eğitim Programları	1.388.300	3.498.600	3.415.600
<b>İŞKUR Toplamı</b>	<b>1.388.300</b>	<b>3.498.600</b>	<b>3.415.600</b>
İpek Üretim Merkezi Projesi	1.165.350	1.497.800	695.873
İstihdam Amaçlı Sosyal Faaliyetler Projesi	1.835.790	5.037.208	6.422.512
Program Uygulama Birimi	998.952	-	-
Toplum Destekli Polislik Projesi	-	-	670.000
Suç Örgütleriyle Mücadelede Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri	-	-	1.165.000
<b>Diyarbakır Valiliği Toplamı</b>	<b>4.000.092</b>	<b>6.535.008</b>	<b>8.953.385</b>
Diyarbakır Mermer Potansiyel Alanları Belirleme Projesi	-	540.000	-
<b>Maden Tetkik ve Arama Genel Md. Top.</b>	<b>-</b>	<b>540.000</b>	<b>-</b>
Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Pr.	-	-	17.155.782
Sokak Cephe İyileş.ve Kültür Adası Projesi	-	-	10.878.200
Şanlıurfa Uygulaması Genel İdari Giderler	-	-	150.000
<b>Şanlıurfa İl Özel İdaresi Toplamı</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.183.982</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>14.998.392</b>	<b>18.210.908</b>	<b>45.869.767</b>

**DİYARBAKIR** - Cazibe Merkezleri Programı uygulamalarına 2008 yılında başlanmıştır. İlgili kurumlara 2008 yılında 15 milyon TL, 2009 yılında 18,2 milyon TL, 2010 yılında ise 17,7 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

**ŞANLIURFA** – Program uygulamalarına 2010 yılında başlanmıştır. Kültür temelli turizmin geliştirilmesi amacıyla Şanlıurfa İl Özel İdaresi sorumluluğunda Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması Projesi ile Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi'nin uygulanması öngörülmüş olup, proje uygulamalarının 2012 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2010 yılı bütçesinden toplam 28,2 milyon TL aktarılmıştır.

2011 yılı uygulamasında Karacadağ Kalkınma Ajansı proje başvuru ve kaynak aktarma sürecine dahil edilmiş ve her iki ildeki uygulamaları için Ajans'a 35,5 milyon TL tahsis edilmiştir.

## **1.2. TEŞVİK POLİTİKALARI**

**EK. 2.1. Özel sektör yatırımlarını Bölge'ye çekmek amacıyla, ülke geneli için geliştirilen teşvik sistemi GAP illerinin bölgesel ve sektörel özelliklerini de dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecektir.**

### **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI**

Bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak amacıyla, bölge illerini kademelendiren bölgesel ve sektörel nitelikli bir teşvik programı hazırlanmış olup, 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2009-2011 döneminde toplam sabit yatırım tutarı 8,7 milyar TL olan ve 33.098 kişilik istihdam öngörülen toplam 1.312 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca, 2011 yılında yabancı sermayeli 5 firmaya da teşvik belgesi verilmiş olup, 86,4 milyon TL sabit yatırım ve 230 kişilik istihdam öngörülmektedir.

### **GAP Bölgesi'ndeki Yatırımlara Yönelik Olarak Düzenlenen Teşvikler (2009- 2011)**

(Milyon TL)

İller	2009 Yılı			2010 Yılı			2011 Yılı			2009 - 2011 Dönemi Toplamı		
	Teşvik Belgesi Sayısı	İstihdam Sayısı	Sabit Yatırım Tutarı	Teşvik Belgesi Sayısı	İstihdam Sayısı	Sabit Yatırım Tutarı	Teşvik Belgesi Sayısı	İstihdam Sayısı	Sabit Yatırım Tutarı	Teşvik Belgesi Sayısı	İstihdam Sayısı	Sabit Yatırım Tutarı
Adıyaman	12	361	85	62	1 352	335	27	324	126	101	2037	546
Batman	18	870	70	27	986	79	29	540	82	74	2396	231
Diyarbakır	32	676	162	98	2 004	331	76	1.966	326	206	4.646	819
Gaziantep	89	3.588	855	176	3 884	1 214	194	4.766	2.136	459	12.238	4.205
Kilis	9	120	12	17	219	29	3	34	6,8	29	373	47,8
Mardin	44	1 602	121	91	2 329	259	44	1.059	208	179	4.990	588
Siirt	2	31	2	16	268	41	13	319	211	31	618	254
Şanlıurfa	31	589	136	112	2 502	537	60	1.791	735	203	4.882	1.408
Şırnak	9	327	34	9	196	62	12	395	485	30	918	581
<b>Toplam</b>	<b>246</b>	<b>8 164</b>	<b>1 477</b>	<b>608</b>	<b>13 740</b>	<b>2 887</b>	<b>458</b>	<b>11.194</b>	<b>4.309</b>	<b>1 312</b>	<b>33.098</b>	<b>8.680</b>

2008-2011 döneminde GAP Bölgesi'ndeki illere sağlanan enerji desteği ise yaklaşık 146 milyon TL'dir.

### **EK.2.2. Bölge'nin ihracatının artırılması için özel nitelikli programlar uygulanacaktır.**

#### **DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI**

Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmekte olan dahili pamuk denetimlerinde Ağustos 2009 tarihinden itibaren el-göz yordamı yerine "Yüksek Kapasiteli Lif Analiz Cihazları (HVI)" ile gerçekleştirilen bilimsel yöntemlere aşamalı olarak geçilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Şanlıurfa'da bir pamuk laboratuvarı kurulmuş ve alınan 2 HVI cihazı ile tek balya sistemine dayalı pamuk kontrollerine başlanmıştır.

Bölge ihracatının artırılması ve bu bölgede üretilen ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla özellikle Gaziantep'te düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlar ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programları düzenlenmektedir.

2009 yılı Mayıs ayında Gaziantep'te düzenlenen Irak Uluslararası Fuarı'na yönelik Alım Heyeti Programı'na Irak'tan 80 kurum-kuruluş temsilcisi ile Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Ürdün'den toplam 35 firma yetkilisi katılım sağlamıştır.

2010 yılı Haziran ayında kapsamı genişletilerek "Ortadoğu ve Komşu Ülkeler Fuarı" adıyla düzenlenen organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilen Alım Heyeti Programına ise 91'i Türk, 146'sı Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan ve İran'dan olmak üzere 237 firma temsilcisi iştirak etmiş olup, firmalar arası ikili iş görüşmelerinde önemli ticari bağlantılar kurulmuştur.

31 Mayıs - 3 Haziran 2011 tarihleri arasında Gaziantep'te "Expo Gateway to Middle East 6. Komşu Ülkeler Fuarı" ile eşzamanlı bir Alım Heyeti programı gerçekleştirilmiştir. Programa 300'ü aşkın Türk firmasının yanı sıra Suriye, Irak, Kuveyt, Ürdün ve KKTC'den 30 kurum ve kuruluş temsilcisi ile 304 firma yetkilisi katılmış, ikili iş görüşmelerinde önemli ticari bağlantılar kurulmuştur.

### **1.3. KOBİ DESTEKLERİ VE KÜMELENME**

#### **EK.3.1. İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.**

Bu eylemle ilgili çalışmalar ülke genelinde Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

#### **EK.3.2. GAP Bölgesi'ndeki işletmelerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla başta KOBİ'ler olmak üzere finansman imkanları artırılacak ve finansmana erişim kolaylaştırılacaktır.**

#### **HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI**

Avrupa Birliği (AB) Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamındaki paketten küçük girişimcilere mali destek sağlanmasını amacıyla SELP-II programı uygulanmaktadır. Programın temel bileşeni olarak küçük işletmelere kredi sağlayan, yapılandırılmış bir finansman fonu (EFT, European Fund for Turkey) oluşturulmuş, fon kaynaklarının küçük işletmelere kullandırılması amacıyla aracı bankalar (İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Şekerbank) seçilmiş ve söz konusu aracı bankalara belli tutarlarda kredi hatları açılmıştır.

**SELP II Kapsamında Gerçekleştirilen Kredi Kullanım Bilgileri (2009-2011)**

İller	2009 Yılı		2010 Yılı		2011 Yılı		2009-2011 Toplamı	
	Sayı	Tutar (Avro)	Sayı	Tutar (Avro)	Sayı	Tutar (Avro)	Sayı	Tutar (Avro)
<b>Adıyaman</b>	84	896.364	256	2.281.055	194	1.855.525	534	5.032.944
<b>Batman</b>	48	718.773	85	1.143.601	98	1.293.562	231	3.155.936
<b>Diyarbakır</b>	130	1.687.701	303	3.801.603	321	3.969.288	754	9.458.592
<b>Kilis</b>	42	244.314	122	826.292	153	1.103.343	317	2.173.949
<b>Mardin</b>	209	2.494.264	486	5.609.032	432	5.056.802	1127	13.160.098
<b>Siirt</b>	16	269.127	22	368.542	30	464.344	68	1.102.013
<b>Şanlıurfa</b>	119	1.541.542	274	3.225.274	269	3.430.000	662	8.196.816
<b>Şırnak</b>	88	1.150.188	137	1.782.162	142	1.851.015	367	4.783.365
<b>Toplam</b>	<b>736</b>	<b>9.002.273</b>	<b>1.685</b>	<b>19.037.561</b>	<b>1.639</b>	<b>19.023.879</b>	<b>4.060</b>	<b>47.063.713</b>

NOT: Gaziantep ilinde SELP II Projesi uygulanmamaktadır.

GAP Bölgesi'nde SELP II kapsamında 2009-2011 döneminde toplam 47 milyon Avro kredi kullanılmıştır.

**KOSGEB**

"Her Köye Bir KOBİ" projesi kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ve KGF A.Ş. arasında 17.03.2010 tarihinde Kontrgaranti Protokolü imzalanmıştır.

1 Ocak 2008 - 31 Aralık 2011 döneminde toplam 385 işletmeye 156.795.904 TL kefalet onayı verilmiş; 210.872.958 TL tutarında kredi hacmi yaratılmıştır.

**01.01.2008 – 31.12.2011 Döneminde GAP İllerine Verilen Kefalet Durumu**

İller	Firma Adedi	İşlem Adedi	Kefalet Tutarı	Verilen Kefalet İle Yaratılan Kredi Hacmi
<b>Adıyaman</b>	18	21	4.384.752	5.499.384
<b>Batman</b>	24	26	3.800.149	4.918.041
<b>Diyarbakır</b>	161	238	54.016.458	75.930.974
<b>Gaziantep</b>	150	234	78.267.338	104.117.418
<b>Kilis</b>	1	1	438.495	438.495
<b>Mardin</b>	12	19	7.175.191	9.016.235
<b>Siirt</b>	3	4	1.072.000	1.340.000
<b>Şanlıurfa</b>	14	29	7.001.522	8.812.411
<b>Şırnak</b>	2	3	640.000	800.000
<b>Toplam</b>	<b>385</b>	<b>575</b>	<b>156.795.905</b>	<b>210.872.958</b>

## ***KALKINMA BANKASI***

GAP İdaresi ile teknik işbirliği protokolü 28.03.2010 tarihinde imzalanmıştır. Özel sektör tarafından hayata geçirilebilecek yatırım konuları tespit edilerek 5 proje belirlenmiş ve fizibiliteleri hazırlanmıştır.

DİKA ile işbirliği protokolü 04.06.2010 tarihinde imzalanmıştır.

Fransız Kalkınma Ajansından sağlanan kaynaktan toptan bankacılık yöntemiyle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bulunan KOBİ'lere 2008-2011 döneminde toplam 3.385.000 Avro kredi kullanılmıştır.

Toptan bankacılık yöntemi haricinde 2008 - 2011 döneminde Batman, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde toplam 173 milyon TL kredi kullanılmıştır.

## ***ZİRAAT BANKASI***

01.01.2009-31.12.2011 döneminde 926,8 milyon TL, 49,4 milyon Avro ve 100,2 milyon Dolar ticari kredi kullanılmıştır. Kullanılan ticari kredi hacmi (kümülatif) bir önceki yıla göre 2009 yılında % 37, 2010 yılında % 54, 2011 yılında ise % 18 oranında artarken, 2008 yılına göre 2011 yılı sonunda ticari kredi kullanım artışı % 76 olarak gerçekleşmiştir.

KOBİ kredisi kullanım hacmi ise bir önceki yıla göre 2010 yılında % 50, 2011 yılında ise %16 oranında artmıştır.

2008 yılında kullanılan 296,5 milyon TL'lik tarımsal kredi ise 2011 yılı sonunda 985,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ülke genelinde kullanılan tarımsal kredilerin % 5,4'ü GAP Bölgesi'nde kullanılmıştır.

## ***HALKBANK***

2008-2010 döneminde kredisi onaylanan firmalara; 54.818.414 ABD Doları, 29.868.292 Avro ve 421.882.350 TL yatırım ve işletme kredisi kullanılmıştır.

2011 yılında;

- Kozluk (Batman) ve Suruç (Şanlıurfa) şubeleri faaliyetlerine başlamıştır.
- Yeniden yapılandırma talebinde bulunan 80 çiftçinin 1.751.000 TL'lik kredisi yapılandırılmıştır.
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynaklarından OSB ve KSS'lere yönelik olarak toplam 178.568.180 TL kredi kullanılmıştır.
- Kredisi onaylanan;
- 17 firmaya 11.566.969 ABD Doları, 5 firmaya 4.140.000 Avro Orta Uzun Vadeli Yurtdışı veya Bünye Kaynaklı Döviz Kredisi,
- Tarımsal sanayide 34 firmaya 4.419.745 TL,
- Ticari sektörde 600 firmaya 60.964.060 TL,
- İmalat sektöründe 264 firmaya 74.892.107 TL,
- Diğer sektörlerde 124 firmaya 36.864.013 TL yatırım ve işletme kredisi kullanılmıştır.
- 1255 çiftçiye toplam 22.898.000 TL'lik tarımsal kredi kullanılmıştır.

Genel Bankacılık faaliyetleri kapsamında;

- 31.12.2010 tarihi itibariyle Ticari, Kooperatif, Fon ve Bireysel Krediler dahil toplam nakdi krediler 1.817.255.012 TL iken 31.12.2011 tarihinde 892.637.455 TL artışla 2.709.892.462 TL'ye ulaşmıştır.
- 31.12.2010 tarihi itibariyle toplam gayri nakdi krediler 318.298.010 TL iken 31.12.2011 tarihinde 145.286.177 TL artışla 463.584.187 TL'ye ulaşmıştır.

***EK.3.3. KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yürütülecek bölgesel kalkınma programı kapsamında yatırım projeleri desteklenecektir.***

### **KOSGEB**

GAP EP'de 2008-2010 döneminde toplam 1225 adet işletmenin bölgesel kalkınma programından yararlandırılması ve 153 milyon TL destek verilmesi öngörülmüştür. 2010 yılı itibariyle hedef aşılmış, bölgesel kalkınma programından yararlanacak işletme sayısı 6111'e yükselmiş, kredi hacmi ise 661,3 milyon TL olmuştur. Sağlanan destekler aşağıda tabloda verilmiştir.

2010 yılı sonu itibariyle eylem gerçekleştirilmiştir. Hedef aşılmış; işletme adedi açısından % 499, kredi tutarı açısından % 432 gerçekleşme sağlanmıştır.

## GAP İLLERİNDE UYGULANAN KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMLARI DURUMU (31.12.2010)

GAP İlleri	GAP Eylem Planı ED.3.3 Rakamları		KOSGEB 1000+1000 KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Kredi Faiz Desteği (09.06.2008-31.12.2008)		KOSGEB 0 Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkar Kredi faiz Desteği(19.08.2008-31.01.2009)		KOSGEB 0 Faizli KOBİ İhracat Kredi Faiz Desteği (12.09.2008-31.01.2009)		0 Faizli İstihdam Endeksli İmalatçı Esnaf Sanatkar ve KOBİ Destek Kredi Faiz Desteği (26.11.2008-15.05.2009)		KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi (27.02.2009-31.12.2009)		0 Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi (19.10.2009-		100.000 KOBİ Destek Kredisi (02.11.2009-		Acil Destek Kredisi (20.11.2009-		GAP Bölgesi Makine Teç.Kredisi (20.11.2009-		KOBİ Destek Kredi Faiz Desteği Mevcut Durumu (Toplam)	
	İşletme Sayısı	Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan Kredi Tutarı (Milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	Kredi kullanılan İşletme Sayısı	Kullanılan kredi tutarı (milyon TL)	İşletme Sayısı	kredi tutarı (Milyon TL)
Adıyaman	75	10,00	6	1,06	33	0,84	4	0,46	43	2,24	11	2,78			306	7,55			12	2,64	439	41,60
Batman	30	4,00	8	1,93	5	0,13	7	1,05	25	1,32	5	1,36			98	2,44	2	0,20	57	13,41	216	30,83
Diyarbakır	250	30,00	14	4,08	27	0,69	10	1,50	65	3,22	24	5,66	1.660	48,31	94	2,32	4	0,40	129	31,01	2.044	114,17
Gaziantep	375	50,00	45	10,32	152	3,85	117	16,95	273	12,63	181	42,39			1.121	28,02	3	0,30	194	34,23	2.313	375,69
Kilis	45	5,00	1	0,15	5	0,13		0,00	13	0,56	0	0,00			23	0,55			7	0,79	54	7,17
Mardin	125	15,00	11	2,99	28	0,71	10	1,50	22	0,93	15	4,62			118	2,88			26	6,69	234	24,30
Siirt	37	5,00	1	0,24	12	0,30		0,00	11	0,39	3	0,41			75	1,79	9	0,57	17	3,88	129	8,59
Şanlıurfa	250	30,00	21	4,58	73	1,83	8	1,20	101	4,88	11	2,66			377	9,33			20	3,56	639	56,02
Şırnak	38	4,00	0	0,00	0	0,00			1	0,03	0	0,00			23	0,58	14	1,40	4	0,89	42	2,90
<b>TOPLAM</b>	<b>1.225</b>	<b>153,00</b>	<b>107</b>	<b>25,35</b>	<b>335</b>	<b>8,48</b>	<b>156</b>	<b>22,7</b>	<b>554</b>	<b>26,20</b>	<b>250</b>	<b>59,88</b>	<b>1.660</b>	<b>48,31</b>	<b>2.235</b>	<b>54,91</b>	<b>32</b>	<b>2,87</b>	<b>466</b>	<b>97,10</b>	<b>6.110</b>	<b>661,27</b>



## **1.4. TEKNOPARKLAR**

***EK.4.1. Bölge'nin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak, bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır.***

### ***GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ***

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan teknopark faaliyete geçmiştir.

### ***DİCLE ÜNİVERSİTESİ***

Teknopark hizmet vermeye başlamıştır.

### ***HARRAN ÜNİVERSİTESİ***

Yönetici şirket kurulmuş ve Genel Müdür atanmıştır. Teknopark faaliyete geçmiştir.

## **1.5. KÜLTÜR-TURİZM**

***EK.5.1. Kültür varlıkları korunacak ve geliştirilecektir.***

### ***KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI***

#### ***Adıyaman***

***Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Oluşturma Projesi:*** İş tamamlanmıştır. 03.03.2008 tarihinde ODTÜ ile yapılan ek protokolle proje çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından 600.000 TL kaynak sağlanmıştır. Ayrıca 2009 ve 2010 yılları için 1,7 milyon TL Adıyaman İl Özel İdaresine gönderilmiştir.

Yeni Kale Restorasyonu işi 23.09.2012 tarihinde tamamlanacaktır.

***Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Uygulama Projesi:*** 30.12.2009 tarihinde projeler onaylanmıştır.

***Nemrut Dağı, Tümülüsü ve Anıtları Çevre Düzenleme Uygulamaları:*** Hazırlık dosyası çalışmaları devam etmektedir. İş henüz ihale edilmemiştir.

***Kahta Yeni Kale Restorasyonu Proje Yapım İşisi:*** Proje işi tamamlanmıştır.

***Nemrut Hizmet Evi Yapımı:*** Ön yeterlilik ihalesi 26.04.2010 tarihinde yapılmıştır. İş bitim tarihi 28.10.2012'ye uzatılmıştır.

***Perre Antik Kenti Kazı Çalışmaları Projesi:*** Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi Proje yapım işi 21.12.2010 tarihinde ihale edilmiş ve işe başlanmıştır. 1. Aşama teslimi 06.09.2011 tarihinde yapılmıştır. Hazırlanan projenin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanması sonrası uygulamaya yönelik işlemler başlatılacaktır. Perre Antik Kenti Çevre Düzenleme uygulamalarının IPA projesi kapsamında yapılmasına karar verilmiştir.

## **Diyarbakır**

***Diyarbakır Surları'nın Onarımı ve Çevre Düzenlemesi:*** Surların tehlike arz eden bölümleri tespit edilerek onarım işlemine başlanmıştır.

- 10 Nolu Burç Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Statik Projeleri yapılması işi tamamlanmıştır.
- 26 ve 62 Nolu Burçlar Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Statik Projeleri yapımı işi tamamlanmıştır.
- 73-74 Nolu Burçlar ve 73-74-75 Nolu Burçlar Arası Sur Duvarı Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri yapımı işi tamamlanmıştır.
- 50 Nolu Burç Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri yapım işi tamamlanmış ve projeler onaylanmıştır.

***İçkale Yapıları Restorasyonu:*** Diyarbakır İçkale Adliye A Binası ile Eski Komutanlık ve Cephanelik Binaları Restorasyonu işi 19.12.2011 tarihinde tamamlanmıştır. Adliye B Binası Restorasyonu işi devam etmektedir. Projeye 4.000.000 TL ek ödenek verilmiştir.

## **Gaziantep**

***Zeugma Müzesi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi:*** Mozaik Müzesi ile Konferans Merkezi'nin yapımı, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi tamamlanmış olup 09.09.2011 tarihinde açılışı yapılmıştır.

Zeugma Arkeoloji Müzesi Teşhir Tanzimi işinin henüz ihalesi yapılmamıştır.

## **Kilis**

***Ravanda Kalesi Onarımı:*** İş 02.07.2010 tarihinde tamamlanmıştır.

## **Mardin**

***Kasımiye Medresesi ve Çevre Düzenleme Projesi:*** 04.01.2011 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır

***Antik Kentten Yeniden Yerleşime Dara Projesi:*** Dara Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı işinin ihale dosyası 17.10.2011 tarihinde Mardin Valiliği İl Özel İdaresine iletilmiştir.

## **Şanlıurfa**

***Sokak Sağlıklaştırma Projesi:*** İş, Şanlıurfa Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işinin tamamlanarak ilgili koruma Bölge Kurulunca onaylanmasını müteakip değerlendirilebilecektir.

***Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi:*** İhale yapılmış olup, iş devam etmektedir.

***Harran Kentinin Restorasyonu Projesi:*** Harran Kalesi rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat ve elektrik mühendisliği projelerinin yapımı işi tamamlanmış ve 13.07.2010 tarihinde onaylanmıştır. Restorasyon işine başlanmıştır.

**Harran Şehir Suru**'nun rölöve restitüsyon, restorasyon, inşaat ve elektrik mühendisliği projelerinin yapım işi tamamlanmış ve projeler 30.11.2010 tarihinde onaylanmıştır. Restorasyon işine başlanmıştır.

**Harran Kümbet Evler Restorasyonu:** Bu kapsamda 230 parseldeki yapının projeleri hazırlanarak uygulaması ihale edilmiş olup iş devam etmektedir. Ayrıca, 2011 yılında kamulaştırılan 15 kümbet evin restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.

**Edessa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi Yapımı:** 499.000 TL ödeneği ile birlikte 3.000.000 TL yedek ödenekten, 4.952.526 TL çeşitli projelerden aktarılmıştır.

**Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kültür Envanteri Projesi:** GAP Bölgesinde yer alan 9 ilin envanter çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

### **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi:** Çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında;

- İç Kale yukarı şehir gezi güzergâhı ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Çalışmaların ikinci döneminde öncelikle Kazı N51 bakım ve onarımı yapılmıştır.
- Envanter çalışmaları belgeleme ve tasnif işleri devam etmektedir.
- Hasankeyf'e bağlı Atafıye köyünde gerçekleştirilen yüzey araştırması tamamlanmıştır.
- Hasankeyf'in batısında yer alan İmam Abdullah zaviyesinin üzerinde kurulduğu höyük olup olmadığına yönelik sondaj çalışmalarına başlanmıştır.
- Hasankeyf merkezde kazısı yapılacak kamu arazisi kalmadığı için Hasankeyf ve çevresinde Ilısu Baraj alanından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen Suçeken Köyünden Çattepe Höyüğe kadar olan alanda yüzey araştırmasına başlanmıştır.
- Süryani yerleşim alanı ve Süryani Kilisesi'nde çalışmalara başlanmıştır.

### **VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde toplam 73 adet eski eser onarımı öngörülmüştür. 2008 -Aralık 2011 dönemi itibariyle 50 adet kültür varlığı eski eserin onarımı tamamlanmış, 11 adet eserin onarım çalışmaları devam etmektedir.

2012 yılında 66 eski eser onarımı programa alınmıştır.

**Kültür Varlığı Eski Eser Onarımları**

(Bin TL)

İli	2003-2007 Dönemi		2008 Yılı		2009 Yılı		2010 Yılı		2011 Yılı		2012 Yılı
	İş Sayı	Tutar	İş Sayı	Tutar	İş Sayı	Tutar	İş Sayı	Tutar	İş Sayı	Tutar	İş Sayı
Adıyaman	2	242	1	895	0		0		1	515	7
Diyarbakır	53	5 868	8	3 470	1	75	4	1 725	2	9 231	10
Gaziantep	22	8 414	8	1 512	1	12	4	1 810	1	611	13
Kilis	5	2 661	2	871	0		2	1 100	0	0	17
Mardin	27	6 989	0		0		1	92	0	538	4
Siirt	4	1 084	0		0		2	647	2	12 320	0
Şanlıurfa	21	2 663	2	553	1	348	3	1 768	4	4 543	15
<b>TOPLAM</b>	<b>134</b>	<b>27 891</b>	<b>21</b>	<b>7 300</b>	<b>3</b>	<b>435</b>	<b>16</b>	<b>7 142</b>	<b>11</b>	<b>27 758</b>	<b>66</b>

**EK.5.2. Bölge’de yeni turizm çekim merkezleri oluşturulacak ve mevcutlar güçlendirilecektir.**

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**

Bu eylem kapsamında illerde çevre düzenlemesi, park yapımı, yol ıslahı ve yapımı, kanalizasyon yapımı ve altyapı uygulamaları ile tanıtım çalışmaları yapılmaktadır. Uygulamalar için 2011 yılında 13.000.000 TL tahsis edilmiş olup, 10.000.000 TL de ek ödenek sağlanmıştır.

2011 yılında sağlanan 10.000.000 TL ek ödenek Şanlıurfa ilinde kullanılmıştır.

- Şanlıurfa İli Altyapı Çalışmaları: 4.600.000 TL
- Bozova Kilitli Parke Taş Döşemesi: 700.000 TL
- Birecik Fırat Nehri Kıyısı Düzenleme İşi: 4.000.000 TL
- Harran Surları Çevre Düzenlemesi İşi: 700.000 TL

**GAP İlleri 2011 Yılı Turizm Altyapı Yatırımları**

(Bin TL)

İli	Proje Adı	2011 Yılı Yatırımı
<b>Adıyaman</b>	Kanalizasyon (Kahta)	250.000
	32 Köyün Kanalizasyonu	2.000.000
	Kilitli Parketaş, Yol Düzenleme (Besni)	110.000
	Beton Parketaş, Yağmur Oluğu, Beton Prizma Taşı Döşemesi (Samsat)	250.000
	Nemrut Dağı Yolu	500.000
	Yol düzenleme	41.000
	Yol Düzenleme (Kahta)	20.000
	Yol Düzenleme (Tut)	30.000
	<b>Adıyaman Toplam</b>	<b>3.201.000</b>
<b>Batman</b>	Yol Düzenlemesi, Kilitli Parketaş (Beşiri)	60.000
	Yol düzenlemesi yapımı (Gerçüş)	50.000
	<b>Batman Toplam</b>	<b>110.000</b>

<b>Diyarbakır</b>	Kilitli Parke Taş Yapımı (Kulp, Bismil, Cüngüş, Hani, Ergani)	320.000
	Yeşil Alan Düzenlemesi (Bismil)	10.000
	Bağlar İlçesi Karacadağ Beldesi Ziyaret Yolunu Yapılması	70.000
	Eşikdüzü Göleti İle Siverek Yolu Bağlantısının Yapılması (Bağlar)	40.000
	Tarihi Sinek Çayı Kaya Altı Sığınağı Ulaşımının İyileştirilmesi (Çermik)	150.000
	Tarihi Gaban Kral Yolu (Çermik)	80.000
	Sahabe Hasan Dede Türbesi Çevre İhata Duvarı (Cüngüş)	10.000
	Turizme Açık Yaya Yolu (Cüngüş Hamamı İle Tek Kale Arası)	80.000
	Kralkızı Mağara ve Harabelerine Yol Yapılması (Dicle)	250.000
	Asur Kalesinin Alt Kısmından Baraj Kenarında Yapılacak Otoparke Döşemesi (Eğil)	200.000
	Asur Kalesi ve Baraj Gölünün Otopark Alanı Duvar Yapım İşi	100.000
	Baraj Yolu ve Asur Kalesi Işıklandırma İşi (Eğil)	50.000
	Şölen Beldesi Gürünlü Cad.Mezarlık Yolu Cad.Camii Önü ve Halı Atölyesi Önü Kilitli Parke Taş Döşemesi (Ergani)	100.000
	Zülfikil Peygamber Türbesi (Makam Dağı) Beton Yolu ve Çevre Düzenleme İşi (Ergani)	250.000
	Merani Ziyaret Yolu (Ülgen Köyü) 1.Sathı Asfalt Kaplama (Silvan)	350.000
	Kum Gölü Köyü (Murat Şenlikleri Alanı) Yolu 1.Sathı Kaplama (Silvan)	250.000
	Hamza Baba Türbesine Ait WC ve Su Şebekesi ile 3. km 1. Kat Asfalt Sathı Kaplama (Kayapınar)	250.000
	Aynkaris Suyunun Tadilatı ve Yol Düzenlemesi (Hani)	15.000
	Cafer-i Tayyar Türbesi ve Mescidinin Çevre Düzen. (Hani)	80.000
	Ambar Beldesi Kilitli Parke Döşeme (Bismil)	210.000
	Şeyh Zırav Türbesi Çevre Düzen. 1.ve 2. Kat Asfalt Yapımı	220.000
	<b>Diyarbakır Toplamı</b>	<b>3.085.000</b>
	<b>Gaziantep</b>	İçmesuyu İçin Trafo ve Aydınlatma (Altınüzüm)
Şeyh Musa Ziyaretgahı Çevre ve Peyzaj Düzen. (Altınüzüm)		75.000
Şahinbey İlçesi Eblahan Cad. Turfan Hamamı Cad. Turan Sk. Dere Kenarı Sk. A.Edip Sk.Yol,Kal.Altyapı ve Çevre Düz.İş.		3.500.000
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Düzenleme (Nizip)		25.000
Su Kaynağı ve Su Kanalı Islah Çalışmaları (İslahiye)		40.000
Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Tesisatı Yapımı		34.000
Rumkale Park Alanı ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması+WC (Seyirterası)		75.000
Kanalizasyon (Araban)		45.000
Su Kaynağı ve Su Islah Çalışmaları (İslahiye)		40.000
Yol Düzenleme (Nizip)		90.000
Park Yapımı (Nurdağı)		30.000
Rumkale Turizm Yolunun Yapılması (Toprak iş., sanat yap. vs.)		800.000
Sakçagözü Şelalesi Mesire Alanı		80.000
Çevre Düzenleme (İslahiye)		30.000
Su Kaynağı Ve Su Kanalı Islah Çalışmaları		120.000
Kültürel Etkinlikler ve Tiyatro Alanının Peysaj Düz. (Araban)		50.000

	Karapınar Su Kaynağı ve Turizm Tesisi (Araban)	50.000
	<b>Gaziantep Toplamı</b>	<b>5.159.000</b>
<b>Mardin</b>	Park Projesi (Midyat)	25.000
	Yol Düzenleme	25.000
	Sit Alanı İçinde 1.Cadde Altyapı Uygulamaları	50.000
	Konuk Evi Çevre Düzenlemesi (Kızıltepe)	40.000
	Park Projesi (Midyat)	25.000
	Bay ve Bayan WC Yapımı (Midyat)	15.000
	<b>Mardin Toplamı</b>	<b>630.000</b>
	<b>Siirt</b>	Kilitli Parketaş Döşemesi Yapımı (Baykan, Tillo, Şirvan, Kayabağlar, Gözpinar)
Kanalizasyon Yapımı (Aydınlar, Tillo, Pervari, Şirvan)		164.000
<b>Siirt Toplamı</b>		<b>409.000</b>
<b>Şanlıurfa</b>	Kilitli Parketaş Döşemesi (Akçakale, Bozova, Hilvan)	930.000
	Fırat Nehri Kıyı Düzenleme İşi	4.000.000
	Urfa Viranşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezinin Geliştirilmesi Amacıyla Urfa Eyyüpnebi Belediyesi Tarafından Yaptırılacak Olan İmar Planı Revizyonu Çalışmalarının Yaptırılması İşi İçin	100.000
	Parketaşı ve Bördör (Siverek)	50.000
	Kanalizasyon (Halfeti)	100.000
	Surların Çevre Düzenlemesi İşi (Harran)	700.000
	Şanlıurfa İli Altyapı Çalışmaları	4.600.000
	Yol Düzenlemesi (Bozava)	200.000
	Şeyh Salih Türbesi Taş Kaplama- Duvar WC Yapımı (Birecik)	30.000
	Göbekli Köyü Ebuabıt Türbesi Çevre Düzenlemesi	30.000
	Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Binası Onarımı	227.500
	Su-Kanalizasyon-Atıksu Arıtma Tesisi-Yol İyileştirme (Viranşehir)	100.000
	<b>Şanlıurfa Toplamı</b>	<b>11.067.000</b>
	<b>Şırnak</b>	Yol Düzenleme (İdil)
Park Yapımı (Güçlükonak)		50.000
<b>Şırnak Toplam</b>		<b>200.000</b>
<b>Toplam</b>		<b>23.861.000</b>

**EK.5.3. Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır.**

### **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**

GAP Bölgesi'nde Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışmasında Eko-Turizm ve Kültür Turizmi temelli bir turizm gelişimi ile İnanç Turizminin gelişimi hedeflenmiştir.

Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 çalışmasında;

- Kahta ve Midyat “Turizm Kenti” olarak belirlenmiştir.
- Şanlıurfa-Viranşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi (28.05.2009) planlama çalışmaları devam etmektedir.
- Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illeri “Marka Kent” olarak belirlenmiştir.
- Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri GAP Eko Turizm Bölgesi içindedir.
- Mardin ve Gaziantep illeri İnanç Koridoru kapsamında değerlendirilmektedir.

- Şanlıurfa Dağeteği köyü sınırlarında yer alan Germüş Kilisesi ve çevresi 23 Ekim 2011 tarih 28093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

## **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**GAP Bölgesi Turizm Master Planının Hazırlanması:** Turizm Master Planı tamamlanmış ve dağıtımı yapılmıştır.

### **1.6. DOĞAL KAYNAKLAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ**

**EK.6.1. Orman varlığı artırılacak ve barajların erozyondan korunması sağlanacaktır.**

#### **ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI**

GAP Eylem Planı kapsamında 2008-2012 döneminde;

- 6350 ha alanda ağaçlandırma,
- 10.500 ha alanda rehabilitasyon,
- 29.400 ha alanda erozyon kontrolü,
- 1650 ha alanda orman kadastro,
- 40.341.000 adet fidan üretimi yapılması öngörülmektedir.

2008 - 2011 döneminde 8.489 ha alanda ağaçlandırma, 4.493 ha alanda rehabilitasyon, 24.336 ha alanda erozyon kontrolü, 700 ha alanda mera ıslahı çalışması yapılmış ve 36.867.000 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece 48.050 hektarlık alanın 38.018 hektarında çalışmalar tamamlanmış ve % 79,1 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Fidan üretiminde ise fiziki gerçekleşme % 91,4 olmuştur. Ayrıca, 26.828 ha alanda orman kadastro çalışması yapılmıştır.

2011 yılı programının tamamı gerçekleştirilmiş, % 101 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

#### **2008-2011 Dönemi Gerçekleşmeleri**

<b>Faaliyetin Adı</b>	<b>2008-2012 Döneminde Öngörülen</b>	<b>2008- 2011 Gerçekleşmeleri</b>	<b>Fiziki gerç. (%)</b>
Ağaçlandırma (ha)	6.350	8 489	133,7
Rehabilitasyon (ha)	10.500	4 493	42,8
Erozyon Kontrolü (ha)	29.400	24 336	82,8
Mera Islahı (ha)	1.800	700	38,9
Fidan Üretimi (adet)	40.341.000	36 867 000	91,4
Çevre Düzeni Plan Yapımı	Adıyaman, Siirt, Şırnak	Devam ediyor	

### 2008-2011 Döneminde Yıllar İtibariyle Geçekleşmeler

Faaliyetin Adı	2008 Yılı Gerçekleşme	2009 Yılı Gerçekleşme	2010 Yılı Gerçekleşme	2011 Yılı Gerçekleşme	2008-2011 Gerçekleşme
Ağaçlandırma (ha)	1 284	3 338	1 479	2 388	8 489
Rehabilitasyon (ha)	100	1.100	960	2 333	4 493
Erozyon Kont. (ha)	4 600	6 600	7 548	5 588	24 336
Mera Islahı (ha)	-	200	250	250	700
Fidan Ür.(Bin ad.)	8 668	10 852	9 252	8 095	36 867

### İl Bazında 2011 Yılı Gerçekleşmeleri

İller	Ağaçlandırma (ha)	Rehabilitasyon (ha)	Erozyon Kontrolü (ha)	Mera Islahı (ha)	Fidan Üretimi (000/adet)
<b>Adıyaman</b>	805	500	3 900	250	423
<b>Batman</b>	0	0	13	0	0
<b>Diyarbakır</b>	2	0	810	0	1 870
<b>Gaziantep</b>	690	1 050	160	0	396
<b>Kilis</b>	150	0	0	0	0
<b>Mardin</b>	171	783	505	0	1 346
<b>Siirt</b>	84	0	100	0	0
<b>Şanlıurfa</b>	486	0	100	0	4 060
<b>Şırnak</b>	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>2 388</b>	<b>2 333</b>	<b>5 588</b>	<b>250</b>	<b>8 095</b>

### İl Bazında 2011 Yılı Sonu Orman Kadastro Programı Gerçekleşmeleri

İli	(ha)	(TL)
<b>Adıyaman</b>	4 276	13 613
<b>Diyarbakır</b>	179	577
<b>Gaziantep</b>	12	15 950
<b>Mardin</b>	1 698	12 886
<b>Siirt</b>	0	0
<b>Şanlıurfa</b>	503	13 202
<b>Batman</b>	0	0
<b>Şırnak</b>	0	0
<b>Kilis</b>	0	0
<b>Toplam</b>	<b>6 688</b>	<b>56 228</b>

**Orman Kadastro:** GAP Bölgesinde 2011 yılı sonu itibariyle 73.000 ha alanda orman kadastro çalışması planlanmış ve 6.688 ha alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Toplamda 292.000 TL tahsis edilmiş olup, 56.228 TL'si harcanmıştır.



## **EK.6.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve kullanım yaygınlaştırılacaktır.**

### **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

- Bölge'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği (YEEV) potansiyelini irdeleyen Eylem Planı ve 10 adet pilot projenin fizibilitesi hazırlanmıştır.
- 2012 yılı Şubat ayı itibariyle projenin ikinci fazına başlanmıştır.
- Proje Yönlendirme Kurulu oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
- Kamu binalarında EV çalışmaları başlatılmıştır.
- Güneş enerjili sulama pompaları ile ilgili Komite oluşturulmuştur. (Pilot alan seçim kriterleri belirlenmiş olup, alan ziyaretleri yapılacaktır)
- Gaziantep'te Enerji Verimliliği Danışma Merkezinin oluşturulması çalışması başlatılmıştır.
- Harran Üniversitesi ile birlikte YENEV Merkezinin kurulması çalışmaları DTI (Danimarka Teknoloji Enstitüsü) ile yapılan protokol çerçevesinde devam etmektedir.

## **1.7. TARIM**

### **EK.7.1. Tarımsal üretimde verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısı geliştirilecektir**

#### **GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Şanlıurfa'da sulama eğitim merkezi kurulacaktır.
- Tarımsal örgütlenme projelerine destek sağlanacaktır.
- Organik tarım desteklenecektir.
- Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği sağlanacaktır.
- 50 büyükbaş ve üzeri hayvancılık işletmelerine destek sağlanacaktır.
- Diyarbakır ilinde GAP Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulacaktır.
- İl kontrol laboratuvarlarının kapasitesi güçlendirilecektir.
- GAP illerinde tarım danışmanlarının sayısı artırılacaktır.

#### **Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının GAP EP 2011 Yılı Yatırımları**

(Bin TL)

Eylem Adı	2011 Yılı Yatırımı	2011 Yılı Revize Ödeneği	2011 Yılı Harcaması
<b>GAP Toprak ve Su Kaynakları Tarımsal Araştırma Enstitüsü</b>	2 900	2 900	2 840
<b>Tarımsal Örgütlenme Projeleri</b>	54 460	54 460	54 460
<b>Organik Tarım</b>	500	500	489
<b>Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi</b>	63 480	63 480	60 728
<b>Hayvancılığın Desteklenmesi</b>	29 250	29 250	45 202
<b>Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi</b>	1 800	1 800	1 765
<b>TOPLAM</b>	<b>152 390</b>	<b>152 390</b>	<b>165 484</b>

**GAP Sürekli Eğitim Merkezi'nin** yapım işi ihalesi 03.05.2010 tarihinde yapılmıştır. İhaleyi kazanan firma ile 13.01.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak 20.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Haziran 2011 tarihinde ilk ihale hakkında açılan dava doğrultusunda yürütme durdurulmuştur. Hukuki süreç tamamlanmış olup, davayı kazanan ilk ihaledeki firma ile sözleşme yapılarak inşaata devam edilecektir.

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünün fiziki ve laboratuvar altyapıları 2009 yılında tamamlanarak uluslararası düzeyde hizmet verecek bir seviyeye getirilmiştir.

**Tarımsal Örgütlenme Projeleri:** 2008 - 2011 dönemi itibariyle 85 kooperatife 178.998.764 TL kredi kullandırılmıştır. Kredi tahsisi yapılan kooperatiflerden 55 tanesi tamamlanmış olup, bu kooperatiflere üye 1620 aileye 10.220 büyükbaş, 300 aileye 15.600 küçükbaş olmak üzere toplam 25.820 baş hayvan dağıtılmıştır. Ayrıca 650 aileye 325 dekar sera yapılmıştır. Uygulanan projelerle yıllık 19.500 ton süt ve 475 ton et üretimine katkı sağlanmaktadır.

#### **2011 Yılı Sonu İtibariyle Desteklenen Kooperatif Sayısı ve Destekleme Miktarları**

<b>İller</b>	<b>Kooperatif Sayısı</b>	<b>Verilen Kredi (TL)</b>
Adıyaman	1	1 899 000
Batman	-	-
Diyarbakır	12	25 984 919
Gaziantep	2	2 622 000
Mardin	2	5 377 600
Siirt	-	-
Şanlıurfa	12	17 606 681
Şırnak	3	969 800
<b>Toplam</b>	<b>32</b>	<b>54 460 000</b>

GAP illerinde 2011 yılı sonu itibariyle, toplam 32 kooperatife 54.460.000 TL kredi desteği sağlanmıştır.

**Organik Tarım:** GAP Bölgesi'nde toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede koruyarak, organik ürünlerin üretimini artırıp, üm gelir guruplarının tüketebileceği kaliteli, organik tarımsal üretimi ve gıdayı sağlamak için eğitim, yayım ve demonstrasyon çalışmaları yapılmış, organik tarım yaygınlaştırılmıştır.

- 4.056 dekar alanda organik meyve bahçesi tesis edilmiştir.
- Organik bal üretimi için 880 adet kovan dağıtılmıştır.
- Organik gübre kompost üretimi yapılmıştır.
- 520 çiftçiyle eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Toplam 1.350 da alanda tarla bitkileri (buğday, nohut, mercimek, susam) demonstrasyonu kurulmuştur.
- 7.000 da zeytin alanı ve 1.220 da diğer meyve bahçesinde organik tarıma geçiş sürecinde sertifikasyon işlemi tamamlanmıştır.

**Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı** kapsamında 2008-2011 döneminde 663 adet proje programa alınmıştır. Projelerin 412 adedi tamamlanmış, 4.719 kişi istihdam edilmiştir. Kalan projelerin 209'u devam etmekte olup, 42 adedi feshedilmiştir. 2011 yılında programa alınan 237 adet projeden 28'i ile hibe sözleşmesi imzalanmamıştır.

**Hayvancılığın Desteklenmesi:** 2009-2011 döneminde 295 adet proje programa alınmıştır. Bunlardan 17'si yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle programdan çıkarılmıştır. 48 işletme yurt dışından hayvan ithali için izin almış olup, 58 işletme ise yurt içinden hayvan temin edecektir. Talep edilen toplam hayvan sayısı 39.692'dir. 123 projenin hak edişi yapılmış, 16.333 baş hayvan alımı gerçekleşmiştir. 227 yatırımcıya 30.582 baş düve, 103 adet süt sağım ünitesi, soğutma tankı ve 91 adet inşaat için 58.938.176 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. Ödemeler halen devam etmektedir. Program sonunda 230 işletme tamamlanmış olacaktır. Bu tesislerin üretim aşamasında devamlılığın sağlanabilmesi için yeterli eğitimin verilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu işletmelerle yılda 49.735 ton süt ve 1.918 ton et üretimi öngörülmekte olup, bölgenin süt üretimine % 13 ve et üretimine % 5 katkı sağlanacaktır.

### ***GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI***

***Sulama dışı alanlarda tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler yaygınlaştırılacaktır.***

Bölge genelinde kırsal kalkınmaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Programı hazırlanmış ve 6 Nisan 2010 tarihi itibarıyla uygulamaya konulmuştur. Toplam 17 milyon TL bütçeli 74 proje hayata geçirilmiştir.

**GAP TEYAP (Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi)** projesi hayata geçirilmiştir. GAP Bölgesi'nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Proje kapsamında 9 ilde 13 konuda 187 eğitim düzenlenmiş ve toplam 3.212 çiftçi eğitilmiştir. Ayrıca, teknik elemanlar için 11 farklı konuda 13 eğitim düzenlenmiş ve toplam 1.282 teknik eleman eğitilmiştir.

**Entegre Kırsal Kalkınma Projesi:** 2011 yılı itibarıyla kırsal alanların ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla daha etkin bir şekilde analiz edilmesi, buna dayalı olarak kırsal kalkınma politikalarının yerel paydaşlarla birlikte kararlaştırılması ve uygulamaya geçirilmesinde etkinliğin sağlanmasına yönelik Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Stratejik Planlama çalışması tamamlanmıştır. Alt Bölge Belirleme Stratejik Planı Taslak Raporu hazırlanmış ve 9 ilde alt bölgeler belirlenmiştir.

### ***SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)***

**Gelir Getirici Proje Destekleri:** Kır-kent ayrımı gözetmeksizin kendi işini kurmak isteyenlere kişi başına 15.000 TL destek verilmesi uygulaması devam etmektedir. Bu kapsamda tarımsal ve hayvansal üretim ile tarımsal ve hayvansal üretimin işlenmesine yönelik projelere destek verilmektedir.

## **EK.7.2. Özel nitelikli bölgesel kalkınma projeleri uygulanacaktır.**

### **SİİRT İL ÖZEL İDARESİ**

GAP Eylem Planı'nda; Bölgede potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin en uygun koşullarda saklanması ve değerlendirilmesi için Şirvan'da 300 tonluk soğuk hava deposu yapılması öngörülmektedir. Projeye kaynak aktarılmıştır.

### **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

Eylem kapsamında “Kilis Keçisinin Yaygınlaştırılması” ve “Organik Tarım Küme Geliştirme Çalışması” 2009 yılı Yatırım Programı'na alınmıştır.

**Organik Tarım Küme Geliştirme Çalışması:** Değer Zinciri Analiz Raporu ve Küme Geliştirme Yol Haritası tamamlanmıştır. Küme Yönlendirme Kurulu, Kümelenme Girişimi Yürütme Kurulu ve 5 Çalışma Gurubu (Gıda, Tekstil, Pazarlama ve Tanıtım, Kurumsal Kapasite Geliştirme, Tarımsal Danışmanlık ve Yayım) oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Organik gıda, organik tekstil ve ekolojik turizm konularındaki proje önerilerine alan ziyaretleri yapılarak liste oluşturulmuştur. Uygulama projeleri seçim aşamasındadır. GAP Organik Portalı kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

**Kilis Keçisi Damızlık İşletmeleri Kurulması Projesi:** Kilis ilindeki hayvan popülasyonunun iyileştirilmesine yönelik olarak 9 köyde, 25 çiftçiye demonstrasyonlar kurulmuş olup 1.050 keçi ve teke dağıtılmıştır.

**Öncelikli Projeler Havuzu Oluşturulması:** Kalkınma Bankası ile teknik işbirliği protokolü 28.03.2010 tarihinde imzalanmıştır. Özel sektör tarafından hayata geçirilebilecek yatırım konuları tespit edilerek 5 proje belirlenmiş ve fizibiliteleleri hazırlanmıştır. Bu projeler:

- Bitkisel Yemelik Sıvı Yağlar, Margarin ve Yoğun Yağlar Üretim Tesisi
- Turizm Termal ve Sağlık Merkezi
- Nar Ekşisi, Pekmez ve Meyve-Sebze Kurutma Tesisi
- Dondurulmuş Meyve ve Sebze Üretim Tesisi ve
- Taş Yünü Üretim Tesisi'dir.

## **EK.7.3. Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandırılacaktır.**

### **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI**

Mayınlı Alanlar:

Gaziantep	: 15.929.776 m <sup>2</sup>
Kilis	: 11.682.441 m <sup>2</sup>
Mardin	: 45.326.447 m <sup>2</sup>
Şanlıurfa	: 57.125.555 m <sup>2</sup>
Şırnak	: 5.945.856 m <sup>2</sup>
Toplam	: 136.010.075 m <sup>2</sup> = 13.601 ha

Suriye Sınırı Mayın Temizliği Projesi'nin ihale çalışmalarına başlanmıştır. Mayınlı arazilerde alt bölge gelişme planı hazırlamak ve bir işletim modeli oluşturmak üzere GAP İdaresi ve Harran Üniversitesi çalışmalar yürütmüştür.

## 2. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI

### 2.1. EĞİTİM

#### MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

#### Milli Eğitim Bakanlığının 2011 Yılı GAP Bölgesi Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla, Bin TL)

	Büyük Onarım	Makine- Teçhizat	Yapım	Toplam Harcama
Adıyaman	2 188	1 374	15 222	18 785
Batman	1 199	2 972	68 617	72 788
Diyarbakır	6 072	4 331	84 131	94 535
Gaziantep	2 920	2 274	92 571	97 765
Kilis	521	419	5 243	6 183
Mardin	1 715	3 575	42 438	47 728
Siirt	1 445	1 961	15 638	19 044
Şanlıurfa	4 845	7 120	71 486	83 451
Şırnak	1 279	3 228	19 552	24 159
<b>Toplam</b>	<b>22 184</b>	<b>27 254</b>	<b>414 898</b>	<b>464 336</b>

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 yılında GAP EP kapsamındaki yatırımlarına 373,8 milyon TL aktarmayı planlamıştır. 2011 yılı sonu itibariyle büyük onarım ve makine-teçhizat dahil 464,3 milyon TL harcama yapılmıştır.

#### Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranı (2011-2012)

İller	Okul Öncesi Eğitim (%)				İlköğretim (%)				Ortaöğretim (%)			
	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012
Adıyaman	29,78	31,49	37,42	62,27	96,06	97,67	98,08	98,71	48,22	57,26	58,97	61,70
Batman	33,22	32,85	32,77	46,47	94,12	97,08	97,76	99,32	38,63	45,63	47,35	50,09
Diyarbakır	30,80	36,66	39,21	55,88	94,72	99,86	98,53	99,29	37,03	44,65	45,11	48,33
Gaziantep	23,24	24,41	25,14	45,42	97,77	99,18	99,12	99,37	46,20	53,42	54,94	56,65
Kilis	42,25	45,68	40,53	59,45	94,02	96,57	97,13	97,82	52,82	61,08	63,80	66,52
Mardin	22,75	28,60	28,51	47,07	90,68	96,11	96,78	97,81	34,73	40,70	42,71	45,18
Siirt	41,80	44,97	46,52	72,58	91,72	95,54	97,09	98,15	32,47	37,69	38,11	41,17
Şanlıurfa	21,59	63,88	67,47	66,24	91,30	96,28	97,34	98,56	25,71	32,10	34,05	37,77
Şırnak	26,79	29,50	29,64	42,49	90,67	95,69	97,02	98,43	28,32	34,29	35,28	39,26
<b>Türkiye</b>		<b>38,55</b>	<b>43,10</b>	<b>65,16</b>	<b>96,49</b>	<b>98,17</b>	<b>98,41</b>	<b>98,67</b>	<b>58,52</b>	<b>64,95</b>	<b>66,07</b>	<b>67,37</b>

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri 2011-2012

Not: Okul Öncesi Eğitimde net rakamlar alınmıştır.

#### SG.1.1. Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır.

GAP EP'de okulöncesi eğitimde 1.427 derslik yapılması öngörülmüştür. 2008-2011 döneminde 3.364 derslik yapılmış, hedef aşılmıştır. 2011-2012 öğretim yılında Siirt ve Şanlıurfa'nın okul öncesi eğitimde (beş yaş) okullaşma oranı Türkiye ortalaması olan % 65,2'nin üzerindedir. Okulöncesi okullaşma oranı Adıyaman'da % 60'ın, Kilis ve Diyarbakır'da ise % 55'in üzerine çıkmıştır.

***SG.1.2. İlköğretimde fiziki altyapı ihtiyacı giderilecek ve zorunlu eğitime devam etmeyen öğrenci kalmayacaktır.***

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde GAP Bölgesi'nde ilköğretimde 8.699 derslik ve 57.566 öğrenci kapasitesi artırımı öngörülmüştür.

İlköğretimde 2008-2011 döneminde 4.257 derslik yapılmış, % 48,9 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

2011-2012 öğretim döneminde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da ilköğretim okullaşma oranları az farkla da olsa Türkiye ortalaması civarındadır.

***SG.1.3. Ortaöğretim okullaşma oranları yüzde 90'a çıkarılacaktır.***

GAP Eylem Planı'nda 2008-2012 döneminde GAP Bölgesi'nde ortaöğretimde 2.930 derslik ve 296.723 öğrenci kapasitesi artırımı öngörülmüştür.

2008-2011 döneminde 2.516 derslik yapılmış, % 88,9 gerçekleşme sağlanmıştır. 2011-2012 öğretim yılında ortaöğretim okullaşma oranı Türkiye ortalaması % 67,3'tür. Bölge'de bu ortalamaya en yakın iller % 61,7 ile Adıyaman ve % 66,5 ile Kilis'tir. Ortaöğretim okullaşma oranı en düşük iller ise % 37,7 ile Şanlıurfa ve % 39,2 ile Şırnak'tır.

***SG.1.4. İlköğretimden ortaöğretime geçişlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılması için pansiyonların kapasiteleri artırılabacaktır.***

GAP Eylem Planı'nda Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 19.460 öğrencilik pansiyon kapasitesi artırımı planlanmıştır.

**Ortaöğretim Pansiyonları 2011 Yılı Programı**

(Bin TL)

	<b>Başlama- Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>
Adıyaman Ortaöğretim Pan. (260 E+240 K Öğr.) (TOKİ)	2008-2011	750
Batman-Sason Ortaöğretim Pans. (200 öğr.)	2007-2011	140
Batman-Beşiri Ortaöğretim Pans. (200 öğr.)	2009-2011	1 850
Batman Ortaöğretim Pansiyonu (200 öğr.)	2010-2012	1 400
Diyarbakır-Hazro Ortaöğretim Pans. (200 Öğr.)	2010-2012	1 400
Gaziantep-Şahinbey Ortaöğretim Pans.(300 Öğr.)	2009-2012	720
Gaziantep-Oğuzeli Ortaöğretim Pan. (200 Öğr.)	2011-2013	800
Kilis Ortaöğretim Pansiyonu (200 öğr.)	2008-2011	2 000
Mardin-Derik Ortaöğretim Pans. (200 öğr.)	2006-2011	161
Mardin-Ömerli Ortaöğretim Pans. (200 öğr.)	2010-2012	1 400
Mardin-Nusaybin Ortaöğretim Pans.(200 Öğ.)	2011-2013	800
Siirt-Baykan Ortaöğretim Pans.(200 Öğr.)	2010-2012	1 400
Şanlıurfa-Siverek Ortaöğretim Pan.(300 Öğr.)	2011-2013	900
Şırnak-İdil Ortaöğretim Pansiyonu (240 Öğr.)	2007-2010	1 000
Şırnak-Uludere Ortaöğretim Pans.(200 Öğr)	2010-2012	1400
Şırnak-Silopi Ortaöğretim Pans. (300 Öğr.)	2011-2013	900
Milli Piyango (GAP illeri)	2011-2011	591
<b>Toplam</b>		<b>17 612</b>

2008-2011 dönemi itibariyle lise ve dengi okullar bünyesinde yapılan pansiyonlar da dâhil olmak üzere 9.740 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı gerçekleştirilmiş, % 50 gerçekleşme sağlanmıştır. 3.640 öğrencilik pansiyon yapımı 2012 yılı programındadır.

**SG.1.5. Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.**

### **ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen – Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası'nın tamamlanması öngörülmüştür.

#### **Adıyaman Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Proje Adı</b>	<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	200	350	102
Kampus Altyapısı	2008-2011	2 500	790	736
Derslik ve Merkezi Birimler	2008-2013	8 000	18 865	17 712
Muhtelif İşler	2010-2010	4 088	3 998	2 239
Lojman ve Sosyal Tesis	2010-2011	2 300	3 807	3 247
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2009-2011	3 000	3 000	3 000
<b>TOPLAM</b>		<b>20 088</b>	<b>30 810</b>	<b>27 036</b>

**Kampüs Altyapısı:** Çalışmalar devam etmektedir.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Fen-Edebiyat Fakültesi ve Gölbaşı M.Y.O binaları yapılmakta olup 2011 yılı sonuna kadar geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.

**Lojman ve Sosyal Tesisler:** 54 daireli lojman ile Turizm ve Otelcilik Uygulama oteli yapılmaktadır. 2011 yılı içerisinde lojmanların geçici kabulü yapılmış olup, uygulama otelinin geçici kabulünün ise yılsonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı:** Büyük oranda tamamlanmıştır.

## **BATMAN ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik –Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

### **Batman Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Proje Adı</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2011-2011	300	300	204
Kampüs Altyapısı	2009-2012	3.000	3.000	284
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	8.500	8.500	4.055
Muhtelif İşler	2010-2010	2.700	2.700	2.296
Lojman ve Sosyal Tesisler	2010-2011	1.500	1.500	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2011	1.500	2.700	418
<b>Toplam</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7257</b>

**Kampüs Altyapısı:** Yerel alan ağı, telefon santrali tamamlanmıştır. Merkez Kampus aydınlatma ve güvenlik kamera sistemleri yapım işi devam etmektedir. Kuyubaşı Kampus altyapısının ikinci ihalesi 18 Kasım 2011 tarihinde yapılmıştır.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Merkezi Yemekhane ve Kütüphane'nin yapım işleri devam etmektedir. Kafeterya ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin projeleri tamamlanmış, ihale çalışmalarına başlanmıştır.

**Lojman ve Sosyal Tesisler:** Projeler tamamlanmış olup, ihale çalışmalarına başlanmıştır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı:** Projeler tamamlanmış olup ihale çalışmalarına başlanmıştır.

## **DİCLE ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde devam eden Eğitim Fakültesi, Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi, Yeni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Öğrenci Merkezi tamamlanacaktır.

### **Dicle Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Proje Adı</b>	<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2011-2011	100	100	44
Merkezi Kütüphane ve Kongre Bin.	1991-2011	2	4.834	4.830
Kampüs Altyapısı	1998-2012	1.500	2.005	2.005
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	13.298	17.798	17.797
Muhtelif İşler	2011-2011	2.500	5.067	4.105
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2011	3.700	3.700	2.393
<b>Toplam</b>		<b>21.100</b>	<b>33.504</b>	<b>31.174</b>



**Merkezi Kütüphane ve Kongre Binası:** Kongre binası ve kütüphane binası tamamlanmıştır.

**Kampüs Altyapısı:** Doğalgaz, su, kanalizasyon, data, elektrik, telefon işleri ile çevre tanzim işleri yapılacaktır.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bina ve çevre tanzimi tamamlanmıştır. Donanım tamamlandıktan sonra hizmete açılacaktır. Bismil M.Y.O'nun kaba inşaatı tamamlanmış, ince işler devam etmektedir. Diyarbakır M.Y.O yer teslimi yapılmış olup, inşaatla başlanmıştır.

## **GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde eğitim ekseninde devam eden Diş Hekimliği ve Mimarlık Fakülteleri, Yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Uygulamalı Teknik Birimler MYO tamamlanacaktır.

### **Gaziantep Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2011 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2011 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2011-2011	100	150	146
Derslik ve Merkezi Birimler (*)	1998-2012	13.898	24.348	23.260
Kampüs Altyapısı (Nizip)	1991-2012	1.000	1.000	993
Muhtelif İşler	2010-2010	4.237	7.190	4.005
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2013	1.000	1.000	1.000
Toplam		<b>20.235</b>	<b>33.688</b>	<b>29.404</b>

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Araban Meslek Yüksekokulu, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Atölye Binası ve İşletme Müdürlüğü Atölyelerinin inşaatları tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi, Kongre Kültür Merkezi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve Merkezi Yemekhane inşaatları devam etmektedir.

#### **Fiziki Gerçekleşme:**

- Diş Hekimliği Fakültesi: % 95
- Kongre ve Kültür Merkezi: % 45
- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası: % 25
- Merkezi Yemekhane: % 5
- Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu: % 20

## **HARRAN ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde devam eden Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Rektörlük Binası tamamlanacaktır.

### **Harran Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Proje Adı</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2011-2011	100	100	36
Kampus Altyapısı	1994-2012	5.300	8.000	2.406
Derslik ve Merkezi Birimler	2011-2012	9.598	9.598	-
Muhtelif İşler	2009-2010	3.097	3.000	2.791
Yük. Başarılı Bilgi İşlem Arş.Mrk.	2010-2010	530	530	116
<b>Toplam</b>		<b>18.625</b>	<b>21.228</b>	<b>5.349</b>

**Kampus Altyapısı:** Yerleşke içerisinde bulunan yapıların ihtiyacı olan yol, su, elektrik, atık suyu, yağmur suyu, merkezi ısıtma, doğalgaz hattı ve dönüşümü, çevre düzenleme peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Merkezi Derslik ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. Merkezi Kütüphane ihale işlemleri devam etmektedir.

## **KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen – Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

### **Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Eylem / Proje Adı</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	400	400	-
Kampüs Altyapısı	2009-2012	2.500	2.500	552
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	8.098	9.598	5.825
Muhtelif İşler	2010-2010	3.000	3.000	1.653
Lojman ve Sosyal Tesis	2010-2010	2.000	2.526	2.526
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	1.193	1.193	-
<b>Toplam</b>		<b>17.191</b>	<b>19.217</b>	<b>10.556</b>

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:** Çevre düzenlenmesi için ihale yapılmış olup, iş devam etmektedir.

**Kampüs Altyapısı:** Galeri inşaatı 2010 yılında % 100 tamamlanmıştır. Isı santrali proje aşamasında devam etmektedir.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Rektörlük binası inşaatı devam etmektedir. Mühendislik Mimarlık Fakültesi hizmet binası ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözleşme imzalanmıştır.

**Muhtelif İşler:** Üniversite ihtiyaçları olan mefruşat malzemeleri alımları devam etmektedir. Kitap alımı için üniversitenin ihtiyaçları belirlenmiş olup, alımlar yapılmıştır.

**Lojman ve Sosyal Tesisler:** 36 dairelik lojman inşaatı bitirilmiştir. Yeni 36 dairelik lojmanın ihalesi yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 35'tir.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı:** Bina projesi çizilmiştir. İhale aşamasına gelinmiştir.

### **MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

#### **Mardin Artuklu Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Eylem / Proje Adı</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2011-2011	300	725	587
Kampüs Altyapısı	2009-2012	3.000	5.940	4.980
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	7.500	18.545	12.548
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2013	3.000	3.000	-
Muhtelif İşler	2011-2011	2.200	3.050	2.879
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2013	1.200	1.200	-
<b>Toplam</b>		<b>17.200</b>	<b>32.460</b>	<b>20.994</b>

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:** Merkezi Yemekhane ve Kafeterya, Kütüphane ve Öğrenci Sosyal Merkezi, Kapalı ve Açık Spor Tesisleri, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, İlahiyat Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isı merkezi ve trafoların projeleri tamamlanmıştır.

**Kampüs Altyapısı:** Kampüs alanında yapımı devam eden 1000 tonluk ana su deposu ve terfi istasyonu inşaat işi tamamlanmıştır. 1. Etap kampüs altyapısı inşaatı devam etmekte olup fiziki seviyesi % 15'dir.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Merkezi derslikler (C-D Blokları) tamamlanmıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin fiziki gerçekleşmesi % 93, Konferans Salonu'nun ise % 47'dir.

**Lojman ve Sosyal Tesisler:** İhale aşamasındadır.

**Muhtelif İşler:** Makine-teçhizat alımı, yazılım ve yayın alımı yapılmıştır. Büyük onarım kapsamında Tekke Medresesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne dönüştürülmesi onarım işi yapılmaktadır. Büyük onarım kapsamında ihalesi yapılan Şahtana Konağının (Eski PTT binası) turizm işletmeciliği ve otelcilik MYO uygulama oteline dönüştürülmesi restorasyonu işi fiziki gerçekleşmesi % 5 olmuştur.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı:** İnşaat işi ihale aşamasındadır.

## **SIİRT ÜNİVERSİTESİ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Merkezi Yemekhane, Kütüphane ve Hizmet Binası tamamlanacaktır.

### **Siirt Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları**

(Bin TL)

<b>Proje Adı</b>	<b>Başlama Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcaması</b>
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2011-2011	200	200	17
Kampüs Altyapısı	2009-2012	3.000	6.500	6.834
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	7.800	15.300	8.617
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2011	2.498	3.598	686
Muhtelif İşler	2011-2011	2.500	2.500	1.208
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2012	1.200	1.200	-
<b>Toplam</b>		<b>17.198</b>	<b>29.298</b>	<b>17.362</b>

**Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:** Merkez Laboratuvar binasının mekanik ve elektrik projesi çizim işi yapılmıştır.

**Kampüs Altyapısı:** 08.09.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan kampüs alanı çevre ihata duvarı ve koruma çiti yapımı tamamlanmıştır. 10.01.2011 tarihinde inşaatına başlanan Kampüs altyapısı 1. etap inşaatı yapım işinin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı imalatları bitmiştir.

**Derslik ve Merkezi Birimler:** Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaatına başlanmıştır. A, B ve C blokların kaba inşaatı tamamlanmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi yapım işine 15.07.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır.

**Lojman ve Sosyal Tesisler:** 35 dairesel lojmanın geçici kabulü 23.09.2010 tarihinde yapılmıştır. İki bloktan oluşan sosyal tesisin yer teslimi 24.01.2011 tarihinde yapılmış ve inşaatına başlanmıştır.

**Muhtelif İşler:** Eğitim kampüs alanı ve spor alanı onarımı yapılmıştır. Siirt M.Y.O. makine laboratuvarı için cihaz, büro ve işyeri malzemeleri, bilgisayar yazılımları ve bir otobüs alınmıştır.

**Merkezi Araştırma Laboratuvarı:** Henüz başlanmamıştır.

## ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde Şırnak Üniversitesinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

### Şırnak Üniversitesi 2011 Yılı Eğitim Yatırımları

(Bin TL)

Eylem / Proje Adı	Başlama Bitiş Tarihi	2011 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2011 Yılı Harcaması
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2010-2010	300	950	490
Kampüs Altyapısı	2009-2012	1.500	1.500	1.500
Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2012	5.700	6.072	6.072
Lojman ve Sosyal Tesisler	2009-2012	5.000	5.000	5.000
Muhtelif İşler	2010-2010	2.500	2.736	2.319
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2010	1.200	1.200	-
<b>Toplam</b>		<b>16.200</b>	<b>17.458</b>	<b>15.381</b>

Eski kampüs alanı jeolojik zemin etüdlerinin olumsuz sonuç alınmasından dolayı DPT tarafından onaylanmamıştır. Yeni belirlenen kampüs alanında zemin etüdü yapılarak onay alınmış olup TOKİ ile ön protokol imzalanmıştır.

#### **SG.1.6. Yurt sayısı ve kapasitesi artırılacaktır.**

#### **YURT-KUR**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde toplam 4.000 öğrencilik 5 yurt inşaatının tamamlanması öngörülmüştür: Adıyaman'daki 1.000 kişilik öğrenci yurdu ile Batman, Kilis, Mardin ve Siirt illerinde 750'şer kişilik öğrenci yurtları tamamlanacaktır.

### Yurt Kur 2011 Yılı Yatırımları

(Bin TL)

Proje Adı	Baş.-Bitiş Tarihi	2011 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2011 Yılı Harcaması
Adıyaman (1.000 kişilik)	2006-2011	2 950	2 950	2 950
Adıyaman/Besni	2011-2012	125	125	0
Batman (750 kişilik)	2009-2012	850	850	850
Diyarbakır (1.000 kişilik)	2009-2012	4 700	8 725	8 725
Gaziantep-Nizip (500)	2008-2012	3 000	4 000	4 000
Gaziantep (1.000 kişilik)	2009-2012	4 700	6 700	6 700
Gaziantep Gazikent (300)	2009-2012	3 000	5 000	5 000
Kilis (750 kişilik)	2009-2012	2 400	4 400	4 400
Mardin (750 kişilik)	2009-2012	250	250	250
Siirt (750 kişilik)	2009-2012	250	1 250	1 250
Şanlıurfa	2011-2013	125	373	373
Şanlıurfa/Birecik	2011-2013	125	1	
Şırnak Öğrenci Yurdu	2008-2012	2 000	2 000	2 000
<b>Toplam</b>		<b>24 475</b>	<b>36 500</b>	<b>36 498</b>

**Adıyaman Öğrenci Yurdu** hizmete açılmıştır. Besni Öğrenci Yurdu için arsa tahsis çalışmaları devam etmektedir.

**Batman Öğrenci Yurdu:** 25.04.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 15.09.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.

**Diyarbakır Öğrenci Yurdu:** 14.01.2011 tarihinde işe başlanılmıştır

**Gaziantep Öğrenci Yurdu Etüd-Proje:** 02.03.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.

**Nizip Öğrenci Yurdu:** 30.11.2010 tarihinde işe başlanılmıştır.

**Gazikent Öğrenci Yurdu:** 07.06.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.

**Kilis Öğrenci Yurdu:** 01.03.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.

**Mardin Öğrenci Yurdu:** 05.09.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır.

**Siirt Öğrenci Yurdu:** 23.03.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.

**Şanlıurfa Öğrenci Yurdu:** Arsa hukuki belgeleri gelmiş olup, proje çalışmalarına başlanacaktır.

**Birecik Öğrenci Yurdu:** Arsa tahsis çalışması devam etmektedir.

**Şırnak Öğrenci Yurdu:** Arsa temin edilmiş olup, arsa hukuki bilgileri temin edilmiştir.

## **2.2. İSTİHDAM**

**SG.2.1. İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.**

**SG.2.2. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.**

**SG.2.3. İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.**

**SG.2.4. İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.**

### **TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)**

**GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;**

- İşgücü yetiştirme programları yaygınlaştırılacak ve bu programların etkinliği artırılacaktır.
- Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri etkin biçimde verilecektir.
- İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmak amacıyla mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak ve daha etkin hale getirilecektir.
- İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uygulanacaktır.

İŞKUR'un düzenlemiş olduğu programlardan 2008 yılında toplam 4.644 kişi yararlanmış iken 2009 yılında bu sayı 25.086 kişiye yükselmiştir. 2010 yılında düzenlenen aktif işgücü kurs ve programlarına 25.420 kursiyer katılmıştır. 2011 yılında ise 1.292 kurs açılmış ve bu kurslara 42.718 kişi katılmıştır.

2008-2011 döneminde düzenlenen aktif işgücü programlarına toplam 97.868 kursiyer katılmıştır.

**SG.2.5. Mesleki eğitim programları ile işgücü piyasası arasındaki uyum düzeyi tespit edilerek söz konusu programlar güncellenecektir.**

## **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler derlenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda eleman ihtiyacı duyulan meslekler ile açılması gereken meslek alanları ortaya çıkmıştır.

### **Eleman İhtiyacı Duyulan Meslekler:**

- Tahıl, irmik, makarna, çikolata ve yağ üretimi
- Taş, mermer oymacılığı, altın-gümüş ve bakır işlemeciliği
- Halı üretimi,
- İplik, konfeksiyon makine bakım ve onarımı
- Oto motor tamirciliği
- Dizayn ve model tasarım
- Doğalgaz, elektrik, elektronik

### **Açılması Gereken Meslek Alanları:**

- Organik tarım ve seracılık
- Yağ endüstrisi
- Lojistik ve ulaştırma
- Elektrik elektronik
- Çocuk gelişimi
- Büro yönetimi ve sekreterlik
- Sigortacılık
- Bilgisayar teknolojisi ve program
- Soğutma ve iklimlendirme

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) tamamlanmıştır.

Mesleki Teknik Orta Öğretim Kurumlarında uygulanan **46 alana ait öğretim programları güncelleme çalışmaları tamamlanmış, Çerçeve Öğretim Programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayına sunulmuştur.**

Revize edilen programlara paralel olarak eğitim dokümanları da güncellenerek internet sitesinde yayınlanmıştır.

**SG.2.6. Bölge üniversitelerinde Bölge'nin ihtiyaçlarına uygun yeni eğitim birimlerinin açılmasına öncelik verilecektir.**

## **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI**

GAP Eylem Planı'nda, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Mühendislik Fakültesi kurularak Petrol Mühendisliği Bölümü ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun açılması planlanmıştır.

### **2010 yılında Kurulan Okullar**

- Adıyaman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
- Batman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
- Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurulmuştur.

YÖK'ün teklifi üzerine DPT, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığında olumlu görüş alınarak Başbakanlığa sunulan **Kararname Taslağında Olanlar:**

- Adıyaman Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi (Petrol Mühendisliği)
- Eczacılık Fakültesi
- Yabancı Diller Yüksek Okulu
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

### **Değerlendirme Aşamasında Olanlar:**

#### **Batman Üniversitesi**

- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Yüksekokulu

#### **Mardin Artuklu Üniversitesi**

- Eczacılık Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Tıp Fakültesi

**SG.2.8. Meslek edindirme alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır.**

## **KALKINMA BAKANLIĞI**

**SODES PROGRAMI:** Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı DPT ve Valiliklerin işbirliğiyle yürütülmektedir.

2008 yılında toplam bütçesi 42 milyon TL tutarında olan 398 adet proje, 2009 yılında 92 milyon TL'lik 778 adet proje, 2010 yılında 60 milyon TL tutarında olan 467 proje



desteklenmiştir. 2011 yılında ise 601 projenin desteklenmesi için 73 milyon TL ayrılmıştır. 2012 yılında desteklenecek projelere toplam 70 milyon TL tahsis edilmiştir.

### SODES Projelerinin İl Bazında Dağılımı (2008-2011)

İller	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı	Toplam (2008-2011)
Adıyaman	90	129	62	68	349
Batman	42	67	47	82	238
Diyarbakır	53	72	57	64	246
Gaziantep	37	86	77	106	306
Kilis	31	80	41	50	202
Mardin	34	111	41	52	238
Siirt	34	88	47	56	225
Şanlıurfa	67	123	73	89	352
Şırnak	10	22	22	34	88
<b>Toplam</b>	<b>398</b>	<b>778</b>	<b>467</b>	<b>601</b>	<b>2 244</b>

### SODES Projelerinin İl Bazında Finansman Durumu (2008-2011)

(TL)

İller	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı
Adıyaman	3 998 950	9 097 350	5 775 000	6 912 285
Batman	6 429 180	11 120 350	5 928 000	7 186 450
Diyarbakır	7 094 750	12 453 400	8 951 000	10 807 514
Gaziantep	2 940 820	8 770 700	9 046 000	10 903 148
Kilis	2 519 570	6 035 550	4 005 000	4 910 223
Mardin	3 074 600	9 776 200	6 354 000	7 692 881
Siirt	2 916 250	11 013 800	5 113 000	5 113 000
Şanlıurfa	8 003 080	12 852 150	9 265 000	12 145 106
Şırnak	5 022 800	10 744 800	5 560 000	6 621 427
<b>Toplam</b>	<b>42 000 000</b>	<b>91 864 300</b>	<b>59 997 000</b>	<b>72 292 029</b>

## 2.3. SAĞLIK

*SG.3.1. Bölge'nin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir.*

### SAĞLIK BAKANLIĞI

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Mevcut hasta yataklarının niteliği 1-3 kişilik oda sistemine geçirilerek artırılabilecektir.
- Devam etmekte olan projelere ilaveten 3.580 adet ek yatak kapasitesi oluşturulacaktır.
- Diyarbakır ve Gaziantep illerine birer adet fizik tedavi merkezi ve ruh sağlığı hastanesi yapılacaktır.

Sağlık sektöründe yatak sayısının artırılmasının yanısıra sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesine önem verilmekte; bu çerçevede öncelikle 2 kişilik, banyo ve tuvaleti olan

nitelikli oda sistemine geçilmektedir. 2008-2011 döneminde 2.278 hasta yatağı oluşturulmuş, 90 adet sağlık tesisi tamamlanmıştır.

### Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı Yatırımları ve Gerçekleşme Durumları

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2011 Yılı Revize Ödenek	2011 Yılı Harcama	Fiz. Gerç. (%)	Eyleme İlişkin Gerçekleştirilmiş Faaliyetler, Uygulama Sonuçları
<b>ADIYAMAN</b>					
Kahta Devlet Hast. (150 Yt.) (TOKİ)	2008-2012	3 500	3 500	99,0	İnşaat bitti. Geçici kabul aşamasındadır.
Kahta Göçeri Entegre İlçe Hast. (10 Yt.+6 D.L)	2010-2011			100,0	İnşaat bitmiştir. Geçici kabulü 02.12.2011 tarihinde yapılmıştır.
Besni Devlet Hast. (75 Yt.) (TOKİ)	2010-2013	5 000	5 000	88,0	İnşaatı devam etmektedir.
Merkez Devlet Hast. (400 Yt) (TOKİ)	2009-2013	10 000	5 000	25,0	İnşaatı devam etmektedir.
Gerger Entegre İlçe Hast. (25 Yt.)	2009-2012	1 500		53,0	İnşaatı devam etmektedir.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalık. Hast. (35 tek kişilik oda-Ek Bina)	2009-2010			100,0	Geçici kabulü 25.02.2011 tarihinde yapılmıştır.
Mrk. Atakent ASM	2011-2012	50			İhale aşamasındadır..
Mrk. Hasancık ASM	2009-2010	500		100,0	Geçici kabulü 14.04.2011 tarihinde yapılmıştır.
Samsat S.O. 8 Dai. Loj	2011-2012	320	320		Arsa çalışmaları devam ediyor.
Kahta Top.Sağlığı Mrk.	2011-2012	200	200	22,0	İnşaata başlanmıştır.
ADSM (60 ünit)	2008-2011	600	600	50,0	İkmal ihalesi 26.08.2011 tarihinde yapılmıştır.
Gerger 6 Daireli Lojman	2011-2012	230	230		
Gölbaşı 2 Nolu ASM (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				06.12.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, değerlendirme sürecindedir.
Kahta 4 Nolu ASM (prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				06.12.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, değerlendirme sürecindedir.
<b>BATMAN</b>					
Kozluk Devlet Hast. (75 Yt.)	2006-2011	1 000	1 493	100,0	Geçici kabulü 11.05.2011 tarihinde yapılmıştır.
Beşiri Entegre İlçe Hast.Ek Blok (TOKİ)	2011-2012	1 000	1 000	6,0	İhalesi TOKİ tarafından 23.06.2011 tarihinde yapılmıştır.
Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hast. (200 yt.) (TOKİ)	2011-2013	8 000			Proje çalışmalarına başlanmıştır.
Sason Aile Sağlığı Merk.10 Daire.Loj.	2011-2012	320	320		Proje çalışmalarına başlanılacaktır.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Bin.(40 Ün.)	2010-2011	2 950	2 950	95,0	08.01.2012 tarihinde geçici kabulünün yapılacağı belirtilmiştir.
Merkez 17 Nolu ASM (3 Hek.) (TOKİ) (Prefabrik)					Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Merkez 18 Nolu ASM (3 Hek.) (TOKİ) (Prefabrik)					Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Kozluk 3 Nolu ASM (3 Hek.) (TOKİ) (Prefabrik)					Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Kozluk Bekirhan ASM (3 Hek.) (TOKİ) (Pref.)					Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
<b>DİYARBAKIR</b>					
Fizik Tedavi ve	2008-2010				Proje çalışmaları devam etmektedir.

Rehab.Mrk. (255 Yt.)					Bu hastaneler ile <b>Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak</b> illerine hizmet verilecektir.
Ruh Sağ. Hast. (200 Yt.)					
Yük.Güv. Hast. (100Yt.)					
Kulp Entegre İlçe Hast. (10 Da. Loj.)	2007-2011	1 000	1 000	0	10 daireli lojmanın proje çalışmaları devam etmektedir.
Bismil Tepe Beldesi Ent. İlçe Hast. (18 Yt.)(TOKİ)	2010-2011	1 750	1 750	<b>99,0</b>	<b>İnşaat bitti. Geçici kabul aşamasındadır.</b>
Hani Entegre İlçe Hast. ait 10 Daireli Lojman	2009-2011	320	300	<b>100,0</b>	<b>İnşaat bitti. Geçici kabul aşamasındadır.</b>
Ergani Devlet Hastanesi (150 Yatak) (TOKİ)	2009-2012	4 500	9 506	<b>99,0</b>	<b>İnşaat bitti. Geçici kabul aşamasındadır.</b>
Bismil Devlet Hast. (100 Yatak) (TOKİ)	2009-2011	3 000	3 000	35,0	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
Merkez Göğüs Hastalık. Hastanesi (Prefabrik)	2010-2011				Proje aşamasındadır.
ADSM (50 Ünit)	2010-2012	3 000	5 300	45,0	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
Şirinevler ASM (3-4 Hekimlik)	2008-2011	50	50	<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 06.06.2011 tarihinde yapılmıştır.</b>
Çınar Ortaşar SO + 1-2 hekim.Loş.ASM	2011-2012				<b>Geçici kabul tarihi 09.09.2011'dir.</b>
Yolboyu ASM (3 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Bağıvar ASM (3 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Karaçalı ASM (1-2 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Ahmetli ASM (1-2 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Ovabağ ASM (1-2 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Hani-Gürbüz ASM (1-2 Hek.)(Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Projeler TOKİ'ye teslim edilmiş olup, ihale tarihi beklenmektedir.
Çermik ASM-TSM (Loşmanlı) (1-2 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Yerel Kalkınma ve Danışma Grup Başkanlığı tarafından yapılacak olup, projeler ilgili birime gönderilmiştir.
Hazro Entegre İlçe Hastanesi (10 Yatak)	2011-2013				Proje çalışmaları tamamlanmış olup, 30.11.2011 tarihinde TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Kocaköy Devlet Hastanesi'ne Bağlı Ent. İlçe Hastanesi (10 Yatak)	2011-2013				Proje çalışmaları tamamlanmış olup, 30.11.2011 tarihinde TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Silvan 120 Yataklı Devlet Hastanesi	2011-2013				Uygun arsa temin çalışmaları ve proje çalışmaları devam etmektedir.
Çınar 25 Yataklı Devlet Hastanesi (50 Yt. Kap.)					Projeler 08.06.2011 tarihinde TOKİ'ye teslim edilmiştir.
<b>GAZİANTEP</b>					
Fizik Tedavi ve Rehab. Merk. (255 Yt.)	2008-2010				Proje çalışmaları devam etmektedir.
Ruh Sağ. Hast. (200 Yt.)					<b>Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş</b> illerine hizmet verilecektir.
Yük.Güv. Hast. (100Yt.)					
Nizip Devlet Hast. Yeni Blok (100 yatak) - Acil Servis Yataklı Bölüm	2006-2011	1 500	3 092	95,0	İnşaatın kabası hayırsever bir vatandaş tarafından Haziran 2008'de tamamlanmıştır. Geri kalan kısımlar için 23.02.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaata başlanmıştır.
İslahiye Devlet Hast. (100 Yt) (TOKİ)	2007-2013	5 000	1 000	52,0	İnşaat devam etmektedir.

Şahinbey Eğitim Tipi Sağlık Ocağı	2010-2011	900				Finansman problemlerinden dolayı yatırımdan çıkarılma durumu vardır.
Ağız ve Diş Sağ.Mrk. Ek Bina (25 Ün)	2009-2010			1 065	<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 13.06.2011 tarihinde yapılmıştır.</b>
AMATEM	2011-2013				20,0	Bir hayırsever tarafından yaptırılmaktadır.
Şahinbey Mülk Sağlık Ocağı	2007- 2011				<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 14.05.2011 tarihinde yapılmıştır.</b>
Yavuzeli Süleymanobası Sağlık Evi	2010- 2011				<b>100,0</b>	<b>06.10.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.</b>
Araban Akbudak Sağ.O.+2 D.L.	2011-2011				<b>98,0</b>	<b>Geçici kabul aşamasındadır.</b>
Büyükpınar Sağlık Evi	2011-2011				<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 26.07.2011 tarihinde yapılmıştır</b>
Islahiye Merkez Sağlık Ocağı	2011-2012					Projeleri onaylanmış olup, yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmaktadır.
Yavuzeli Merk.Sağ.Oc.	2011-2012					Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
Yavuzeli B.karakuyu Sağ.Oc. + 2 Daireli Loj.	2011-2012					Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
Islahiye Yeşilyurt Sağ.Oc. + 2 Daireli Loj.	2011-2012					Proje çalışmaları tamamlanmıştır.
<b>KİLİS</b>						
Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı	2009-2011				<b>100,0</b>	Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılmıştır.
Polateli ASM (3 Hek.) (Prefabrik)	2011-2012					Evraklar TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Merkez ASM (6 Hek.)	2011-2012					12.10.2011'de ihale yapılmış olup, değerlendirme süreci devam ediyor.
<b>MARDİN</b>						
Devlet Hastanesi (300 Yatak) (TOKİ)	2010-2013	7 500			1,0	İnşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
Midyat Devlet Hast. (150 Yt.)	2006-2011	250	278		<b>100,0</b>	<b>İnşaatı tamamlanmış, 30.12.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.</b>
Nusaybin Devlet Hast. (150 yatak)	2010-2013	5 000			1,0	İhalesi 12.07.2011 tarihinde yapılmış ve inşaat başlanılmıştır.
Midyat Merkez 4 Nolu Sağ. Oc.	2010-2010				<b>100,0</b>	<b>İnşaatı tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır.</b>
<b>SİİRT</b>						
Devlet Hastanesi (300 Yt.) (TOKİ)	2011-2013	10 000	5 000	7,0		İnşaat aşamasındadır.
ADSM (20 Ün)	2008-2011	700	1 000	<b>95,0</b>		İnşaat devam etmektedir.
Kurtalan Devlet Hast. (100 Yt)	2006-2010				<b>100,0</b>	<b>Tamamlanmıştır.</b>
Baykan Ziyaret Sağ. Oc.	2009-2010				<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü yapılmıştır.</b>
Eruh Bağgöze ASM (4 Hekimlik)	2010-2011					11.10.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır.
Eruh Entegre İlçe Hast.(20 Yt.) (TOKİ)	2011-2013					Arsa çalışmaları devam ediyor.
<b>ŞANLIURFA</b>						
Ruh Sağ.Hast. (100 Yt.)	2008-2010					Proje çalışmaları devam etmektedir.
Viranşehir Devlet Hastanesi (200 Yatak)	2005-2012	500	5 451	92,0		İnşaat devam etmektedir.
Siverek Devlet Hastanesi (200 Yatak)	2009-2012	250	4 569	94,0		İnşaat devam etmektedir.
Eğitim ve Araştırma Hast. Ek Bina	2010-2012	4 000	4 000	40,0		İnşaat devam etmektedir.

Merkez Eğitim ve Araş. Hast. Yeni Blok (300 yt.) 250 yt Kadın Doğum + 50 yatak Genel Hastane)	2011-2013	8 000	18 000		Proje çalışmaları devam etmektedir. (Sayın Bakanın talimatıyla yatırımın iptal edilme durumu vardır.
Suruç Devlet Hast. Ek Bina (İdari Bina, Yemek., Mutfak ve Loj.)	2011-2012	1 000	1 000	Ek Bn.:100 Loj.: 0	06.07.2011 tarihinde yapılan ihalesi itiraz nedeniyle iptal edilmiş olup, yeni tarih beklenmektedir.
Akçakale Devlet Hast. (100 Yt.) (TOKİ)	2011-2013	1 000	500	1,0	İnşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi Revize Ek Blok Yapımı (75 Yt.)	2011-2013	1 000			Proje çalışmaları tamamlanmış olup, 13.09.2011 tarihinde TOKİ ye gönderilmiştir,
Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi	2008-2011	1 230	244	<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 03.03.2011 tarihinde yapılmıştır.</b>
Bozova Sağlık Ocağına Ait 4 Daireli Lojman İnş.	2011-2012	200	200	1,0	İhalesi 04.07.2011 tarihinde yapılmış olup, inşaata başlanılmıştır.
Siverek ADSM (20 Ünit)	2011-2012	1 500	468	15,0	İhalesi 12.07.2011 tarihinde yapılmış ve inşaata başlanılmıştır.
Harran Meydankapı ASM (4 Hekimlik)	2011-2011	400	400		04.01.2011 tarihinde ihalesi yapılmış, ancak iptal edilmiştir.
Harran Merkez ASM+TSM (5Hekimlik)	2010-2011	750	750	<b>100,0</b>	<b>İnşaat çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.</b>
Akçakale İncedere ASM (1 Hekimlik)	2010-2011	100	227	27,0	İnşaat devam etmektedir.
Suruç ASM + TSM (5 Hekimlik)	2010-2011	750	914	<b>100,0</b>	<b>İnşaat çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.</b>
Siverek Gürakar ASM (1 Hekimlik)	2010-2011	400	400	<b>100,0</b>	<b>İnşaat çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.</b>
Halfeti Yukarıgöklü ASM (1 Hekimlik)	2010-2011	200	639	<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 29.09.2011 tarihinde yapılmıştır.</b>
Bozova Deliler Köyü Sağlık Ocağı	2010-2011			<b>100,0</b>	<b>Geçici kabulü 23.07.2011 tarihinde yapılmıştır.</b>
Şanlıurfa Çocuk Hast. Hast. Prefab Ek B.	2011-2011		500	40,0	İnşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
Ceylanpınar 3 Nolu SO	2010-2011			80,0	İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
Siverek Karakoyun ASM (3 Hek.) (Pref.) (TOKİ)	2011-2012				Tüm evraklar TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Siverek Söylemez ASM (3 Hek.) (Pref.) (TOKİ)	2011-2012				Tüm evraklar TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Viranşehir Karakuzu ASM (3 Hek.) (TOKİ)	2011-2012				Tüm evraklar TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Merkez Duruca ASM (3 Hek.) (Prefabrik) (TOKİ)	2011-2012				Tüm evraklar TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Merkez Parmakkapı ASM (3 Hek.) (TOKİ)	2011-2012				Tüm evraklar TOKİ'ye teslim edilmiştir.
Merkez ASM + TSM (5-6 Hekimlik)	2012-2013				Yerel Kalkınma ve Danışma Grup Başkanlığı tarafından yapılacak olup, projeler ilgili birime gönderilmiştir.
Ceylanpınar ASM + TSM (3-4 Hekimlik)	2012-2013				Yerel Kalkınma ve Danışma Grup Başkanlığı tarafından yapılacak olup, projeler ilgili birime gönderilmiştir.
Harran ASM + TSM (3-4 Hekimlik)	2012-2013				Yerel Kalkınma ve Danışma Grup Başkanlığı tarafından yapılacak olup, projeler ilgili birime gönderilmiştir.
<b>ŞİRNAK</b>					
Cizre Merkez 5-6	2011-2012	600	300		15.11.2011 tarihinde ihalesi yapılmış

Hekimlik ASM+TSM					olup, yasal süreç devam etmektedir.
Uludere ASM (1 Hekimlik)	2010-2010	100	100		15.11.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.
Silopi ASM + TSM (3-4 Hekimlik)	2011-2012	550	300		15.11.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.
Merkez ASM + TSM (5-6 Hekimlik)	2010-2011	600	300		15.11.2011 tarihinde ihalesi yapılmış olup, yasal süreç devam etmektedir.

### **ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**Hastane İnşaatı (200 Yt.):** 1.Etap tamamlanmış olup 2.Etap inşaat ihalesi ile ilgili olarak idare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve bu nedenle iş durdurulmuştur.

### **DİCLE ÜNİVERSİTESİ**

**Acil Yardım ve Yoğun Bakım Ünitesi:** Yoğun Bakımda 68 yatak, Acilde 37 yatak olmak üzere toplam 105 yataklı ünitenin 20.12.2010 tarihinde ihalesi yapılmış, yer teslimi yapılarak inşaat başlanılmış ve kaba inşaatı bitmiştir. İnce işleri devam etmektedir.

**Kardiyoloji Merkezi İnşaatı (120 Yatak):** İnşaat çevre tanzimi ile birlikte tamamlanmıştır. Makine-teçhizat donanımı yapıldıktan sonra hizmet vermeye başlanacaktır.

### **HARRAN ÜNİVERSİTESİ**

**Devam eden 600 yataklı Üniversite Hastanesi tamamlanacaktır.**

Projeye ait işlerin kaba inşaatı ve tesisat çoğunluğu tamamlanmıştır. 2012 yılında kalan kısım için ihale yapılacaktır.

**SG.3.2. Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir.**

### **SAĞLIK BAKANLIĞI**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde 46 ambulans, 1 adet helikopter ambulans alınacaktır. Bir adet aile sağlığı merkezi, 23 sağlık ocağı, 5 adet KETEM, Diyarbakır'a 1 adet çadır hastane ve 1 adet UMATEM kurulacaktır.

HEDEFLER	GERÇEKLEŞMELER
Aile Sağlığı Merkezi	6 adet ASM tamamlanmış, 35 ASM+TSM programdadır
23 adet sağlık ocağı	35 adet sağlık ocağı ile 8 dairesel lojman tamamlanmıştır.
5 adet KETEM	9 ilde KETEM faaliyettedir.
1 adet çadır hastane	Diyarbakır'a 1 adet çadır hastane kurulmuştur.
1 adet UMATEM	Diyarbakır'da 1 adet UMATEM kurulmuştur.
46 ambulans	116 adet ambulans, 9 adet UMKE aracı dağıtılmıştır.
1 adet helikopter ambulans	Helikopter ambulans

**SG.3.3. Aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacaktır.**

Adıyaman'da başlatılmış olan aile hekimliği uygulaması 2010 yılında diğer GAP illerine de yaygınlaştırılmıştır.

## **2.4. SOSYAL HİZMET ve YARDIMLAR**

**SG.4.1. Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır (SODES Programı.)**

### **KALKINMA BAKANLIĞI**

**SODES Programı:** GAP Eylem Planı'nda yer alan Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içeren SODES Programı uygulamaya konulmuştur.

SODES Programı kapsamında;

- 2008 yılında toplam bütçesi 42 milyon TL tutarında olan 398 adet proje,
- 2009 yılında 92 milyon TL'lik 778 adet proje,
- 2010 yılında 60 milyon TL tutarında olan 467 proje desteklenmiştir.
- 2011 yılında ise 601 projenin desteklenmesi için 73 milyon TL ayrılmıştır.

**SG.4.2. SYD Vakıflarının hizmet sunum kapasitesi artırılacak ve sosyal yardımlar yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte sunulacaktır.**

### **SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM)**

SYD Vakfı personelinin kapasitesi geliştirilecektir. İlk aşamada İl SYD Vakıflarında 2'şer tane üniversite mezunu nitelikli personel istihdamı yoluna gidilecektir. Sosyal yardımlarda gelir getirici, kendi işini kurmaya yönelik proje desteklerine ağırlık verilecektir.

GAP İlleri'ndeki Merkez Vakıflarında "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" unvanıyla ikişer vasıflı personel istihdam edilmesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'nun 30.04.2008/3 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. Gelir Getirici Projeler kapsamında 2008-2011 döneminde 745 projeye 15,5 milyon TL kaynak aktarılmış, yararlanıcı sayısı 843 kişi olmuştur.

İller	Proje Sayısı	Kişi Sayısı	Aktarılan Kaynak (TL)
Adıyaman	93	360	2.697.512
Batman	29	69	692.166
Diyarbakır	388	843	7.515.449
Gaziantep	7	29	151.977
Kilis	18	37	299.510
Mardin	30	46	572.042
Siirt	27	82	770.110
Şanlıurfa	133	247	2.312.685
Şırnak	20	39	477.381
<b>Toplam</b>	<b>745</b>	<b>1 752</b>	<b>15.488.832</b>

**SG.4.3. Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin etkinliği arttırılacaktır.**

### **SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)**

GAP EP’de 2008-2012 döneminde bu eylem kapsamında 6 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi, 8 adet Sevgi Evleri Sitesi ve 7 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri yapılması öngörülmüştür.

#### **2008-2011 Dönemi Gerçekleşmeleri**

<b>Eylem Adı</b>	<b>Gerçekleşme</b>
<b>Çocuk ve Gençlik Merkezi (6 adet)</b>	2 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi ( <b>Diyarbakır ve Gaziantep</b> ) hizmete açılmıştır.
<b>Sevgi Evleri Sitesi (8 adet)</b>	<b>Gaziantep Sevgi Evleri Sitesi</b> (Erkek-50 kişi) <b>tamamlanmıştır.</b>  3 adet Sevgi Evi Yatırım Programı’ndadır: - <b>Adıyaman Sevgi Evleri Sitesi</b> (Kız-50 kişi) proje aşamasındadır. - <b>Siirt Sevgi Evleri Sitesi</b> ’nin (Erkek-60 kişi) ihalesi yapılmış olup 2012 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. - <b>Şanlıurfa Sevgi Evleri Sitesi</b> (Erkek-50 kişi) için arsa bulunamamıştır.
<b>Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (7 adet)</b>	3 adet <b>Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi</b> (Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep) <b>tamamlanmıştır.</b>  Batman BSRM’nin 2012 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Diyarbakır BSRM için arsa bulunamamıştır. Gaziantep BSRM ihale aşamasındadır Mardin BSRM 28.12.2010 tarihinde ihale edilmiş olup, 2012 yılında tamamlanacaktır.

**S.G.4.4. Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak çalışmaların nitelik ve niceliği arttırılacaktır.**

### **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

GAP EP’de 2008-2012 döneminde 1 adet ÇATOM kurulması ve 25 adet ÇATOM’un güçlendirilmesi öngörülmüştür.

2008-2011 döneminde 12 adet yeni ÇATOM açılmış olup, toplam 42 ÇATOM faaliyettedir.

ÇATOM’larda 2011 Yılı içinde Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler:

- 2011 yılında düzenli programlardan 12.497 kişi, diğer etkinlik ve hizmetlerden ise 28.159 kişi faydalanmıştır.
- İstanbul’da 15-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “5. Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi”nde 35 ÇATOM’da üretilen ürünlerin satışından 148.000 TL gelir elde edilmiştir.



- ÇATOM'larda açılan okuma-yazma kursları ile 2011 yılında 1. kademedен 1071 ve 2. kademedен 538 kişi olmak üzere toplam 1124 katılımcı okur-yazar hale gelmiştir.
- Okula yönlendirme faaliyetleri kapsamında; açık ilköğretime 1306, ilköğretime 276, açık liseye 1250, liseye 200, açık öğretim fakültesine 98, üniversiteye 30, YİBO'ya 9, dershaneye 179, anasınıfına (ÇATOM dışında) 408 kişi yönlendirilmiştir. 468 öğrenci ÇATOM'lar aracılığıyla burs almaktadır.
- Sağlık programları kapsamında verilen hizmetlerden; kısmi poliklinik hizmetlerinden 864, gezici sağlık hizmetlerinden 1668, sağlık taramalarından 3172, aşı kampanyalarından 114 kişi faydalanmıştır. Anne-çocuk destek eğitimlerinden 238, sağlık eğitimlerinden ise 1084 kişi faydalanmıştır.
- Beceri kazandırıcı programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden (biçki-dikiş, el sanatları, gözleme evi, aşçılık, takı tasarım, taş işleme, serigrafi, pastacılık, kuaförlük, kumaş boyama, ebru, kilim, keçe işleme, çocuk bakıcılığı, makine nakışları, mefruşat vb.) **5635** katılımcı faydalanmıştır.
- 2011 yılında verilen eğitim programları kapsamında; bilgisayar işletmenliği 2093, bilgisayarlı muhasebe 71, çocuk bakımı-kreş 154, diksiyon 21, İngilizce 456, psikolojik danışmalık 33 kişi olmak üzere toplam 2828 kişi katılmıştır.
- Sosyal programlar kapsamında aerobik/step 175, fitnes 71, halkoyunları, 264, gitar 118, müzik 66, bağlama 114, satranç 47, tiyatro 20 kişi olmak üzere toplam 875 kişi katılmıştır.
- Sosyal destek programları kapsamında sağlanan nakdi yardımdan faydalanan katılımcı sayısı **1808** ve yardım miktarı **279.151 TL**. Aynı yardımdan (giyim, beyaz eşya, gıda, kırtasiye, kumaş, oyuncak dağıtımı vb.) yararlanan katılımcı sayısı **8533**'dir. Banka hesabı açma, dilekçe, yönlendirme, nüfus cüzdanı çıkarılması, resmi nikah işlemleri, yeşilkart çıkarılması, kütüphane gibi sosyal desteklerden **25.793** kişiye hizmet verilmiştir.
- Kadınlara kendi işini kurmaları için inkübatörlük ve bireysel danışmanlık desteği verilmiş ve kendi işini kuran kadınların, mikro kredi/kredi olanaklarına erişimi sağlanmıştır. Bu bağlamda bireysel ya da ortaklık şeklinde **38** katılımcı tarafından **25** işyeri (Çeyiz evi, kuaför salonu, el sanatları atölyesi, tuhafıye, gelinlik mağazası, dikim evi, vb) açılmıştır.

***SG.4.5 Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.***

***SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)***

Eylem Planı'nda 4 adet Engelsiz Yaşam Merkezi açılması öngörülmüştür. İki adet Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanmış, 4 adedi yatırım programında yer almaktadır.

- Şanlıurfa ve Batman Engelsiz Yaşam merkezleri tamamlanmıştır.
- Siirt ve Kilis illerindeki merkezlerin 2012 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
- Mardin ilinde yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi için yer değişikliği yapılmış, Midyat ilçesine kaydırılmış ve 12.12.2011 tarihinde ihale edilmiştir.
- Diyarbakır'da yapılması planlanan merkez için arsa bulunamadığından Erzincan ilinde yapılması için, yatırımdan çıkarılmıştır.

#### ***SG.4.6. Gençlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanacaktır.***

GAP EP'de 2008-2012 döneminde GAP illerinde 23 Gençlik Merkezinin kurulması hedeflenmiştir.

Diyarbakır'da 2 adet, Mardin'de 1 adet olmak üzere 3 Gençlik Merkezi tamamlanmıştır. 2011 yılı Yatırım Programı'ndaki gençlik merkezlerinin yılsonu durumları aşağıda verilmiştir.

- Adıyaman Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ihalesi tamamlanmış, yer teslimi yapılmıştır.
- Kahta Gençlik Merkezi'nin yer teslimi yapılmış olup, inşaatına başlanılmıştır.
- Kilis Gençlik ve kültür Merkezi'nin proje ve zemin etüd çalışmaları devam ediyor.
- Gaziantep Gençlik ve Kültür Merkezi'nin sözleşmesi ve yer teslimi yapılmıştır.
- Siirt Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ihalesi yapılmış olup, komisyon incelemesi devam etmektedir.
- Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nin proje çalışmaları devam etmektedir.
- Siverek Gençlik Merkezi'nin ihalesi ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 80'dir.

#### ***S.G.4.7. Özellikle göçle gelen kesimler olmak üzere kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonunu ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir.***

#### ***SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)***

GAP Eylem Planı'nda 20 adet Toplum Merkezi kurulması, Toplum Merkezleri (TM) ve Aile Danışma Merkezleri (ADM)'nin yeni bir yapılanmayla daha etkin hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi öngörülmüştür.

2011 yılı sonunda 6 adet Toplum Merkezi tamamlanmıştır. Gaziantep 1 Nolu TM 2010 yılında, Adıyaman 1 Nolu TM, Gaziantep Nizip 3 Nolu TM, Kilis TM, Mardin TM, Şanlıurfa 1 Nolu (Harran) TM 2011 yılında açılmıştır.

- Adıyaman Toplum Merkezi'nin ihalesi 18.07.2011 tarihinde TOKİ tarafından yapılmış olup, uygulama aşamasındadır.
- Batman Toplum Merkezi ihale edilmiş ve yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
- Diyarbakır 1 Nolu Toplum Merkezi + Aile Danışmanlık Merkezi ile 2 Nolu Toplum Merkezi proje ve hazırlık aşamasındadır.
- Gaziantep 2 Nolu Toplum Merkezi'nin proje ihalesi yapılmıştır.
- Şanlıurfa 2 Nolu Toplum Merkezi proje ve hazırlık aşamasındadır.
- Şırnak-Cizre Toplum Merkezi TOKİ tarafından 18.10.2011 tarihinde ihale edilmiş olup, uygulama aşamasındadır.

#### ***SG.4.8. Yaşlıların sosyal hayata katılımları yoluyla yaşam kaliteleri iyileştirilecektir.***

#### ***SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK)***

GAP EP kapsamında tüm GAP illerinde Yaşlı Dayanışma Merkezleri kurulması hedeflenmiştir. 2011 yılında 2 adet Huzurevi yapımı Yatırım Programı'na alınmıştır.

Gaziantep/Nizip Huzurevi ile Şanlıurfa Huzurevi proje ve hazırlık aşamasındadır.

**SG.4.9. Özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk projeleri uygulamaları teşvik edilecektir.**

## **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

GAP Bölgesi'nde özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk proje yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmış; Microsoft, Cisco, Netron gibi bilişim devlerinin de desteğiyle Mardin'de Bilişim Akademisi kurulmuştur. Bu akademi bölgede olmayan uluslararası yetkinlikte eğitimler verilmektedir.

## **2.5. KÜLTÜR – SANAT - SPOR**

**SG.5.1. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idarelerinin bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır. (SODES Programı)**

## **KALKINMA BAKANLIĞI**

**SODES Programı** Meslek Edindirme (SG.2.8), Sosyal Hizmet ve Yardımlar (SG.4.1) ile Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler (SG.5.1) eylemlerini içermektedir. SODES kapsamında 2008 yılında toplam bütçesi 42 milyon TL tutarında olan 398 adet proje, 2009 yılında 92 milyon TL'lik 778 adet proje, 2010 yılında 60 milyon TL tutarında olan 467 proje desteklenmiştir. 2011 yılında ise 601 projenin desteklenmesi için 73 milyon TL ayrılmıştır. 2012 yılında desteklenecek projelere toplam 70 milyon TL tahsis edilmiştir.

**SG.5.2. Bölge halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin bu faaliyetlere erişimi sağlanacaktır.**

## **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**

GAP EP kapsamında devam eden Kültür Merkezlerinin tamamlanması, mevcutların güçlendirilmesi ve 13 yeni Kültür Merkezi kurulması öngörülmüştür.

- Kahta Kültür Merkezi 2008 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
- Batman, Diyarbakır, Kilis ve Mardin Kültür Merkezleri 2011 yılında hizmete açılmıştır.
- Şanlıurfa Kültür Merkezi'nin proje çalışmaları devam etmektedir.

GAP EP kapsamında yer alan Kültür Merkezi yapılarında revizyona gidilmiş ve sayı 13'e düşürülmüştür. Yerel yönetimlerce Kültür Merkezi inşaatına başlanılarak, inşaatın fiziki gerçekleşmesinin % 50 seviyesine getirilmesi durumunda Bakanlık tarafından "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yardımlarına Destek Projesi" kapsamında maddi destek sağlanabilmektedir.

**SG.5.3. Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir.**

## **GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde 31 adet spor salonu yapımı öngörülmüştür.

2011 yılı sonu itibariyle 9 adet spor salonu tamamlanmış, 10 adet spor salonu yapımı devam etmektedir. Diyarbakır 7.500 seyircilik Merkez Spor Salonu tamamlanmıştır. Ayrıca, 6 adet 500 seyircilik, 2 adet 250 seyircilik spor salonu da bitirilerek hizmete açılmıştır.

4 adet spor salonu (Şanlıurfa'da 5.000, Adıyaman'da 2.500, Mardin'de 2.000 ve Uludere'de 250 seyircilik) programdadır.

6 adet 250 kişilik spor salonu (Gerger, Çınar, Derik, Harran, Bismil, İdil) Spor Toto paylarından İl Müdürlüğü kanalıyla yapılmaktadır.

**Adıyaman – Merkez Spor Salonu** (2.500 seyirci): Yer teslimi yapılmış olup, inşaatına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 8 düzeyindedir.

**Gaziantep Merkez Sentetik Yüzeyleli Atletizm Pisti:** 2011 yılında yatırım programına alınmıştır. Yer sorunu mevcuttur. Tahsis işlemleri devam etmektedir.

**Mardin Merkez Kapalı Yüzme Havuzu:** 2011 yılında yatırım programına alınmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

**Şanlıurfa – Merkez Spor Salonu** (5.000 seyirci): Yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 67 düzeyindedir.

**Şırnak – Uludere Spor Salonu** (250 seyirci): Yer sorunu devam etmektedir.

## **BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ**

**Adıyaman Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi (1500 seyirci):** Kapalı Spor Salonu yapım işi tamamlanmıştır.

**Batman Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:** Yapım işi devam ediyor. Fiziki gerçekleşmesi % 68'dir.

**Dicle Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:** Sentetik çim halı kaplamalı, tribünlü, olimpik futbol sahası, atletizm pisti, basketbol, voleybol sahası, açık ve kapalı tenis kortları ile çevre tanzimi işleri devam etmektedir. Fiziki gerçekleşmesi % 25'dir.

**Gaziantep Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:** Yapım işi devam ediyor. Fiziki gerçekleşmesi % 54'tür.

**Harran Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:** Kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu, stadyum ve sporcu konaklama binası tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

***Kilis 7 Aralık Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:*** Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılması planlanmaktadır. Proje aşamasındadır.

***Mardin Artuklu Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:*** Açık spor alanları İnşaatı işi devam etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi % 3'tür.

***Siirt Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:*** 1000 seyirci kapasiteli olarak ihale edilmiş, 21.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır.

***Şırnak Üniversitesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi:*** Yapımı devam etmektedir.

### 3. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

#### 3.1. SULAMA

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;

- Toplam 1.060.000 ha alanın sulanabilir hale getirilmesi,
- 1013 km ana kanal inşaatının tamamlanması,
- Batman-Silvan Projesi kapsamındaki 636 km'lik ana kanal inşaatına da başlanması ve büyük bölümünün tamamlanması öngörülmektedir.

#### DSİ Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Sulama Projeleri

(Bin TL)

Proje Adı	Yer	Baş.-Bitiş Tarihi	Proje Tutarı	2010 Sonuna Kadar Tah. Harcama	GAP EP 2011 Yatırımı
Kralkızı-Dicle I.Merhale	Diyarbakır	1985-2015	2 536 387	1 329 576	200 000
Kralkızı-Dicle II. Merhale	Diyarbakır	1997-2016	523 300	1 950	12 000
Batman II. Merhale	Batman-Diyarbakır	1986-2012	730 557	543 592	105 682
Aş. Fırat I. Merhale	Şanlıurfa	1977-2012	2 982 425	2 910 263	30 280
Aş. Fırat II. Merhale	Şanlıurfa-Mardin	1997-2016	3 601 610	302 913	200 000
Suruç Ovası Pompaj Sula.	Şanlıurfa	1999-2017	1 634 601	182 659	221 557
Şanlıurfa-Bozova Sulamaları	Şanlıurfa	1999-2015	996 264	509 300	70 000
Orta Ceyhan Menzelet II. Mer. (Kılavuzlu Sulaması)	K.Maraş-Gaziantep	1993-2018	1 074 132	109 421	40 000
Adıyaman-Kahta (Samsat Pompaj Sulaması)	Adıyaman	1997-2015	132 388	54 341	1 180
Kayacık Sulaması İnşaatı	Gaziantep	1986-2015	637 602	230 399	25 000
Belkis-Nizip Pompaj Sulaması	Gaziantep	1993-2013	435 916	255 623	35 000
Silvan I. Merhale (Silvan Barajı)	Diyarbakır	2010-2016	5 415 632	6 665	165 000
Adıyaman-Göksu Araban I. Merhale (Çetintepe Barajı)	Adıyaman	2010-2015	124 200	7 406	7 500
Gaziantep - Ardıl	Gaziantep	2011-2015	97 750		200
<b>TOPLAM</b>			<b>20 825 014</b>	<b>6 444 108</b>	<b>1 113 399</b>

**AG.1.1. İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.**

**AG.1.2. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerde ana kanal inşaatlarına başlanacak ve dönem sonuna kadar büyük kısmı tamamlanacaktır.**

#### **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)**

#### **KRALKIZI – DİCLE I. MERHALE**

Projenin 2011 yılı ödeneği 200.000.000 TL'dir.

**Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım (P2 ve P5):** Fiziki gerçekleşmesi % 58 düzeyindedir. P7 pompa duvar, sıva çatı, izolasyon, boya-badana, kapı ve pencere ile İstasyona ait cebri boru imalatları, P5 sol ana kanalda 3.550 m kanal kazı-dolgu, 4.976 m beton kaplama imalatı, 5 nolu sifona ait tüm imalatlar yapılmıştır.

**Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 88 düzeyindedir. Km: 24+922 – 25+625 arası Dokuzçeltik Köyü Geçiş sifonuna ait geri dolgular, tahliye yapısı ve borusuna ait tüm imalatlar, giriş ve çıkış ızgara imalatları ile 7 adet sanat yapısı imalatları gerçekleştirilmiştir.

**Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 79 düzeyindedir. Ana kanalda 2.693 m palye, 1.943 m kanal kazısı, 1.500 m sol şev, 1.070 m sağ şev, 4.758 m taban kaplama ile 5 ayrı heyelanlı dölgedeki kazı, dolgu ve istifli taş dolgu yapılmıştır.

**Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Ana Kanal İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 74 düzeyindedir. Ana kanalda 23.183 m kanal kazısı ve dolgusu, 4.573 m kanal kaplama betonu, 3.739 m tedbirli kesit uygulaması, T2 tüneline 1.031 m invert ve kemer betonu imalatı gerçekleştirilmiştir.

**Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Ana Kanal İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 27 düzeyindedir. Anakanalda 4.573 m kanal içi, 7.592 m kanal palye kazısı, 5.210 m anakanal beton kaplama, T1 Tüneli giriş-çıkış portal kazı ve shotcrete imalatları, 450 m tünel kazısı ve 1 adet ASG imalatı yapılmıştır.

## ***KRALKIZI – DİCLE II. MERHALE***

Projenin 2011 yılı ödeneği 12.000.000 TL'dir.

## ***BATMAN II. MERHALE***

Projenin tamamı için 2011 yılında 105.682.000 TL tahsis edilmiştir.

**Batman Sol Sahil Sulaması İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 77 düzeyindedir. P1 sağ ana kanalda 7.155 m, P2 ana kanalında 6.080 m beton kaplama yapılmıştır. Cazibe, P1 ve P2 sulamasında toplam 92.922 m borulu şebeke imalatı ve döşenmesi, P1 ve P2 pompa istasyonlarında 2.180 cebri boru imalatı ve döşenmesi, P1 pompa istasyonunda duvar, sıva ve çatı imatları ile mekanik ve elektrik aksamalarının montajı ile 10 adet sanat yapısı imalatı gerçekleştirilmiştir.

**Batman Sağ Sahil Sulaması İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 71 düzeyindedir. Ana kanalda 22.656 m kanal kazısı, 10.223 m kaplama betonu, T9, T10, T11 nolu tünellerde toplam 822 kazı, T9 ve T10 nolu tünellerde 422 m beton kaplama, 38.718 m borulu şebeke imalatı ve döşenmesi ve 27 adet sanat yapısı imalatı gerçekleştirilmiştir.

### ***AŞAĞI FIRATI. MERHALE***

Projenin 2011 yılı ödeneği toplam 30.280.000 TL'dir.

**Yukarı Harran Ovası Sulaması Ana Kanal İnşaatı** (86.372 m): İş bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmıştır.

**Yukarı Harran Ovası Sulama Şebeke İnşaatı:** 2009 yılı sonunda şebeke inşaatı tamamlanmış, 13.455 ha alan sulamaya açılmıştır. Geçici kabulü yapılmıştır.

**Yukarı Harran Ovası Sulaması 4. Kısım İnşaatı:** İş tamamlanmıştır, geçici kabulü yapılmıştır.

### ***AŞAĞI FIRATI II. MERHALE***

Projenin 2011 yılı ödeneği toplam 200.000.000 TL'dir.

**Aşağı Mardin Ana Kanalı 1. Kısım İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 94 düzeyindedir. 6 km kaplama betonu ve şev betonları tamamlanmıştır.

**Aşağı Mardin Ana Kanalı 2. Kısım İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 100 düzeyindedir. 20 km işletme bakım yolu yapılmıştır.

**Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 100 düzeyindedir. İş tamamlanmıştır. Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısımda meydana gelen keşif artışı dikkate alınarak ana kanal km:195+700 - 221+150 arası ilkmal inşaatı adı altında yeniden ihale edilmiştir. İhale süreci devam etmektedir.

### ***SURUÇ OVASI POMPAJ SULAMASI***

Projenin 2011 yılı ödeneği toplam 221.557.000 TL'dir.

**Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 85 düzeyindedir. Ana kanal 5 km şevlerde, 2,5 km beton dökülmüştür. 14 adet sanat yapısı tamamlanmıştır. 9 km işletme ve bakım yolu yapılmıştır. Pompa istasyonunun % 90'ı tamamlanmıştır.

**Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 2. Kısım İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 53 düzeyindedir. 6.000 m tünel kazısı yapılmıştır. Tünel kazılarına devam edilmektedir.

**Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 5 düzeyindedir. 13 m kanal kazısı, 5 adet ASG ve 3 km kaplama betonu tamamlanmıştır.

**Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı İnşaatı:** Fiziki gerçekleşmesi % 33 düzeyindedir. 13 m kanal kazısı, 5 adet ASG ve 3 km kaplama betonu tamamlanmıştır.



## ***ŞANLIURFA – BOZOVA SULAMALARI***

Projenin 2011 yılı toplam ödeneği 70.000.000 TL'dir.

**Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanal İnşaatının** (83.567 m) 20.02.2011 tarihinde temeli atılıp işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 32 düzeyindedir. İş tasfiye edilmiştir.

**Bozova Pompaj Sulaması Günlük Ana Kanal İnşaatının** (99.248 m) 20.02.2011 tarihinde inşaatına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 61 düzeyindedir.

## ***ORTA CEYHAN MENZELET II. MERHALE***

Projenin 2011 yılı ödeneği 40.000.000 TL'dir.

**Kılavuzlu Sulaması:** Fiziki gerçekleşmesi % 47'dir. 15+240–15+745 arası Ana İsale kanal kaplama ve duvarlı kanal betonu çalışmaları tamamlanmıştır. DC ana kanalı km: 0+000–0+540, km: 1+040–1+750, 3+540–3+814 ve 6+000–7+540 arası kanal imalatları ile 0+580–1+020 sifon imalatları tamamlanmıştır. DC ana kanalı km:7+900–8+900 arası ana kanal ve kuşaklama kanal kazı işleri ile P1 ana kanal km:0+000–6+000 arası ana kanal kazı işleri tamamlanmıştır.

## ***ADIYAMAN – KÂHTA (SAMSAT POMPAJ SULAMASI)***

Projenin 2011 yılı ödeneği 1.180.000 TL'dir.

## ***KAYACIK OVASI SULAMASI***

2011 yılı ödeneği 25.000.000 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi % 85 düzeyindedir. Sağ ana kanal 32+400–34+500 arası kazı imalatı, 31+500–33+150 arası beton imalatı tamamlandı. KY klasik kanalda 3+490–4+680 arası iç kazı ve kaplama işleri tamamlanmıştır. Y7 borulu şebekesinde 1.521 m boru imalatı, KY1 klasik kanalda 3+490–4+680 arası iç kazı ve kaplama işleri tamamlanmıştır.

## ***BELKIS-NİZİP POMPAJ SULAMASI***

Projenin 2011 yılı ödeneği 35.000.000 TL'dir. Fiziki gerçekleşmesi % 88 seviyesindedir. 6.600 m tahliye kanalı açılması, Dutlu rezervuarında 88.500 m<sup>3</sup> kazı, Dutlu pompa istasyonu ve elektrik kontrol binası bütün ince işleri tamamlanmıştır. Belkis Pompa İstasyonunda yer alan YS ünitesine, Dutlu ve Turnalı Pompa istasyonlarına ait elektrik malzemelerinin imalatları ve fabrika testleri tamamlanarak şantiye sahasına teslimi tamamlanmıştır. Belkis Pompa İstasyonunda yer alan ve YS ana kanalını besleyecek olan 8 adate pompanın şantiyeye sevkiyatı tamamlanmıştır. 8.900 m CTP boru ihzaratı yapılmıştır. DS borulu şebekesinde 8.750 m HDPE, CTP boru ile ilgili imalatları tamamlanmıştır.

***AG.1.3. Öncelikli (su kaynağı hazır) projelerin sulama şebeke inşaatları tamamlanacaktır.***

***DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)***

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil ve Sol Sahil Şebeke inşaatlarına başlanmıştır.

***AG.1.4. Depolaması hazır olmayan baraj ve ana kanal inşaatlarına başlanacaktır***

***DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)***

**SİLVAN I. MERHALE**

Projenin 2011 yılı toplam ödeneği 165.000.000 TL'dir. Silvan Barajı için 60.000.000 TL, Silvan Cazibe Sulamaları için 75.000.000 TL ayrılmıştır.

Silvan Barajı'nda Temmuz 2011'de sözleşme imzalanarak inşaatına başlanmıştır. Silvan I. Kısım ile ilgili 29.11.2011'de ön yeterlilik ihalesi yapılacaktır (Babakaya Tüneli+Açık Kanal) Silvan Projesi İletim Kanalı II. Kısım inşaatı için (Silvan Tüneli) 01.10.2011 tarihinde mali teklifler alınmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

- Silvan Barajı
- Ambar Barajı ve Sulaması – Ambar Barajı için 20.10.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
- Kuruçay Barajı ve Sulaması
- Başlar Barajı ve Sulaması
- Bulaklıdere Barajı
- Kıbrıs Barajı ve Sulaması
- Karacalar Barajı ve Sulaması
- Pamukçay Barajı ve Sulaması - Pamukçay Barajı inşaatı devam etmektedir. Pamukçay Barajı sulamasına ait projeler Aralık 2011'de tamamlanacak ve müteakiben inşaatı ihale edilecektir.

***A.G.1.5. Devam eden ve program döneminde başlanacak inşaatlarda kamulaştırma gerçekleştirilecektir.***

***DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)***

***A.G.1.6. Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır.***

***DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)***

Tarla içi drenaj çalışmaları tamamlanacaktır.

- Aşağı Fırat I. Merhale Tarla içi Drenajı
- Yaylak Ovası Sulaması Tarla içi Drenajı
- Bozova Pompaj Sulaması Tarla içi Drenajı

### ***AG.1.7. Arazi toplulařtırma ve tarla ii geliřtirme alıřmaları tamamlanacaktır.***

GAP EP’de Blge’nin 6 ilinde 29 proje kapsamında 1.181.939 ha alanda arazi toplulařtırma ve tarla ii geliřtirme alıřmalarının tamamlanması hedeflenmiřtir.

Planda ngrlen hedef geniřletilmiř ve Blgede yrtlen arazi toplulařtırması (AT) ve tarla ii geliřtirme hizmetleri (TİGH) projelerinin toplam alanı 2.186.287 ha olmuřtur. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin ve řanlıurfa olmak zere 7 ilde 75 proje kapsamındaki 1.551 kyde alıřmalar yrtlmektedir. Bu alıřmalardan yararlanacak nfus 1 milyon kiřidir.

2011 yılında řanlıurfa-Suru ilesi Tařbasan kynde toplam 136.000 ha arazini de 4 kısım halinde ihalesi yapımıř olup, deęerlendirme ařamasındadır. 2011 yılı sonu itibariyle 860.000 ha alanda toplulařtırma alıřmaları tamamlanmıřtır. AT ve TİGH alıřmalarının yrtldę alanlarda toprak ett ve haritalama alıřmaları tamamlanmıřtır. Programa alınan 905 kyden 846’sının kanalizasyonu, 70 kyden 21’inin imesuyu řebekesi revizyonu gerekleřtirilmiř, 4,8 km tarla ii yol yapımıřtır.

Ayrıca, Harran Ovası Kapalı Drenaj Projesi kapsamında planlanan 2.794 km drenaj borusunun 1.921 km’si dřenmiř, planlanan 222 km tarla ii yolun daha fazlası, 267’km’si, yapımıřtır. Harran Ovası’nda geriye kalan 36.000 ha alanın da ihalesi 2011 yılında yapımıřtır.

## **3.2. ENERJİ**

### ***AG.2.1. Enerji iletim ve daęıtım altyapısı glendirilecektir.***

#### ***TEİAř GENEL MDRLę***

TEİAř’ın yrttę elektrik iletim hat ve tesisleri iin tahsis edilen 2011 yılı deneęi 36.642.000 TL, revize deneęi 41.894.000 TL, yıl sonu harcaması ise 27.232.000 TL’dir.

#### ***TEDAř GENEL MDRLę***

GAP illerindeki elektrik daęıtım hat ve tesisleri iin 2011 yılı revize deneęi 66.116.741 TL’dir. 2011 yılı sonu itibariyle kmlatif harcama 47.044.798 TL olmuřtur.

## TEDAŞ 2008-2011 Yatırım ve Harcamaları

(Bin TL)

İller	2008 YILI		2009 YILI		2010 YILI		2011 YILI	
	Revize Ödenek	Harcama	Revize Ödenek	Harcama	Revize Ödenegi	Harcama	Revize Ödenegi	Harcama
Adıyaman	5 573	5 877	10 894	10 780	6 730	6 397		
Batman	4 957	4 346	5 430	5 316	2 906	2 773	3 917	3 182
Diyarbakır	8 526	6 835	20 161	18 874	14 078	13 458	16 711	11 272
Gaziantep	19 298	15 563	27 249	23 489	15 015	10 994	14 687	9 798
Kilis	916	795	2 450	2 222	987	706 858	1 687	1 254
Mardin	9 214	8 908	10 569	9 531	6 812	6 724	11 078	9 878
Siirt	4 798	4 956	8 989	9 523	2 706	2 673	3 406	2 690
Şanlıurfa	9 319	9 149	13 634	12 697	11 434	10 365	11 052	5 494
Şırnak	8 797	8 561	4 748	4 037	3 685	3 660	3 579	3 478
<b>Toplam</b>	<b>71 398</b>	<b>64 990</b>	<b>104 124</b>	<b>96 469</b>	<b>64 354</b>	<b>57 704</b>	<b>66 117</b>	<b>47 045</b>

### **BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

BOTAŞ'ın 2011 GAP EP yatırımları için 40.649.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle 49.445.000 TL harcanmıştır.

**Kâhta Doğalgaz Boru Hattı:** İnşaatı **tamamlanmıştır**. Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

**Diyarbakır – Batman – Siirt Doğalgaz Boru Hattı:** Proje inşaatı **tamamlanmıştır**. Tüm kısımlarda (Diyarbakır-Bismil, Bismil-Batman, Batman-Siirt) geçici kabul işlemi yapılmıştır.

**Mardin Doğalgaz Boru Hattı:** Projenin Mühendislik çalışmaları tamamlanarak 27.06.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup, 2012 yılının 1. çeyreğinde yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

**Kilis Doğalgaz Boru Hattı:** 24.03.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 67,5 düzeyinde olup, 2012 yılı Nisan ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

**Şırnak Doğalgaz Boru Hattı'nın** arazi etüt işlerine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılı 1. çeyreğinde mühendislik ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

### **AG.2.2. Ilısu Barajı ve HES Projesi hızlandırılacaktır.**

### **DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Hükümet ile Halk Bankası arasında imzalanan yeni finansman teminine dair kredi anlaşması 27 Ocak 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Konsorsiyum faaliyetlerine yeniden başlamıştır. Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme % 37 düzeyindedir. Santral binası ve dolu savak kazısı, derivasyon tünellerinin beton kaplama imalatları, Midyat-Dargeçit ulaşım yolu yapım çalışmaları devam etmektedir. Gövde sıyırma kazılarına başlanmıştır.

**AG.2.3. Cizre Barajı ve HES Projesi yapılacaktır.**

**DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**3.3. ULAŞTIRMA**

**AG.3.1. Bölge ulaştırma ağları ve lojistik hizmetleri güçlendirilecektir.**

**KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde 2209 km devlet ve il yolu, 213 km otoyol, 2,8 km karayolu köprüsü yapılması öngörülmüştür.

**GAP ve Türkiye’de Karayolu Ağ Durumu**

(km)

İller	Otoyol	Devlet Yolu	İl Yolu	Toplam
Adıyaman	-	266	487	753
Batman	-	172	202	374
Diyarbakır	-	408	627	1.035
Gaziantep	137	337	199	714
Kilis	-	77	71	148
Mardin	-	278	397	675
Siirt	-	131	368	499
Şanlıurfa	146	569	576	1.291
Şırnak	-	473	297	770
GAP	283	2.711	3.224	6.259
TÜRKİYE	2.225	31.394	31.388	65.007

GAP Bölgesi’ndeki karayolu yatırımları (otoyollar, devlet ve il yolları ile köprüler) için 2011 yılında 203.158.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2011 yılı sonu harcaması ise 436.415.000 TL olmuştur.

**GAP EP Karayolu Yatırımları 2011 Yılı Gerçekleşme Düzeyi**

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Yılı	2011 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2011 Yılı Harcaması	Fiziki Gerç.(%)
<b>Adıyaman</b>					
Gölbaşı-5.Bl. Hd.(BY 10 km)	2003-2014	1 000	1 000	12 221	90,0
Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya	1969-2011	500	6 054	3 253	87,0
Nemrut Dağı Turistik Yolları (3A 94 km)	2005-2014	520	520	3 493	87,0
Gölbaşı-Adıyaman-Kâhta (BY 98 km)	2010-2014	1 000	3 000	6 833	75,0
Nissibi Köprüsü Proje ve Danış. Hiz.	2009-2013				
<b>Batman</b>					
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl. Hd. (20 km)	1972-2014	3 000	22 500	34 904	75,0
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-Bismil-Batman	2006-2014	1 500	1 500	2 241	90,0
Batman (Silvan-Kozluk) Ayr. (BY 28 km)	2006-2014	500	500		95,0
Batman Çevre Yolu	2011-2014	1 000	1 000	13 356	10,0

<b>Diyarbakır</b>					
Diyarbakır Mardin Böl. Yolu	2003–2014	500	500		90,0
D.Bakır-Ergani BY(54 km)	2003–2014	1 000	1 000		99,0
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl. Hd. (20 km)	1972–2014	(3 000)	(22 500)	(34 904)	(75,0)
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa	1977–2014	5 000	20 350	41 655	90,0
Ergani–8. Bl. Hd. (Kal. İşler)	2006–2012	1 500	1 500		100,0
(Diyarbakır-Mardin)Ayr.-Bismil-Batman	2006–2014	(1 500)	(1 500)	(2 241)	(90,0)
Diyarbakır-Bismil Ayr.(Kal. İş.)	2006–2014	500	500	2 889	99,0
<b>Gaziantep</b>					
<b>Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu</b> Gaziantep Çevre Yolu Kesimi	1993–2012	68 000	91 929	84 945	95,0
<b>Gaziantep-Şanlıurfa OY</b> Gaziantep-Birecik (62,5 km OY ve Bağ. Yl)	1993–2012	20 000	15 595	12 000	97,4
K.Maraş-Narlı-G. Antep (1A BY 60 km)	1994–2014	3 000	21 000	42 254	89,0
Gaziantep-Kilis (Havaal.-Oğuzeli BD 40 km)	1997–2012	500	500	2 142	100,0
<b>Kilis</b>					
Gaziantep-Kilis (Havaal.-Oğuzeli BD 17 km)	1997–2012	(500)	(500)	(2 142)	100,0
<b>Mardin</b>					
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> Viranşehir-Kızıltepe (50 km)	2005–2014	4 000	17 957	17 949	85,0
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> Kızıltepe-Nusaybin (56 km)	2005–2014	4 000	8 871	14 110	85,0
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> Nusaybin Ay.-Ov. Ay. (45 km)	2005–2014	4 000	19 350	14 110	85,0
Diyarbakır- Mardin BY	2003–2014	(500)	(500)		(90,0)
Midyat Çevre Yolu	2011-2013	10 000			
<b>Siirt</b>					
Silvan-Malabadi-H.Köp. 11.Böl. Hd.	1972–2014	(3 000)	(22 500)	(34 904)	(75,0)
Siirt-Eruh	1985–2014	3 000	14 000	12 967	75,0
<b>Şanlıurfa</b>					
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> Şanlıurfa-Viranşehir (91 km)	2005–2014	4 000	22 032	31 032	85,0
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> Viranşehir-Kızıltepe (22 km)	2005–2014	(4 000)	(17 957)	(17 949)	(85,0)
Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa	1977-2013	(5 000)	(20 350)	(41 655)	(90,0)
Şanlıurfa-Akçakale(BY 56 km)	1997–2014	500	5 500	5 492	90,0
Akçakale-Ceylanpınar	2005–2013				
Şanlıurfa Şehir Geç. (19 km )	2006–2013	1 000	1 000	5 994	90,0
<b>Gaziantep-Şanlıurfa OY</b> Birecik-Şanlıurfa (122 km OY ve Bağ. Yl.)	1993–2013	1 000	10 020	10 020	100
<b>Şırnak</b>					
Cizre-Şırnak	1994–2014	3 000	29 504	32 061	80,0
(Cizre-Silopi)A. Irak H.(Hezil KD) (1A 15 km)	1997–2014	2	2	0	0,0
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> Oyalı Ayr.-Cizre	2005–2014	4 000	20 000	13 750	85,0
<b>Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi</b> - Cizre-Silopi	2005–2014	4 000	7 500	13 750	85,0
<b>GAP İleri</b>					
Eruh-Fındık (Bağgöze Bağ.Dah.)	2011-2013	12 000	12 000		
Gercüş-Dargeçit-Fındık	2011-2013	8 000	8 000		
Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat	2011-2014	14 000	14 000		
Reşat Baysal Varyantı	2011-2013	8 000	8 000		
Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalış.	2011–2013	1 000	1 000	520	10,0
İl Yolları Yapımı	1964–2014	6 300	6 300		
Devlet ve İl Yolları Onarımı	1994–2014	6	6		
GAP Böl. Turistik Yol. Yapım Onarım	1993–2014	1 630	1 630		
<b>TOPLAM</b>		<b>203 158</b>	<b>395 820</b>	<b>436 415</b>	

**Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu** tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.

**Gaziantep Çevre Yolu Kesimi:** Toplam 34,4 km uzunluğunda otoyol standardındaki yolda yapım çalışmaları 25.05.1999 tarihinde başlatılarak, 2011 yılı sonuna kadar 34,4 km.lik kesim tamamlanmış ve 14.09.2011 tarihinde trafiğe açılmıştır.

**Gaziantep - Birecik Kesimi:** 53,4 km.si otoyol ve 9,1 km.si bağlantı yolu olmak üzere toplam 62,5 km uzunluğundaki yolda yapım çalışmaları 06.07.2000 tarihinde başlanmış olup 2009 yılında 62,5 km.lik kesim tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 97,5 düzeyindedir. Nizip Bağlantı Yolu D400 köprülü kavşağı imatları tamamlanmış, Nizip Bağlantı Yolu 1,4 km.lik kısımda aşınma imalatı ile Dutlu Alt Geçit Köprülü Kavşağı imatları tamamlanarak trafiğe açılmış ve 16.05.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

**Birecik - Şanlıurfa Kesimi:** Toplam 129 km uzunluğunda, 98,1 km'si otoyol ve 30,9 km'si bağlantı yolu standardındaki otoyolda 2008 yılı sonuna kadar 104 km'si aşınma seviyesinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle kalan 25 km'lik kesim (Suruç-Şanlıurfa) bitirilerek geçici kabulü yapılmıştır. % 100 'lük fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Bölünmüş Yolu:** Projenin 2011 yılı revize ödeneği 95.710.000 TL'dir. 351 km uzunluğunda olup yol inşaatı 6 kesim halinde yürütülmektedir. Yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde bitirilmiştir. Ancak yolun tüm kesimlerinde bitümlü sıcak karışım çalışmaları devam etmektedir. Yolun genelinde fiziki gerçekleşme % 85 düzeyine ulaşmıştır.

**Diyarbakır-Mardin Yolu** 91 km olup, yolun tamamı sathi kaplamalı olarak bitirilerek trafiğe açılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 90'dır.

**Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Yolu** 187 km olup, 2003–2010 döneminde 155 km bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. 2011 yılında 32 km bölünmüş yol tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Proje genelinde % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Siirt-Eruh Yolu** Toplam proje uzunluğu 57 km olup, 2003–2010 döneminde 6,5 km bölünmüş yol ve 20,5 km tek yol bitirilerek trafiğe açılmıştır. Proje genelinde % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Cizre-Şırnak Yolu** Toplam proje uzunluğu 53 km olup, projenin 23 km'lik kesimi 2003–2010 döneminde, 14 km ise 2011 yılında tamamlanarak toplam 37 km yol trafiğe açılmıştır. Projede % 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

**Gölbaşı - Adıyaman – Kâhta Yolu:** Projede fiziki gerçekleşme % 75 düzeyindedir. Gölbaşı-Adıyaman kesiminin tamamı (64 km) bitirilerek trafiğe açılmıştır. Adıyaman-Kâhta kesiminde ise 34 km.lik yolun 23 km.si asfalt seviyesinde 7 km.si ise sathi kaplamalı bölünmüş yol seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır.

## ***DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)***

**GAP EP kapsamında 2008-2012 döneminde;**

- **Batman Havaalanı Terminal Binası** tamamlanması ve yeni bir terminal binası yapılması,
- **GAP Uluslararası Havaalanı** eksik kalan mütemmim tesislerinin tamamlanması öngörülmüştür.

**Batman Havaalanı Terminal Binası** 29.08.2010 tarihinde hizmete açılmıştır.

**GAP Uluslar arası Havaalanı'nın** eksik kalan müteemmim tesisleri tammalanmıştır.

### ***DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ***

**Şırnak Havaalanı** yapımı 24 Kasım 2009 tarihinde yapılan 23.GAP Yüksek Kurulu toplantısında Ulaştırma Bakanlığı'nın önerisi doğrultusunda alınan karar gereğince GAP Eylem Planı kapsamına alınmıştır. Projenin 2011 yılı revize ödeneği 32.350.000 TL'dir.

- Alt yapı inşaat ihalesi 12.02.2010'da yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 91'dir.
- Üst yapı işlerinin ihalesi 23.12.2010'da yapılmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 50'dir

### ***T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)***

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan demiryolu projeleri 2011 yılında Yatırım Programı'na alınmış ve toplam 137.002.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

**Çobanbey Hudut Kapısının Açılması:** Suriye ile Türkiye arasında uzun süredir kapalı olan Çobanbey Demiryolu Sınır Kapısı, gar sahasındaki mayınlar temizlenip, tarihi Çobanbey istasyonun restorasyonu ile yeni gar binasının inşaatının tamamlanmasından sonra 2010 yılında işletmeye alınmıştır. Gaziantep-Halep arasında yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşımacılığına da başlanılmıştır. Ancak Suriye'de yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle taşımalara zorunlu olarak ara verilmiştir.

#### **Nusaybin Aktarma İstasyonunun Düzenlenmesi:**

- Nusaybin Aktarma İstasyonu'nun düzenlenmesi işine 07.07.2011 tarihinde başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 70 düzeyindedir.
- Nusaybin İstasyonu ve Hizmet Evi'nin yapılması işine 11.07.2011 tarihinde başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 50 düzeyindedir.

#### **Başpınar İstasyonunun Yeniden Düzenlemesi:**

- Başpınar İstasyonu'nun düzenlenmesi ihalesi 25.05.2011 tarihinde, yer teslimi ise 04.07.2011 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 95 düzeyindedir.
- İstasyon binasının yapım ihalesi 15.04.2011 tarihinde, yer teslimi ise 09.06.2011 tarihinde yapılarak işe başlanmış ve 2011 sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

**Yol Yenilemesi: (Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, K.Maraş):** 2009 yılında 149 km, 2010 yılında 122 km ve 2011 yılında 120 km (Karkamış-Zenginova arası) olmak üzere 391 km yol yenileme çalışması tamamlanmıştır.

**Fevzipaşa (Bahçe-Nurdağı) Varyantı Yapımı:** Fevzipaşa Varyantı Projesi iki etap halinde hayata geçirilecektir. I. Etap Bahçe-Nurdağ, II. Etap Toprakkale-Bahçe kesimidir. I. Etapta tünele ait havalandırma, aydınlatma, yangın söndürme ve olağanüstü hallerde tünelden çıkış galerisinin uygulama projelerinin ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. II. Etapta uygulama projelerinin ihale çalışmaları sürdürülmektedir. İhalenin 18.01.2012 tarihinde yapılması planlanmaktadır.



**Akçagöze-Başpınar Varyantı:** Akçagöze-Başpınar varyantındaki tüneli tek tüp, tünel içindeki yol üstyapısını ise balastsız (beton yol) olarak projelendirme çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen, güvenliği artırmak amacıyla tünel projesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda tünel ait havalandırma, aydınlatma, yangın söndürme ve olağanüstü hallerde tünelden çıkış galerisinin uygulama projelerine ilişkin ihale yapılmış olup, firma ile Ocak ayında sözleşme imzalanacaktır. Şubat ayı içerisinde de yapım ihalesine çıkılacaktır.

**Gaziantep-Halep Yüksek Hızlı Tren Projesi: (Gaziantep-Kilis)** Talep tahmini ve fizibilite etüdü çalışmaları devam etmektedir. Yatırım Programına 2011 yılında alınmıştır. Suriye'deki siyasi gelişmeler fizibilite çalışmalarının tamamlanmasını aksatmıştır.

**Nurdağı-Gaziantep (Başpınar) Yeni DY Projesi: (K.Maraş-Gaziantep):** Gaziantep şehir içi banliyö işletmeciliğine uygun olarak 4 hatlı demiryolunun metro standartlarında yapılmasının aciliyeti nedeniyle proje Nurdağı-Başpınar ve Başpınar-Mustafayavuz (Gaziantep) (GAZİRAY) projesi olarak iki ayrı kısımda yapılması planlanmıştır.

**Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa Yeni DY Projesi: (Şanlıurfa)** Şanlıurfa'yı ana demiryolu ağına bağlayacak olan Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa Yeni Demiryolu Projesi'nin uygulama projeleri DLH Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Ancak, daha sonra güzergah değişikliğine karar verilmiş olduğundan, projenin revizesi için uygulama projesi ihalesi çalışmaları başlatılmıştır. 24.11.2011 tarihinde proje ihalesi yapılmış olup ön yeterlilikler değerlendirilmektedir.

**Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur DY ve Habur Lojistik Merkezi: (Mardin, Şırnak)** Uygulama projesi ihalesi için hazırlıklar sürdürülmektedir. Proje için 2011 Yılı Yatırım Programında iz bedel öngörülmüştür.

**GAP Yüksek Kurulu Kararı** - Projelerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için ayrıca, Nurdağı-Başpınar, Çobanbey-Mustafayavuz Varyantları ile Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa yeni demiryolu projelerinin de GAP Eylem Planı ile ilişkilendirilerek TCDD Genel Müdürlüğü yatırım programına alınması önerilmiştir. Bunun üzerine 12 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen 25. GAP Yüksek Kurulu toplantısında TCDD Genel Müdürlüğünün Yatırım Programı'nda yer alan projelerinin GAP Eylem Planı kapsamına alınması karara bağlanmıştır.

### **3.4. SOSYAL FİZİKİ ALTYAPI**

#### ***AG.4.1. İmar planları ve halihazır harita alımı yapılacaktır.***

#### ***GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI***

**Halihazır Harita Alımı:** GAP İdaresi ve İller Bankası arasında 8 Temmuz 2010 tarihinde yapılan "Teknik İşbirliği Protokolü" kapsamında halihazır harita alımı çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede:

- Karkamış (Gaziantep), Yalım (Mardin) yerleşim yerlerinin halihazır harita yapımı işleri İller Bankası tarafından ihale edilmiş olup çalışmalar 2011 yılında tamamlanmıştır.

- Gökçebağ (Siirt), Kurtalan (Siirt), Şenköy (Mardin), Lice (Diyarbakır), Şölen (Diyarbakır) ve Ayran (Şanlıurfa) yerleşim yerlerinin harita çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.
- Kocatepe (Gaziantep), Merkez (Batman), Midyat (Mardin), Acırlı (Mardin) yerleşim yerlerinin halihazır harita yapımı işleri ihale edilmiştir.
- Argıl (Şanlıurfa), Uluyatır (Gaziantep), Musabeyli (Kilis) yerleşim yerlerinin halihazır harita yapımı işlerinin ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

#### **İmar Planı Çalışmaları: 2011 yılında;**

- Harmanlı (Adıyaman) yerleşiminin imar planı işi tamamlanmıştır.
- Hani (Diyarbakır), Aydınlar (Siirt) ve Bozova (Şanlıurfa) olmak üzere toplam 3 yerleşimin İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.
- 8 Temmuz 2010 tarihinde İller Bankası ve GAP İdaresi arasında yapılan Teknik İşbirliği Protokolü kapsamında Sakçagözü (Gaziantep), Uzungeçit (Şırnak), Beşiri (Batman), Çermik (Diyarbakır) ve Samsat (Adıyaman) imar planı ihaleleri için, 2011 Yılı Devlet Yatırım Bütçesi'nden 400.000 TL İller Bankasına aktarılmıştır. İller Bankası tarafından yerleşimlerin imar planı ihale hazırlıkları devam etmektedir.

#### **AG.4.2. Koruma amaçlı imar planları, alt bölge gelişme planları ve çevre düzeni planları yapılacaktır.**

#### **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**Nusaybin Cizre İdil Silopi Sulama Alanları Alt Bölge Gelişme Planı:** İhalesi 07.09.2011 tarihinde yapılmış ve 29.09.2011 tarihinde imzalanan sözleşme ile 10.10.2011 tarihinde işe başlanmıştır.

#### **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi ve Mardin-Batman-Siirt-Şırnak Planlama Bölgesi'ne ait 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları iş bölümleri itibariyle % 95 oranında tamamlanmış ve planlar onaya sunulmuştur.

#### **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**

GAP EP'de Şanlıurfa – Halfeti'nin kültür ve tabiat varlıklarını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma amaçlı imar planının hazırlanması öngörülmüştür.

#### **AG.4.3. İhtiyaç olan yerlerde konut üretimi teşvik edilecek, gerekli finans desteği ve teknik altyapı sunulacaktır.**

#### **TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)**

**2008 – 2011** döneminde GAP Bölgesi'ndeki toplama yatırımı 849.022.982 TL'dir. Bu yatırımlardan inşaatı tamamlanma aşamasında olan ve tamamlanan konut sayısı toplamı

5.299, inşaatı devam eden konut sayısı 9.286 ve proje/ihale çalışması devam eden konut sayısı 19.157 olup, toplam konut sayısı 33.742'dir.

#### GAP İlleri Konut Uygulamaları ve Sayıları (2008-2011 Dönemi)

İli	GAP EP'de Öngörülen Konut Sayısı	Tamamlanan (% 100-% 90)	Tamamlanma Aşamasında (% 90- %80)	İnşaatı Devam Eden (% 80-% 0)	Proje/İhale Çalışması Devam E.	Toplam
Adıyaman	1 616	392	868	352	2 550	<b>4 162</b>
Batman	4 528	672	0	58	1 700	<b>2 430</b>
Diyarbakır	2 106	1 272	144	3 036	3 588	<b>8 040</b>
Gaziantep	6 919	1 568	616	636	466	<b>3 286</b>
Kilis	660	288	0	0	150	<b>438</b>
Mardin	724	352	0	180	2 400	<b>2.932</b>
Siirt	1 509	0	0	256	326	<b>582</b>
Şanlıurfa	3 423	755	0	608	6 604	<b>7 967</b>
Şırnak	476	0	820	272	633	<b>1 725</b>
<b>Toplam</b>	<b>21.961</b>	<b>5 299</b>	<b>2 448</b>	<b>5 398</b>	<b>18 417</b>	<b>31 562</b>

**AG.4.4. Yeterli ve sağlıklı içme suyu temini çalışmalarına devam edilecektir.**

#### **DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

DSİ Genel Müdürlüğünün yürüttüğü içme suyu projeleri için toplam 41.075.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

**Adıyaman İçmesuyu Projesi:** Fiziki gerçekleşmesi % 99 düzeyindedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.

**Batman İçmesuyu Projesi:** Uygulama projeleri onaylanmıştır. Belediye Başkanlığı ile imzalanacak protokolün ardından isale hattı inşaatı ihale edilecektir.

#### **Siirt İçmesuyu Projesi:**

- **İçmesuyu 2. Kısım:** Fiziki gerçekleşme % 100'dür. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 11.08.2010 tarihinde onaylanan Geçici Kabul Tutanağında belirtilen eksik ve kusurlu işler tamamlanmıştır.
- **Arıtma Tesisi:** Fiziki gerçekleşme % 97'dir. İşin geçici kabulü 12.01.2011 tarihine itibar edilmek suretiyle yapılmış olup, Genel Müdürlük Makamı'na 29.03.2011 tarihinde tasdik edilmiştir.
- **İçmesuyu 3. Kısım İsale Hattı:** Fiziki gerçekleşme % 97'dir. İşin geçici kabulü 28.12.2010 tarihine itibar edilmek suretiyle yapılmış olup Genel Müdürlük Makamı'na 03.03.2011 tarihinde tasdik edilmiştir.

**Şırnak İçmesuyu Projesi:** Fiziki gerçekleşme düzeyi % 100 seviyesindedir. Geçici Kabul Tutanağı 08.11.2010 tarihinde onaylanmış olup eksik ve kusurlu işler tamamlanmıştır.

**Adıyaman-Göksu Araban I. Merhale (Çetintepe Barajı):** İçmesuyu amaçlı olan proje için 2011 yılında 13.000.000 TL tahsis edilmiştir.

**AG.4.5. Atıksu şebekeleri iyileştirilecek ve geliştirilecek, atıksu arıtma tesisleri yapılacaktır.**

### **BELEDİYELER**

Belediyeler, GAP Eylem Planı kapsamında sorumlu oldukları eylemleri gerçekleştirecek finansman kaynaklarına ve nitelikli personele sahip olmadıklarını dile getirmişlerdir.

**AG.4.6. Bölgesel entegre katı atık yönetimi tesisleri yapılacaktır.**

### **GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

**Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi** inşa edilmiş ve hizmete açılmıştır.

**Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi** tamamlanmış ve Belediyesine teslim edilmiştir.

**Mardin Düzenli Depolama Alanı Yapımı:** İnşaat çalışmaları devam etmekte olup, tesisin 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

**AG.4.7. Devam eden OSB projeleri tamamlanacaktır.**

### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**

#### **2011 Yılı Programında Yer Alan OSB Projeleri**

(Bin TL)

Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	2011 Yılı Yatırımı	Revize Ödenek	2011 Yılı Harcama	Fiz.Ger. (%)
Adıyaman-Besni OSB (124 ha)	2005-2014	8 750	5 240	74	
Adıyaman-Gölbaşı OSB (50 ha)	2005-2011	7 150	7 150	57	A.Yapı:100 ENH: 63
Adıyaman-Kahta OSB (89 ha)	2008-2014	6 750	4 651	2 166	23,0
Adıyaman Merkez Arıtma OSB	2009-2014	8 000	5 315		
Batman Merk. Tevsii OSB (12 ha)	2009-2012	1 000	1 000		
Diyarbakır Merkez Besi OSB (187 ha)	2008-2012	5 000	5 000	4 722	A.yapı:80
Kilis Merkez Tevsii OSB (300 ha)	2009-2013	7 800	3 800		
Mardin Merk. Tevsii OSB (300 ha)	2009-2012	4 000	4 000		
Şanlıurfa Merkez II Arıtma	2004-2011	1 500	1 500	341	A.Yapı:100 Arıtma:72
Şanlıurfa-Birecik OSB (200 ha)	2005-2015	1 000	1 000		
Şırnak-Cizre OSB (100 ha)	2004-2012	4 000	4 000	2 167	77,0
Kamulaştırma (GAP illeri)	2011-2011	15 000	15 000		
<b>Toplam</b>		<b>69 950</b>	<b>57 656</b>	<b>9 527</b>	

2011 yılı Yatırım Programında yer alan 11 adet OSB projesi için 15.000.000 TL'si kamulaştırma olmak üzere toplam 69.950.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011 yılı sonu itibariyle 9.526.274 TL harcanmış olup, projelere ait durum ve inşaatlarına ait fiziki gerçekleştirmeler aşağıda verilmektedir.

- **Adıyaman-Besni OSB** Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri ihalesi 17.05.2011 tarihinde yapılmıştır.
- **Adıyaman-Merkez Arıtma OSB** projesi onaylanmıştır. Keşif çalışmaları devam etmektedir.
- **Adıyaman-Gölbaşı OSB** projesinin I. etap altyapı inşaatı tamamlanmıştır. Elektrik şebeke ve enerji nakil hattı inşaat fiziki gerçekleşme oranı ise % 63 seviyesindedir.
- **Adıyaman-Kâhta OSB** projesinin fiziki gerçekleşmesi % 23 olup, inşaat devam etmektedir.
- **Batman (Tevsii) OSB** imar planı ve altyapı projeleri onaylanmıştır.
- **Diyarbakır-Merkez (Besi) OSB** altyapı inşaatında fiziki gerçekleşme % 80 seviyesinde olup, elektrik şebeke inşaatı tamamlanmıştır.
- **Kilis-Merkez (Tevsii) OSB** projesi için yer seçimi tamamlanmıştır.
- **Mardin (Tevsii) OSB** projesinin altyapı inşaat ihalesi 16.06.2011 tarihinde yapılmıştır.
- **Şanlıurfa-Merkez II Arıtma OSB** altyapı inşaatı 2010 yılında tamamlanmıştır. Arıtma inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 72 seviyesindedir.
- **Şanlıurfa-Birecik OSB** projesinin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
- **Şırnak-Cizre OSB** projesinin altyapı inşaatı fiziki gerçekleşme oranı % 77 düzeyindedir.

#### **AG.4.9. Devam eden KSS projeleri tamamlanacaktır.**

### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**

GAP EP'de 2008-2012 döneminde devam eden 9 KSS projesinin tamamlanması öngörülmüştür.

2011 Yatırım Programında devam eden 6 adet KSS için 17.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2011 yılı sonu itibarıyla 7.253.000 TL harcama yapılmıştır.

### **2011 Yılı Programında Yer Alan KSS Projeleri**

(Bin TL)

<b>Proje Adı</b>	<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 Yılı Yatırımı</b>	<b>Revize Ödenek</b>	<b>2011 Yılı Harcama</b>	<b>Fiz.Ger. (%)</b>
Adıyaman- Kahta (Özkahta) KSS (150 işyeri)	2005-2013	5 000	5 000	2 264	Üstyapı:100 A.yapı:100
Adıyaman II. Kısım KSS (94 işyeri)	2008-2013	4 200	4 200	1 523	Ü.yapı:51
Kilis Pekmezciiler ve Helvacılar KSS (100 işyeri)	1997-2015	5	5		
Kilis Yeni (II. Kısım) KSS (150 işyeri)	1986-2013	3 000	3 000	603	II.Kısım-38 İşyeri Üstyapı:100
Şırnak 73 (II. Kısım) KSS (150 işyeri)	1991-2012	1 295	1 295		I.Kısım:10 0
Şırnak-Cizre KSS (100 işyeri)	1998-2013	4 000	4 000	2 863	Ü.yapı:100 A.yapı:100
<b>Toplam</b>		<b>17 500</b>	<b>17500</b>	<b>7 253</b>	

Projelere ait durum ve inşaatlarına ait fiziki gerçekleřmeler ařađıda verilmektedir.

- **Adıyaman-Kâhta (Öz Kâhta) KSS:** 150 iřyerlik projenin altyapı ve üstyapı inřaatı tamamlanmıřtır.
- **Adıyaman II. Kısım KSS:** 94 iřyerlik projenin üstyapı inřaatı fiziki gerçekteřme oranı % 51 düzeyindedir.
- **Kilis Pekmezciler ve Helvacılar KSS:** 100 iřyerlik projenin yer seçimi tamamlanmıřtır.
- **Kilis Yeni (II. Kısım) KSS:** 150 iřyerlik projenin 38 iřyerine ait üstyapı inřaatı tamamlanmıřtır.
- **řırnak-73 KSS:** 50 iřyerlik proje çalıřmaları devam etmektedir.
- **řırnak-Cizre KSS:** 100 iřyerlik projenin üstyapı ve altyapı inřaatı tamamlanmıřtır.

## 4. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

### 4.1. TAŞRA TEŞKİLATLARI

**KK.1.1. Merkezi kuruluşların bölgedeki hizmet birimlerinin kapasitesi ve niteliği yükseltilecektir.**

#### **MALİYE BAKANLIĞI**

Merkezi kuruluşların bölgede sundukları mevcut hizmetlerin etkinleştirilmesi ve GAP Eylem Planının gerçekleştirilmesi için gerekli personel nitelikleri ve sayısı ile teknik kapasiteleri artırılabacaktır.

**KK.1.2. İŞKUR'un bölgedeki kapasitesi ve etkinliği artırılacaktır.**

#### **İŞKUR**

**Revizyon:** İŞKUR'a "...bölgedeki işgücü niteliğinin artırılması, mesleki becerilerin kazandırılması, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi...." eylemi kapsamında yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere ödenek tahsis edilmesi 23. GAP Yüksek Kurulu'nda (24 Kasım 2009) karara bağlanmıştır.

**KK.1.3. GAP Bankacılık Okulu açılacaktır.**

#### **ZİRAAT BANKASI**

2008-2011 döneminde toplam 2.726 personele eğitim verilmiştir.

2008 yılında 70 katılımcı, 2009 yılında 266 katılımcı, 2010 yılında 1448 ve 2011 yılında 942 personele Tarımsal Bankacılık konularında eğitim programı düzenlenmiştir.

**KK.1.4. Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) yaygınlaştırılacaktır.**

#### **MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI**

GAP İllerindeki toplam KİEM bilgisayar sayısı 1555'tir.

- Oluşturulan KİEM işletim modeli kullanılarak KİEM'ler faaliyete geçirilmiştir.
- KİEM mevzuat taslağı oluşturulmuştur.
- KİEM'lerde yarı zamanlı erişim imkanı sağlanmıştır.

## **4.2. YEREL İDARELER VE BÖLGESEL KURULUŞLAR**

### ***KK.2.1. Bölge’de Kalkınma Ajansları kurulacaktır.***

#### ***KALKINMA BAKANLIĞI***

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile GAP Bölgesi’nin tamamını kapsayacak şekilde 3 Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Gaziantep merkezli kurulan ajansın adı “İpekyolu Kalkınma Ajansı” (İKA), Mardin merkezli kurulan ajansın adı “Dicle Kalkınma Ajansı” (DİKA) ve Diyarbakır merkezli kurulan ajansın adı ise “Karacadağ Kalkınma Ajansı” (KARACADAĞ) olarak onaylanmıştır. Bu 3 ajansın Genel Sekreterleri atanarak görevlerine başlamışlardır.

Hâlihazırda DİKA’da 39 Uzman ve 6 Destek Personeli ve 1 İç Denetçi, KARACADAĞ’da 32 uzman ve 4 destek personeli, İKA’da ise 28 Uzman ve 3 Destek Personeli olmak üzere GAP bölgesindeki ajanslarda toplam 99 uzman, 13 destek personeli ve 1 İç Denetçi görev yapmaktadır.

### ***KK.2.2. Bölge’de yer alan mahalli idarelerin hizmet kalitesi ve kapasiteleri geliştirilecektir.***

#### ***GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI***

Mahalli İdarelerde çalışan teknik personelin kalitesini ve kapasitesini artırmak amacıyla GAP Bölgesi'nde teknik eğitim seminerleri düzenlenecektir.

### ***KK.2.3. GAP Rekabet Konseyinin kurumsallaşması sağlanacaktır.***

#### ***GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI***

GAP Kalkınma Platformunun Rekabet Konseyi olarak işlev görmesi, illerde Rekabet Konseylerinin ve Girişimci Destekleme Merkezlerinin oluşturulması sağlanacaktır

### ***KK.2.4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın GAP Bölgesi’ndeki kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve etkinliği artırılacaktır.***

#### ***GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI***

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hizmet Binası'nın ihalesi 09.08.2010 tarihinde yapılmıştır. KİK'e yapılan itiraz sonuçlanmış ve 13.06.2011 tarihinde sözleşme imzalanarak 27.06.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 18.09.2011 tarihinde temel atılmış ve kaba inşaatı tamamlanmıştır. Laboratuvar cihazı alımı ve bakım-onarım yapılmıştır.

Diyarbakır İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün ek hizmet binası yapım projesi için teknik inceleme sonuç onayı beklenmektedir.

Gaziantep İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü hizmet binası projesinin revizyonu için ihale yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

Şanlıurfa İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bina bakım ve onarımı için proje çizimi tamamlanmıştır.



### **4.3. GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ**

***KK.3.1. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.***

#### ***GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI***

GAP Eylem Planının başarıyla uygulanabilmesi için GAP İdaresinin İzleme,değerlendirme ve koordinasyon görevinin etkinleştirilmesi amacıyla kurumsal kapasitesi artırılacaktır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa'ya taşınmıştır.